

Uppföljning av indikator

Andel ekonomisk avvikelse för samtliga slutredovisade projekt under året jämfört med genomförandebeslut

Årsmål: ± 5 %

Utfall år 2016: + 4,6 %

Projekt	Projektnr	Datum G-beslut	Volym mnkr	Utfall mnkr	Avvikelse mnkr	Avvikelse %	Datum G-beslut/ Reviderat G-beslut *	Volym mnkr	Utfall mnkr	Avvikelse mnkr	Avvikelse %
Kölsvinet/Gröndal	8002466	5/18/2015	0.1	0.1	0.0	0.0%					
Snabba hus/Västberga	8002427	3/13/2015	0.0	0.1	-0.1	-173.3%					
Vinterviken/Aspudden	8000779	2010/10/19	1.8	1.8	0.0	0.0%					
Linjebussen 6/Örby Slott	8001266	2011/10/10	0.1	0.1	0.0	0.0%					
Margaretero/Bromma/Mariehäll	8000803	12/10/2012	5.0	4.3	0.7	14.0%					
Hallen 1/Hässelby Strand	8001844	2/6/2014	2.4	2.4	0.0	0.0%					
Högländet/Tänkespråket	9241505	5/27/2009	2.3	3.5	-1.2	-52.2%					
Handboken/Abrahamsberg	9240106	8/21/2008	9.0	10.5	-1.5	-16.7%					
Guldfågeln/Smedslätten	8001588	2011/05/19	0.4	0.40	0.0	0.0%					
Ölet/Tallkrogen	8001829	3/1/2014	0.1	0.1	0.0	0.0%					
Domaren/Svedmyra	9235119	11/4/2003	2.7	2.7	0.0	0.0%					
Tankebyggarorden /Bredäng	8002151	9/2/2013	0.1	0.1	0.0	-20.0%					
Stockholmsarenan/Johanneshov	8001470	12/14/2009	0.4	0.4	0.0	0.0%					
Bornholmaren/ Blackeberg	8001660	10/28/2010	0.1	0.1	0.0	0.0%					
Kolbottnen/Hagsåtra	8001135	9/26/2013	4.6	5.4	-0.8	-17.4%					
Tempelriddarorden/Bredäng	8001556	12/16/2014	2.0	1.9	0.1	5.0%					
Resare Bengt plan/ Hammarbyhöjden	8000851	6/30/2011	2.0	2.8	-0.8	-40.0%					
Paternoster/Hammarbyhöjden, Skarpnäck	8000801	4/5/2009	3.4	3.5	-0.1	-2.9%					
Läslampan/Hammarbyhöjden, Björkhagen	8001474	5/2/2014	4.9	5.7	-0.8	-16.3%					
Kärrhuset/Gubbängen & Sköndal	9334719						4/13/2015	22.5	23.3	-0.8	-3.6%
Älvsjöcentrum/ Älvsjö	9232018	3/29/2010	322.0	328.0	-6.0	-1.9%					
Gyllene Ratten/ Fruängen	9231323	9/4/2006	230.0	197.0	33.0	14.3%					
Hotell Lindhagensplan/Marieberg/Västra Kungsholmen	9378300	11/6/2006	390.0	381.0	9.0	2.3%					
Brevlådan/Svedmyra	8000873						2/4/2016	77.8	60.5	17.3	22.2%
Totalt slutredovisade projekt			983.4	951.9	31.5	3.2%		100.3	83.8	16.5	16.5%

Total volym Genomförandebeslut 1083,7 mnkr. Totalt utfall 1 035,7 mnkr. Total avvikelse 48 mnkr.

De slutredovisade projekten visar sammantaget på en avvikelse om 48 mnkr netto, en avvikelse med ca 4,6 % jämfört med genomförandebesluten.

Av de slutredovisade projekten har 14 projekt ett positivt utfall, dvs. projektet har blivit billigare/nollresultat jämfört med genomförandebeslut/reviderat genomförandebeslut.

Av de 24 slutredovisade projekten har 14 projekt en avvikelse på högst 5 % jämfört med genomförandebeslut/reviderat genomförandebeslut.

Av de projekt som har en avvikelse högre än 5 % har 8 projekt en avvikelse på 1,0 mnkr eller lägre.