



Upprättad av	Petra Fridman
Datum	2018-12-13
Projektnamn	Trafiksäkerhet Palmfeltsvägen, Lindeskolan
Huvudprojekt	H8000249
Projektnummer	8002851

Slutredovisning

Bilder före

Palmfeltsvägen/Bolidenvägen



Palmfeltsvägen/Lindevägen



Palmfeltsvägen/Skjulvägen

	
Bilder efter	Palmfeltsvägen/Bolidenvägen  Palmfeltsvägen/Lindevägen  Palmfeltsvägen/Skjulvägen



Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Vid Palmfeltsvägen/Bolindenvägen blev det nödvändigt att spränga berg.
Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	Totalt 2 919 000 kr Genomförande Utfall: 2 379 000 kr (+ 541 000 kr för byggledning + Projektering). Genomförandebeslut: 2 500 000 kr.

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	