

Investeringsutgifter (konto 4-79999) i mnkr Uppföljning av budget Förvaltning: FY	2008		2009		2010	
	VP 2008 2008	Prognos 2008	VP 2008 2009	Prognos 2009	VP 2008 2010	Prognos 2010
Genomförandeprojekt						
Summa: 11002 Miljömiljarden	15,8	16,5	21,3	21,3	0,0	0,0
Summa: 50029 Nord/Sydaxeln	288,3	309,1	297,7	314,0	226,9	227,7
Summa: 50054 Tillgänglighetsåtgärder	90,0	101,0	100,0	90,0	100,0	100,0
Summa: 50060 Norrbro	67,0	66,9	46,5	51,6	5,0	4,7
Summa: 50063 Norra Länken	25,0	15,0	40,0	50,0	75,0	75,0
Summa stora projekt	486,1	508,5	505,5	526,9	406,9	407,4
Summa: 0 Övriga projekt	124,3	139,5	109,5	109,6	128,3	164,8
Summa övriga projekt	124,3	139,5	109,5	109,6	128,3	164,8
Summa genomförandeprojekt	610,4	647,9	615,0	636,4	535,2	572,2
Planeringsprojekt						
Summa: 50029 Nord/Sydaxeln	1,1	1,1	2,1	0,0	6,9	0,0
Summa: 50060 Norrbro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Summa: 50062 Klarastrandsleden, renovering	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0
Summa: 50063 Norra Länken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora projekt	2,0	2,0	3,0	0,9	6,9	2,0
Summa: 0 Övriga projekt	65,3	51,5	60,8	54,0	99,4	93,8
Summa övriga projekt	65,3	51,5	60,8	54,0	99,4	93,8
Summa planeringsprojekt	67,3	53,5	63,8	54,9	106,3	95,8
Tekniskt avslutade projekt						
Summa: 50029 Nord/Sydaxeln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa: 50054 Tillgänglighetsåtgärder	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora projekt	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa: 0 Övriga projekt	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Summa övriga projekt	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Summa tekniskt avslutade projekt	18,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Överförda projekt						
Summa: 11002 Miljömiljarden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa: 50008 Årstafältet	0,4	0,4	0,3	0,3	0,1	0,1
Summa: 50029 Nord/Sydaxeln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa: 50054 Tillgänglighetsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora projekt	0,4	0,4	0,3	0,3	0,1	0,1
Summa: 0 Övriga projekt	55,4	38,6	55,4	41,2	69,3	45,6
Summa övriga projekt	55,4	38,6	55,4	41,2	69,3	45,6
Summa överförda projekt	55,8	39,0	55,7	41,5	69,4	45,7
Summa utgifter	751,5	748,4	742,5	740,8	718,8	721,7
Investeringsinkomster (konto 3-39999) i mnkr Uppföljning av budget, T1						
Genomförandeprojekt						
Summa: 11002 Miljömiljarden	-14,7	-15,9	-21,7	-21,3	0,0	0,0
Summa: 50029 Nord/Sydaxeln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa: 50054 Tillgänglighetsåtgärder	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora projekt	-14,7	-16,8	-21,7	-21,3	0,0	0,0
Summa: 0 Övriga projekt	-2,9	-7,0	-4,4	-3,5	-1,7	-8,7
Summa övriga projekt	-2,9	-7,0	-4,4	-3,5	-1,7	-8,7
Summa genomförandeprojekt	-17,6	-23,8	-26,1	-24,8	-1,7	-8,7
Planeringsprojekt						
Summa: 50063 Norra Länken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa: 0 Övriga projekt	-25,9	-19,1	-13,4	-12,5	-12,5	-12,5
Summa övriga projekt	-25,9	-19,1	-13,4	-12,5	-12,5	-12,5
Summa planeringsprojekt	-25,9	-19,1	-13,4	-12,5	-12,5	-12,5
Överförda projekt						
Summa: 11002 Miljömiljarden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa: 0 Övriga projekt	-3,0	-0,5	-3,0	0,0	-4,5	0,0
Summa övriga projekt	-3,0	-0,5	-3,0	0,0	-4,5	0,0
Summa överförda projekt	-3,0	-0,5	-3,0	0,0	-4,5	0,0
Summa inkomster	-46,4	-43,4	-42,5	-37,3	-18,7	-21,2
NETTOINVESTERINGSUTGIFT	705,1	705,0	700,0	703,5	700,1	700,5

Investeringsutgifter (konto 4-79999) i mnkr Uppföljning av budget Förvaltning: FY	2008		2009		2010	
	VP 2008 2008	Prognos 2008	VP 2008 2009	Prognos 2009	VP 2008 2010	Prognos 2010

Investeringsutgifter (konto 4-79999) Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 412008 Förvaltning: FY Mnkr	2008							2009			2010			Total				
	(1) Utgift t.o.m. 200800	(2) VP 2008 Utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser	(9) Prognos Utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2008 Utgift 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2008 Utgift 2010	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Genomförandeprojekt																		
H9539023 Stockholm mobilitet	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	12,6
H9539024 Adaptiva signaler	2,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	15,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	16,1
H8000078 Renover/Nyplantering av stadens träd, miljömiljard	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Summa Projgr1: 3 Park, torg och centrum	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H9551302 Centralbron	3,9	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	11,6
H9551305 Klaratunneln	1,4	5,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8
H9953024 Klarastrandsleden	0,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	12,4	0,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	14,8
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	5,4	14,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	13,4	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,1	33,1
H9948520 Återvinningsstation för schakt-och asfaltsmassor	1,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	7,9	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	9,6
Summa Projgr1: 5 Teknikinvesteringar	1,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	7,9	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	9,6
H8000109 Lånecyklar, miljömiljard	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4
Summa Projgr1: 6 Övrigt i offentlig miljö	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4
Summa: 11002 Miljömiljarden	22,7	15,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	16,5	21,3	0,0	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	60,5	60,5
H8000458 Nordsyd - utgiftsjustering	0,0	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	10,8	0,0	-26,3	26,3	0,0	-2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
H9541320 MCS, trafikstyrsystem, Video	9,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	3,7	-1,0	2,7	24,5	32,4	56,9	56,9
H9551300 Blekholmstunneln	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	5,2	5,2	5,2
H9551301 Tegelbacken	21,7	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,2	45,0	0,0	45,0	8,9	-0,4	8,5	8,0	110,4	118,4	118,4
H9551302 Centralbron	14,2	45,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,3	54,0	0,0	54,0	11,0	0,0	11,0	25,5	99,0	124,5	124,5
H9551303 Söderledstunneln	119,8	206,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	216,0	225,0	-10,0	215,0	203,5	0,0	203,5	212,0	578,8	790,8
H9551305 Klaratunneln	54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2	54,2
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	222,1	288,3	10,0	0,0	0,0	0,0	10,8	20,8	309,1	297,7	16,3	314,0	226,9	0,8	227,7	270,0	880,0	1 150,0
Summa: 50029 Nord/Sydaxeln	222,1	288,3	10,0	0,0	0,0	0,0	10,8	20,8	309,1	297,7	16,3	314,0	226,9	0,8	227,7	270,0	880,0	1 150,0
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	8,7	5,2	87,6	-8,4	79,2	89,6	2,1	91,7	0,0	236,0	236,0
H8000080 Administration, tillgänglighetsprojektet	9,4	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	17,8
H8000081 Byggledning, tillgänglighetsproj	2,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5
H8000082 Belysning	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6
H8000083 Tillgänglighetsåtgärder Farsta	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
H8000084 Utbetalning andra förvaltningar	9,3	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6	20,6
H8000085 Kampanjer	3,1	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9
H8000086 Utvecklingsprojekt	8,1	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	13,7
H8000087 Handikapporganisationer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8000088 Generellt hela staden	10,4	4,6	0,0	0,0	1,5	0,0	0,2	1,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	16,7
H8000091 Tillgänglighetsåtgärder, Spånga-Tensta	2,7	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1
H8000092 Spånga Torg	0,2	2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2
H8000094 Tillgänglighetsåtgärder, Hässelby-Vällingby	1,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8
H8000095 Tillgänglighetsåtgärder, Bromma	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
H8000099 Tillgänglighetsåtgärder, Norrmalm	5,9	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	10,7
H8000100 Tillgänglighetsåtgärder, Östermalm	6,9	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0
H8000102 Tillgänglighetsåtgärder, Maria-Gamla Stan	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2
H8000103 Tillgänglighetsåtgärder, Katarina-Sofia	3,8	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,8	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0
H8000105 Tillgänglighetsåtgärder, Enskede-Årsta	3,2	2,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1
H8000107 Tillgänglighetsåtgärder, Skarpnäck	1,1	0,5	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
H8000108 Finn Malmgrens Plan	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H8000110 Stig Trenters Torg	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
H8000112 Tillgänglighetsåtgärder, Älvsjö	1,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
H8000115 Tillgänglighetsåtgärder, Liljeholmen	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
H8000116 Tillgänglighetsåtgärder, Hägersten	1,6	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2
H8000133 Cyklister o gående/tillgänglighet	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	6,0	6,0

Investeringsutgifter (konto 4-79999) Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 412008 Förvaltning: FY Mnkr	2008							2009			2010			Total				
	(1) Utgift t.o.m. 200800	(2) VP 2008 Utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser	(9) Prognos Utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2008 Utgift 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2008 Utgift 2010	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
H8000152 Tillgänglighetsåtgärder, Kungsholmen	6,1	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8
H8000189 ITS	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	3,0	5,4	-0,1	5,4	0,4	-0,1	0,4	0,0	8,7	8,7
H8000452 Idrottsförvaltningen	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	9,7
H9933215 Säker huvudgata-Hornsgatan, Spångavägen, Enskede	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
H9934172 Birger Jarlsgatan	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9
H9935640 Farstavägen etapp 3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
H9943121 Strömkajen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-3,0	0,0	3,0	3,0	6,0	0,0	6,0	6,0
H9943253 Nybrogatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H9955730 Bredängs Centrum	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	102,5	70,9	0,0	-2,0	4,8	0,0	4,1	6,9	77,7	100,0	-10,0	90,0	100,0	0,0	100,0	0,0	430,2	430,2
H8000083 Tillgänglighetsåtgärder Farsta	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
H8000089 Tillgänglighetsåtgärder, Kista	0,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
H8000091 Tillgänglighetsåtgärder, Spånga-Tensta	1,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9
H8000093 Spånga By	0,2	0,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2
H8000094 Tillgänglighetsåtgärder, Hässelby-Vällingby	1,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3
H8000095 Tillgänglighetsåtgärder, Bromma	1,6	0,6	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7
H8000099 Tillgänglighetsåtgärder, Norrmalm	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
H8000100 Tillgänglighetsåtgärder, Östermalm	0,2	2,2	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2
H8000101 Gustav Adolfsparken	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
H8000102 Tillgänglighetsåtgärder, Maria-Gamla Stan	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
H8000103 Tillgänglighetsåtgärder, Katarina-Sofia	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
H8000104 Fjällgatan-Mosebacke	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H8000105 Tillgänglighetsåtgärder, Enskede-Årsta	0,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
H8000107 Tillgänglighetsåtgärder, Skarpnäck	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
H8000111 Tillgänglighetsåtgärder, Vantör	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9
H8000112 Tillgänglighetsåtgärder, Älvsjö	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
H8000114 Sländvägen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
H8000115 Tillgänglighetsåtgärder, Liljeholmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H8000116 Tillgänglighetsåtgärder, Hägersten	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
H8000117 Tillgänglighetsåtgärder, Skärholmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H8000118 Kulan, Skärholmen	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4
H8000129 Södra Stadsparken	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1
H8000130 Stråket	0,2	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
H8000152 Tillgänglighetsåtgärder, Kungsholmen	1,7	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7
H9920632 Björklunds Hage	0,3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H9920635 Båtsmanstorpet Riksby	0,1	0,1	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
H9921818 Strandbrygga vid Magelungen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
H9921932 Parkleken Bandängen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2
H9946250 Kista Torg	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
H9973255 Kungsholms Torg	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Summa Projgr1: 3 Park, torg och centrum	23,4	19,1	1,8	3,9	1,0	0,0	-2,6	4,1	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,7	46,7
Summa: 50054 Tillgänglighetsåtgärder	125,9	90,0	1,8	1,9	5,8	0,0	1,5	11,0	101,0	100,0	-10,0	90,0	100,0	0,0	100,0	0,0	476,9	476,9
H9995019 Norrbro	21,4	67,0	1,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-0,2	66,9	46,5	5,1	51,6	5,0	-0,3	4,7	113,0	31,6	144,6
Summa Projgr1: 1 Projekt mot kapitalförstörelse	21,4	67,0	1,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-0,2	66,9	46,5	5,1	51,6	5,0	-0,3	4,7	113,0	31,6	144,6
Summa: 50060 Norrbro	21,4	67,0	1,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-0,2	66,9	46,5	5,1	51,6	5,0	-0,3	4,7	113,0	31,6	144,6
H9551500 Norra Länken	18,8	25,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	15,0	40,0	10,0	50,0	75,0	0,0	75,0	523,9	-5,1	518,8
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	18,8	25,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	15,0	40,0	10,0	50,0	75,0	0,0	75,0	523,9	-5,1	518,8
Summa: 50063 Norra Länken	18,8	25,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	15,0	40,0	10,0	50,0	75,0	0,0	75,0	523,9	-5,1	518,8
Summa stora projekt	410,9	486,1	13,2	-8,1	5,8	0,0	11,5	22,4	508,5	505,5	21,4	526,9	406,9	0,6	407,4	906,9	1 443,8	2 350,7

Investeringsutgifter (konto 4-79999) Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 412008 Förvaltning: FY Mnkr	2008							2009			2010			Total				
	(1) Utgift t.o.m. 200800	(2) VP 2008 Utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser	(9) Prognos Utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2008 Utgift 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2008 Utgift 2010	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
H8000000 Reinvesteringar- gatuupprustningar	3,7	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	13,0	0,0	13,0	16,0	0,0	16,0	0,0	42,7	42,7	
H8000007 Belysning Reinvesteringar	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	20,0	20,0	
H8000010 Trafiksignaler, tunnlar och trafikanordningar	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,8	0,0	4,8	5,0	0,0	5,0	0,0	24,3	24,3	
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8	
H8000031 Hissar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	
H8000033 Fatbursgatan/Swedenborgsgatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5	0,0	7,5	7,5	
H8000132 Katarinatunneln	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	0,0	1,0	2,0	0,0	2,0	0,0	3,5	3,5	
H8000177 Nybroplan	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1	
H8000208 Bergsundsstrand	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	
H8000453 Blomsterprogram	0,7	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	
H9973311 Långholmsgatan	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	
H9993078 Ombyggnad busshållplatser	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	9,4	
H9995016 Danviksbron	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	-8,2	1,8	
H9995019 Norrbro	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	
Summa Projgr1: 1 Projekt mot kapitalförstörelse	27,8	20,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	20,4	25,2	0,0	25,2	28,1	0,4	28,5	10,0	113,9	123,9
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1	0,0	105,1	105,1	
H8000011 Smärre trafiksäkerhetsåtgärder	1,4	3,6	0,0	-1,0	1,8	0,0	-1,1	-0,4	3,2	0,0	5,0	5,0	7,0	7,0	0,0	36,6	36,6	
H8000018 Cykelparkering	1,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,9	1,0	-0,4	0,6	1,0	-0,1	0,9	4,9	4,9	
H8000019 Smärre cykelåtgärder	2,7	5,5	0,0	0,0	0,5	0,0	-0,5	0,0	5,5	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	16,2	16,2	
H8000021 Trafikstrategi fd Trafik- och gatumiljöplaner	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,0	-1,0	2,0	5,0	0,0	5,0	13,0	13,0	
H8000023 Trafiksäkerhetsprogrammet i Stockholms stad	2,3	4,0	0,0	0,0	2,1	0,0	-3,1	-1,1	3,0	4,0	0,0	4,0	6,0	0,0	6,0	15,2	15,2	
H8000026 Komplettering i samband med exploatering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,3	1,3	
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	0,1	0,4	0,0	0,0	3,0	0,0	4,1	7,1	7,5	0,0	6,0	6,0	9,0	9,0	0,0	32,7	32,7	
H8000028 Buller	5,4	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	23,4	23,4	
H8000038 Skärholmsplan	0,1	3,1	0,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,8	5,0	-5,0	0,0	2,5	5,0	7,5	11,1	11,1	
H8000042 Kungsträdgårdsgatan/Arsenalsgatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	2,2	3,8	0,0	3,8	6,0	6,0	
H8000043 Lilla Essingen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	
H8000048 Nollvisionen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	
H8000051 Personnevägen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	
H8000052 Vägvisningsskyltning	0,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	0,7	1,5	-1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	2,2	2,2	
H8000053 Nordenflychtsvägen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	
H8000062 Vällingbyvägen, cykelbanor	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	
H8000122 Trafikutredningar	0,4	0,5	0,0	0,0	0,3	0,0	-0,4	-0,1	0,4	0,2	0,1	0,3	0,2	0,0	0,2	1,2	1,2	
H8000134 Framkomlighet - trimningsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,1	0,9	
H8000135 City 2.0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,8	0,0	-1,3	-0,5	1,5	2,0	1,5	3,5	3,4	1,6	5,0	10,0	10,0	
H8000160 Järva inkl Norgegatan	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	5,8	5,8	
H8000161 Karlbergsvägen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
H8000162 Wollmar Yxkullsgatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	3,3	3,3	
H8000164 Jarlaplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	20,0	20,0	
H8000165 Narvavägen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	9,0	9,0	
H8000168 Cykelboxar	0,3	1,5	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	1,8	1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	
H8000183 Löfstavägen, övergångsställe vid hållplats Viadukt	0,7	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	
H8000187 Årstaängsvägen, trafiksignal	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	
H8000189 ITS	5,8	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	2,6	4,1	0,0	4,1	3,8	0,0	3,8	16,3	16,3	
H8000190 Framkomlighet - lokalt	0,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	4,2	4,2	
H8000191 Åtgärder för turistbussar	0,0	1,5	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,5	1,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	
H8000192 Nyanläggning P-platser	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	3,0	3,0	
H8000193 Drottning Kristinas väg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	-4,0	0,0	0,0	2,0	2,0	4,0	4,0	
H8000197 Hallandsgatan	0,0	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	
H8000199 Framkomlighet - regionalt	0,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	1,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	6,1	6,1	

Investeringsutgifter (konto 4-79999) Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 412008 Förvaltning: FY Mnkr	2008							2009			2010			Total				
	(1) Utgift t.o.m. 200800	(2) VP 2008 Utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser	(9) Prognos Utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2008 Utgift 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2008 Utgift 2010	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
H8000203 Cykelplan, innerstaden	1,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,5	-0,3	2,2	5,5	0,0	5,5	0,0	30,9	30,9	
H8000205 Akallavägen, bullerskydd	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	
H8000207 Runebergsgatan	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	
H8000209 Stadsgårdsleden - ABBA - museet	0,3	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	-0,9	3,8	
H8000210 Igeldammsgatan	0,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	
H8000333 Olycksdata och nyckeltal	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,2	1,2	0,0	1,2	1,0	0,0	1,0	0,0	2,5	2,5
H8000337 Arbeten i samaband med exploatering	9,5	1,7	0,1	0,0	0,4	0,0	-0,8	-0,4	1,4	4,5	-4,0	0,5	2,5	-2,0	0,5	20,0	-0,1	19,9
H9129041 Karlaplan	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	
H9529004 Fordonstekn system	6,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	14,0	14,0	
H9539014 Säkra skolvägar	0,0	1,8	0,2	0,0	0,0	0,0	2,0	2,2	4,0	1,5	0,5	2,0	0,0	3,5	3,5	0,0	11,5	11,5
H9539015 Säkra hastigheter	2,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,6	0,8	-0,2	0,6	0,8	-0,2	0,6	2,4	1,6	4,0
H9933215 Säker huvudgata-Hornsgatan, Spångavägen, Enskede	1,1	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6	
H9933218 Rålambsvägen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	29,3	29,3	
H9934172 Birger Jarlsgatan	32,2	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,2	35,2	
H9935650 Sandviksvägen	10,9	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	14,4	
H9935670 Trollesundsvägen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	
H9936102 Runda Vägen	0,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6	
H9936140 Cykelplan, ytterstaden	2,6	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,0	-1,0	2,0	9,0	-2,0	7,0	0,0	24,8	24,8	
H9943103 Miljözon/miljö kvalitetsnormer, AVSLUTAT	0,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	-0,1	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	2,6	2,6	
H9943112 Skeppsholmsviken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H9943115 Drottningholmsvägen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H9943120 Götgatsbacken del 2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	
H9943121 Strömkajen	1,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,7	0,0	0,3	3,0	-3,0	0,0	0,0	42,7	42,7	
H9943253 Nybrogatan	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	3,9	0,0	3,9	0,0	4,2	4,2	
H9946104 Stora Mossens backe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	96,4	69,3	1,4	-0,7	9,9	0,0	-3,3	7,3	76,6	60,0	-4,5	55,5	75,0	26,9	101,8	28,1	586,5	614,6
H8000000 Reinvesteringar- gatuupprustningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	
H8000092 Spånga Torg	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,5	0,0	2,5	8,0	0,0	8,0	0,0	18,1	18,1
H8000179 Farsta Centrum - stadsdelsförnyelse	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	
H9129042 Strandvägen kaj	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	
H9973255 Kungsholms Torg	2,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2	
Summa Projgr1: 3 Park, torg och centrum	7,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	2,1	2,5	0,0	2,5	8,0	0,0	8,0	0,0	26,5	26,5
H8000121 Spårutredningar	0,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,0	2,9	2,9
H8000122 Trafikutredningar	0,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,7	0,5	0,1	0,6	0,5	0,1	0,6	0,0	2,7	2,7
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	1,1	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	1,6	1,4	0,1	1,5	1,4	0,1	1,5	0,0	5,6	5,6
BUDGET27 Investeringar i system och hårdvara, TK-gemensam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	0,0	1,5	1,5	0,0	5,0	5,0
H8000010 Trafiksignaler, tunnlar och trafikanordningar	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	2,5	2,5
H8000189 ITS	1,9	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	10,6	10,6	
H8000332 IT investeringar	0,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	1,6	0,0	0,7	0,7	0,0	1,0	1,0	0,0	5,1	5,1
H8000335 VEGA	0,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	1,1	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	
H9014006 Pass-proj/vidareutveck	4,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	5,8	5,8
H9014008 Program-teknik/intäkt-WM	2,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	3,4	3,4
H9014012 Utfärdaren	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	1,0	1,0	0,0	0,6	0,6	0,0	5,1	5,1
H9014506 Handdatorer	6,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	6,9	6,9
H9529006 Trafikanalysverktyg	1,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3	
H9529022 Trafikdata	6,6	9,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	-1,4	-1,5	7,6	6,5	-0,4	6,1	4,9	-0,2	4,7	0,0	25,0	25,0
Summa Projgr1: 5 Teknikinvesteringar	24,5	17,4	0,0	-0,1	1,0	0,0	-0,4	0,5	17,9	12,5	3,4	15,9	4,9	5,3	10,2	0,0	73,9	73,9
H8000025 Kungörelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	4,0	4,0
H8000026 Komplettering i samband med exploatering	1,6	0,0	0,0	0,1	0,5	0,0	0,3	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4	
H8000063 Ljus Nat	3,8	3,0	0,0	0,4	0,0	0,0	-0,7	-0,4	2,7	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	15,4	15,4

Investeringsutgifter (konto 4-79999) Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 412008 Förvaltning: FY Mnkr	2008							2009			2010			Total				
	(1) Utgift t.o.m. 200800	(2) VP 2008 Utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser	(9) Prognos Utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2008 Utgift 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2008 Utgift 2010	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
H8000195 Belysning motionsspår	3,8	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	8,8	
H8000214 Styrssystem för offentlig belysning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8	0,0	7,0	7,0	
H8000330 Trafiktjänstens Investeringar	0,0	7,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-2,0	-3,6	3,4	5,0	0,0	5,0	8,0	0,0	8,0	16,4	16,4	
H8000454 TT Investering Fordon	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	
H9949106 Trygghetsbelysning	3,5	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	
Summa Projgr1: 6 Övrigt i offentlig miljö	12,6	15,0	0,0	0,4	7,0	0,0	-1,5	6,0	21,0	8,0	1,0	9,0	11,0	3,8	14,8	65,6	65,6	
Summa: 0 Övriga projekt	169,3	124,3	1,4	0,0	17,9	0,0	-4,2	15,1	139,5	109,5	0,0	109,6	128,3	36,5	164,8	872,0	910,1	
Summa övriga projekt	169,3	124,3	1,4	0,0	17,9	0,0	-4,2	15,1	139,5	109,5	0,0	109,6	128,3	36,5	164,8	872,0	910,1	
Summa genomförandeprojekt	580,3	610,4	14,5	-8,1	23,7	0,0	7,3	37,5	647,9	615,0	21,4	636,4	535,2	37,0	572,2	2 315,8	3 260,8	
Planeringsprojekt																		
H9541320 MCS, trafikstyrssystem, Video	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	-2,1	0,0	6,9	-6,9	0,0	0,0	0,0	
H9551300 Blekholmstunneln	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	
H9551305 Klaratunneln	0,8	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	1,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,1	-2,1	0,0	6,9	-6,9	0,0	2,8	2,8	
Summa: 50029 Nord/Sydaxeln	1,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,1	-2,1	0,0	6,9	-6,9	0,0	2,8	2,8	
H9995019 Norrbro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Summa Projgr1: 1 Projekt mot kapitalförstöring	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Summa: 50060 Norrbro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
H9953024 Klarastrandsleden	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	59,7	59,7	
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	59,7	59,7	
Summa: 50062 Klarastrandsleden, renovering	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	59,7	59,7	
H9551500 Norra Länken	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	
Summa: 50063 Norra Länken	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	
Summa stora projekt	3,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	3,0	-2,1	0,9	6,9	-4,9	2,0	65,6	65,6	
H8000134 Framkomlighet - trimningsåtgärder	0,8	25,0	0,0	0,0	6,5	0,0	-12,4	-5,9	19,1	12,5	0,0	12,5	12,5	0,0	12,5	53,3	53,3	
H8000136 Stomnätet	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,5	-0,3	0,2	31,2	31,2	
H8000199 Framkomlighet - regionalt	0,0	2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
H9126410 Nynäsvägen gm Gamla Enskede, etapp 2	1,5	5,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	3,0	0,0	1,5	1,5	33,0	0,5	33,5	111,5	111,5	
H9129044 Valhallavägen	0,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,5	0,0	1,5	6,0	0,0	6,0	87,9	87,9	
H9946110 Cykelbana Västberga allé	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	2,9	32,9	0,0	-4,0	6,5	0,0	-12,4	-9,9	23,0	14,8	0,8	15,6	52,0	0,2	52,2	284,0	284,0	
H8000061 Kungsträdgården	4,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	2,0	2,8	0,4	3,2	8,8	-0,2	8,6	19,4	19,4	
H8000166 Berzelii Park	0,0	0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	2,8	-0,9	2,0	1,0	1,0	2,0	4,1	4,1	
H8000167 Strömparterren	1,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,5	0,0	1,5	2,0	0,0	2,0	5,5	5,5	
H8000170 Årstafältet, etapp 2	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	1,6	1,6	
H9943114 Gustav Adolfs Torg	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
H9947060 Spånga Centrum, bussterminal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa Projgr1: 3 Park, torg och centrum	7,5	3,2	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,1	-0,2	3,0	7,3	-0,4	6,9	12,0	0,8	12,8	31,6	31,6	
H8000175 Förbifart Stockholm	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,5	0,4	0,1	0,5	0,2	0,0	0,2	1,2	1,2	
H8000213 Östlig Förbindelse	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,3	0,5	-0,1	0,4	0,5	-0,1	0,4	1,1	1,1	
H9122301 Citybanan	1,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	1,5	-1,5	0,0	1,5	-1,5	0,0	1,2	1,2	
H9551500 Norra Länken	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	
H9955750 E18	0,3	0,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,5	0,5	1,0	1,5	3,8	0,0	3,8	7,0	7,0	
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	2,1	3,1	0,9	0,0	0,0	0,0	-1,8	-0,9	2,3	2,9	-0,6	2,4	6,0	-1,6	4,4	11,0	11,0	
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0,0	1,3	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,7	-0,6	0,7	8,6	-3,3	5,3	9,0	-5,4	3,6	19,1	19,1	

Investeringsutgifter (konto 4-79999) Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 412008 Förvaltning: FY Mnkr	2008							2009			2010			Total				
	(1) Utgift t.o.m. 200800	(2) VP 2008 Utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser	(9) Prognos Utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2008 Utgift 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2008 Utgift 2010	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt											
H8000057 Omnivue	2,4	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	8,4	
H9011001 Investeringar datasystem och datorer	5,5	1,8	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	1,9	0,8	-0,2	0,6	0,5	0,1	0,6	8,6	8,6	
H9014012 Utfärdaren	0,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	-2,3	0,3	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	
H9014013 Tekis LTF	2,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,5	0,7	-0,2	0,5	0,0	0,4	0,4	4,3	4,3	
H9529006 Trafikanalysverktyg	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	1,0	1,5	0,0	1,5	1,2	0,0	1,2	3,7	3,7	
H9529022 Trafikdata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	3,0	0,0	3,0	5,5	5,5	
Summa Projgr1: 5 Teknikinvesteringar	10,7	10,3	0,0	-1,2	0,0	0,0	-1,8	-2,9	7,4	20,0	-6,6	13,4	13,7	-4,9	8,8	50,0	50,0	
H8000196 Energibesparande armaturbyte - KLIMP	0,4	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	15,8	0,0	15,8	15,7	0,0	15,7	63,4	63,4	
Summa Projgr1: 6 Övrigt i offentlig miljö	0,4	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	15,8	0,0	15,8	15,7	0,0	15,7	63,4	63,4	
Summa: 0 Övriga projekt	23,6	65,3	0,9	-5,5	6,5	0,0	-15,8	-13,8	51,5	60,8	-6,8	54,0	99,4	-5,6	93,8	440,1	440,1	
Summa övriga projekt	23,6	65,3	0,9	-5,5	6,5	0,0	-15,8	-13,8	51,5	60,8	-6,8	54,0	99,4	-5,6	93,8	440,1	440,1	
Summa planeringsprojekt	27,3	67,3	0,9	-5,5	6,5	0,0	-15,8	-13,8	53,5	63,8	-8,9	54,9	106,3	-10,5	95,8	505,7	505,7	
Tekniskt avslutade projekt																		
H9551302 Centralbron	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	-7,5	0,0
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	-7,5	0,0
Summa: 50029 Nord/Sydaxeln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	-7,5	0,0
H8000084 Utbetalning andra förvaltningar	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa: 50054 Tillgänglighetsåtgärder	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora projekt	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	-7,5	0,0
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	24,0	24,0
Summa Projgr1: 1 Projekt mot kapitalförstöring	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	24,0	24,0
Summa: 0 Övriga projekt	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	24,0	24,0
Summa övriga projekt	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	24,0	24,0
Summa tekniskt avslutade projekt	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	7,5	16,5	24,0
Överförda projekt																		
H9539032 Vägvisning till tankstationer	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H9025185 Mobilt Reningsverk	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
Summa Projgr1: 5 Teknikinvesteringar	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
Summa: 11002 Miljömiljarden	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
H9956500 Årstafältet, etapp 1	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	1,0	1,0
Summa Projgr1: 3 Park, torg och centrum	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	1,0	1,0
Summa: 50008 Årstafältet	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	1,0	1,0
H9551301 Tegelbacken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	-4,5	0,0
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	-4,5	0,0
Summa: 50029 Nord/Sydaxeln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	-4,5	0,0
H8000452 Idrottsförvaltningen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
H9946231 Kristalltorget	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
Summa Projgr1: 3 Park, torg och centrum	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
Summa: 50054 Tillgänglighetsåtgärder	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
Summa stora projekt	2,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	4,5	-1,5	3,0

Investeringsutgifter (konto 4-79999) Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 412008 Förvaltning: FY Mnkr	2008							2009			2010			Total				
	(1) Utgift t.o.m. 200800	(2) VP 2008 Utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser	(9) Prognos Utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2008 Utgift 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2008 Utgift 2010	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt											
H8000000 Reinvesteringar- gatuupprustningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8000007 Belysning Reinvesteringar	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3
H8000010 Trafiksignaler, tunnlar och trafikanordningar	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8000031 Hissar	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
H8000032 Upprustning av prydadsdammar och dränering, torg	1,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	5,9	5,9
H9973308 Siktet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H9993299 Ledningstunnlar, utbyte av belysning	0,1	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	5,7
Summa Projgr1: 1 Projekt mot kapitalförstörelse	6,8	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	3,1	0,0	3,1	1,5	0,0	1,5	0,0	16,9	16,9
H8000011 Smärre trafiksäkerhetsåtgärder	1,9	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	2,6	5,0	-5,0	0,0	5,0	-5,0	0,0	0,0	4,5	4,5
H8000019 Smärre cykelåtgärder	0,2	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,1	0,0	4,1	4,1	0,0	4,1	0,0	12,7	12,7
H8000023 Trafiksäkerhetsprogrammet i Stockholms stad	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	1,9	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,6	-5,6	0,0	6,0	-6,0	0,0	9,0	-9,0	0,0	0,0	1,9	1,9
H8000035 Bällsta gång-och cykelväg, förbi handelsträdgården	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8000048 Nollvisionen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8000049 Ringvägen mIn Älvsborgsparken-Götagatan	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
H8000064 Gång- och cykelväg, Huddinge-Årstafältet	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
H8000113 Tullgårdsgatan/Tullgårdsparken	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
H8000131 Trafiksäkerhet utf av bushållplatser	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
H8000160 Järva inkl Norgegatan	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	0,0	5,0	-5,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H8000171 Tegelbacken	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
H8000181 Pipers ficka	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H8000189 ITS	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
H9129050 30-zoner	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9
H9529003 Proj kvalitetssäkr av transp	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	0,7
H9529007 Genomförande av 30-zoner	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
H9529033 Miljöavgifter	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	8,4
H9539014 Säkra skolvägar	3,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	2,0	-2,0	0,0	2,0	-2,0	0,0	0,0	3,4	3,4
H9539025 Handlingsplan tr-program	1,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,2	-0,2	0,0	1,0	0,7	1,7
H9539026 Åtgärdsprogram huvudgator	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	-1,6	0,2
H9933215 Säker huvudgata-Hornsgatan, Spångavägen, Enskede	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H9934128 Sturegatan, AVSLUTAT	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
H9934137 Götgatan del 3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
H9935640 Farstavägen etapp 3	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5
H9943253 Nybrogatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	-10,0	0,0
H9945410 Fagerstagatan	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
H9956510 Ersta Gårdsväg	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	39,3	16,2	0,0	0,2	0,0	0,0	-9,2	-9,0	7,2	18,8	-14,7	4,1	26,3	-22,2	4,1	13,3	41,3	54,6
H8000172 Träd, gemensamt o budget	8,8	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5	0,0	10,5	12,5	0,0	12,5	0,3	42,0	42,3
H9129042 Strandvägen kaj	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	
H9943117 Norr Mälarstrand, kaj	0,2	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	4,2	0,0	4,2	10,0	-1,0	9,0	0,0	15,4	15,4
H9943257 Lokstallet, AVSLUTAT	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
H9946231 Kristalltorget	1,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
H9946250 Kista Torg	1,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
Summa Projgr1: 3 Park, torg och centrum	12,0	14,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	15,2	14,7	0,0	14,7	22,5	-1,0	21,5	0,3	63,1	63,4
H8000330 Trafiktjänstens Investeringar	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H8000332 IT investeringar	0,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	8,0	8,0
H8000335 VEGA	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	6,9
H9011001 Investeringar datasystem och datorer	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
H9014012 Utfärdaren	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8

Investeringsutgifter (konto 4-79999) Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 412008 Förvaltning: FY Mnkr	2008							2009			2010			Total				
	(1) Utgift t.o.m. 200800	(2) VP 2008 Utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser	(9) Prognos Utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2008 Utgift 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2008 Utgift 2010	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
H9024501 Biljettautomat, utbyte	7,8	4,2	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	3,5	5,3	0,0	5,3	5,5	-1,5	4,0	0,0	26,2	26,2
H9025058 Digitalt Samo-nät	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
H9529022 Trafikdata	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
Summa Projgr1: 5 Teknikinvesteringar	17,2	6,2	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	5,5	5,3	2,0	7,3	5,5	0,5	6,0	0,0	43,3	43,3
H8000025 Kungörelser	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	1,0	2,0	-1,0	1,0	2,0	-1,0	1,0	0,0	4,0	4,0
H8000026 Komplettering i samband med exploatering	0,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1	0,5	1,5	-0,5	1,0	1,5	0,0	1,5	0,0	3,2	3,2
H8000063 Ljus Natt	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
H9943101 Natljusvisionen	0,1	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
H9949106 Trygghetsbelysning	0,9	10,0	0,0	-6,5	0,0	0,0	0,0	-6,5	3,5	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	24,4	24,4
Summa Projgr1: 6 Övrigt i offentlig miljö	1,7	13,5	0,0	-6,2	0,0	0,0	-2,1	-8,2	5,3	13,5	-1,5	12,0	13,5	-1,0	12,5	0,0	32,5	32,5
Summa: 0 Övriga projekt	77,0	55,4	-0,7	-4,8	0,0	0,0	-11,2	-16,8	38,6	55,4	-14,2	41,2	69,3	-23,7	45,6	13,6	197,1	210,7
Summa övriga projekt	77,0	55,4	-0,7	-4,8	0,0	0,0	-11,2	-16,8	38,6	55,4	-14,2	41,2	69,3	-23,7	45,6	13,6	197,1	210,7
Summa överförda projekt	79,2	55,8	-0,7	-4,8	0,0	0,0	-11,2	-16,8	39,0	55,7	-14,2	41,5	69,4	-23,7	45,7	18,1	195,6	213,7
Summa Totalt	686,8	751,5	14,7	-18,3	30,2	0,0	-29,7	-3,1	748,4	742,5	-1,6	740,8	718,8	2,9	721,7	970,6	-283,8	686,8

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 17 eller 18).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10 och 13. Nämndens plan nästa och nästnästa år och i årets verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

16. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgiften (kolumn 16).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Investeringsinkomster (konto 3-39999) Uppföljning av budget, T1 IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 412008 Förvaltning: FY Mnkr	2008							2009			2010			Total				
	(1) Inkomst t.o.m. 200800	(2) VP 2008 inkomst 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser	(9) Prognos inkomst 2008 (2+8)	(10) VP 2008 inkomst 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos inkomst 2009	(13) VP 2008 inkomst 2010	(14) Avvikelse	(15) Prognos inkomst 2010	(16) Total inkomst gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot inkomst i gfb	(18) Prognos total inkomst (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt											
Genomförandeprojekt																		
H9539023 Stockholm mobilitet	-15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,4	-15,4
H9539024 Adaptiva signaler	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	-0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,3	-4,3
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	-18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	-0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,7	-19,7
H8000078 Renover/Nyplantering av stadens träd, miljömiljard	-13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,8	-13,8
Summa Projgr1: 3 Park, torg och centrum	-13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,8	-13,8
H9551302 Centralbron	-5,0	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,7	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,7	-12,7
H9551305 Klaratunneln	-1,8	-5,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,2	-7,2
H9953024 Klarastrandsleden	0,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	-12,4	0,0	-12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,7	-14,7
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	-6,8	-14,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-14,4	-13,4	0,0	-13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,6	-34,6
H9948520 Återvinningsstation för schakt-och asfaltsmassor	-0,9	-0,7	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,6	-7,8	-0,1	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,5	-9,5
Summa Projgr1: 5 Teknikinvesteringar	-0,9	-0,7	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,6	-7,8	-0,1	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,5	-9,5
H8000109 Lånecyklar, miljömiljard	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3
Summa Projgr1: 6 Övrigt i offentlig miljö	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3
Summa: 11002 Miljömiljarden	-40,7	-14,7	-0,4	0,1	0,0	0,0	-0,9	-1,2	-15,9	-21,7	0,4	-21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,9	-77,9
H9541320 MCS, trafikstyrsystem, Video	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	-3,1
H9551303 Söderledstunneln	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	-9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,1	-9,1
Summa: 50029 Nord/Sydaxeln	-9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,1	-9,1
H8000086 Utvecklingsprojekt	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6
H8000094 Tillgänglighetsåtgärder, Hässelby-Vällingby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
H8000107 Tillgänglighetsåtgärder, Skarpnäck	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
H8000112 Tillgänglighetsåtgärder, Älvsjö	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0
H8000116 Tillgänglighetsåtgärder, Hägersten	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7	-3,7
Summa: 50054 Tillgänglighetsåtgärder	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7	-3,7
Summa stora projekt	-52,5	-14,7	-0,4	0,1	0,0	0,0	-1,9	-2,2	-16,8	-21,7	0,4	-21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,7	-90,7
H8000000 Reinvesteringar- gatuupprustningar	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Summa Projgr1: 1 Projekt mot kapitalförstöring	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
H8000023 Trafiksäkerhetsprogrammet i Stockholms stad	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	-3,5	-3,7	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-16,2	-16,2
H8000028 Buller	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	-3,6
H8000038 Skärholmsplan	0,0	-1,6	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	-0,4	-2,5	2,5	0,0	-1,3	-2,5	-3,8	0,0	-5,5	-5,5
H8000122 Trafikutredningar	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
H8000134 Framkomlighet - trimningsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9
H8000199 Framkomlighet - regionalt	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
H8000337 Arbeten i samaband med exploatering	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	-1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H9129041 Karlplan	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
H9529004 Fordonstekn system	-0,3	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-1,8	-1,8
H9539014 Säkra skolvägar	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
H9934172 Birger Jarlsgatan	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3
H9936102 Runda Vägen	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	-5,2	-2,7	0,0	1,2	-1,1	-1,0	-3,1	-4,0	-6,7	-4,4	0,9	-3,5	-1,7	-7,0	-8,7	0,0	-30,5	-30,5
H8000122 Trafikutredningar	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4
H9529022 Trafikdata	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Summa Projgr1: 5 Teknikinvesteringar	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Summa: 0 Övriga projekt	-5,7	-2,9	0,0	1,2	-1,1	-1,0	-3,2	-4,1	-7,0	-4,4	0,9	-3,5	-1,7	-7,0	-8,7	0,0	-31,2	-31,2
Summa övriga projekt	-5,7	-2,9	0,0	1,2	-1,1	-1,0	-3,2	-4,1	-7,0	-4,4	0,9	-3,5	-1,7	-7,0	-8,7	0,0	-31,2	-31,2

Investeringsinkomster (konto 3-39999) Uppföljning av budget, T1 IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 412008 Förvaltning: FY Mnkr	2008							2009			2010			Total				
	(1) Inkomst t.o.m. 200800	(2) VP 2008 inkomst 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser	(9) Prognos inkomst 2008 (2+8)	(10) VP 2008 inkomst 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos inkomst 2009	(13) VP 2008 inkomst 2010	(14) Avvikelse	(15) Prognos inkomst 2010	(16) Total inkomst gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot inkomst i gfb	(18) Prognos total inkomst (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Summa genomförandeprojekt	-58,2	-17,6	-0,4	1,2	-1,1	-1,0	-5,0	-6,2	-23,8	-26,1	1,3	-24,8	-1,7	-7,0	-8,7	0,0	-121,9	-121,9
Planeringsprojekt																		
H9551500 Norra Länken	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Summa: 50063 Norra Länken	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Summa stora projekt	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
H8000134 Framkomlighet - trimningsåtgärder	0,0	-25,0	0,0	0,0	-6,5	0,0	12,4	5,9	-19,1	-12,5	0,0	-12,5	-12,5	0,0	-12,5	0,0	-52,5	-52,5
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	0,0	-25,0	0,0	0,0	-6,5	0,0	12,4	5,9	-19,1	-12,5	0,0	-12,5	-12,5	0,0	-12,5	0,0	-52,5	-52,5
H9122301 Citybanan	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,8
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,8
H9014012 Utfärdaren	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	-0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H9014013 Tekis LTF	-0,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Summa Projgr1: 5 Teknikinvesteringar	-0,2	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	-0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Summa: 0 Övriga projekt	-2,0	-25,9	0,0	0,0	-6,5	0,0	13,3	6,8	-19,1	-13,4	0,9	-12,5	-12,5	0,0	-12,5	0,0	-54,5	-54,5
Summa övriga projekt	-2,0	-25,9	0,0	0,0	-6,5	0,0	13,3	6,8	-19,1	-13,4	0,9	-12,5	-12,5	0,0	-12,5	0,0	-54,5	-54,5
Summa planeringsprojekt	-2,2	-25,9	0,0	0,0	-6,5	0,0	13,3	6,8	-19,1	-13,4	0,9	-12,5	-12,5	0,0	-12,5	0,0	-54,7	-54,7
Tekniskt avslutade projekt																		
Överförda projekt																		
H9539032 Vägvisning till tankstationer	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
H9025185 Mobilt Reningsverk	-10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,9	-10,9
Summa Projgr1: 5 Teknikinvesteringar	-10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,9	-10,9
Summa: 11002 Miljömiljarden	-11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,6	-11,6
Summa stora projekt	-11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,6	-11,6
H8000007 Belysning Reinvesteringar	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3
Summa Projgr1: 1 Projekt mot kapitalförstöring	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	-1,4	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8	0,0	-3,0	3,0	0,0	-4,5	4,5	0,0	0,0	-1,4	-1,4
H8000049 Ringvägen mln Älvsborgsparken-Götagatan	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4
H9529033 Miljöavgifter	-8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,1	-8,1
H9539014 Säkra skolvägar	-0,4	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4
H9934137 Götgatan del 3	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	-9,9	-3,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	3,0	2,5	-0,5	-3,0	3,0	0,0	-4,5	4,5	0,0	0,0	-10,4	-10,4
H9014012 Utfärdaren	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4
Summa Projgr1: 5 Teknikinvesteringar	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4
Summa: 0 Övriga projekt	-10,6	-3,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	3,0	2,5	-0,5	-3,0	3,0	0,0	-4,5	4,5	0,0	0,0	-11,1	-11,1
Summa övriga projekt	-10,6	-3,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	3,0	2,5	-0,5	-3,0	3,0	0,0	-4,5	4,5	0,0	0,0	-11,1	-11,1
Summa överförda projekt	-22,2	-3,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	3,0	2,5	-0,5	-3,0	3,0	0,0	-4,5	4,5	0,0	0,0	-22,7	-22,7
Summa Totalt	-82,6	-46,4	-0,4	0,7	-7,6	-1,0	11,2	3,0	-43,4	-42,5	5,2	-37,3	-18,7	-2,5	-21,2	0,0	-82,6	-82,6

Investeringsinkomster (konto 3-39999) Uppföljning av budget, T1 IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 412008 Förvaltning: FY Mnkr	2008							2009			2010			Total				
	(1) Inkomst t.o.m. 200800	(2) VP 2008 inkomst 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser	(9) Prognos inkomst 2008 (2+8)	(10) VP 2008 inkomst 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos inkomst 2009	(13) VP 2008 inkomst 2010	(14) Avvikelse	(15) Prognos inkomst 2010	(16) Total inkomst gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot inkomst i gfb	(18) Prognos total inkomst (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

- Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster.
 - Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.
 - Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 17 eller 18).
 - Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten (kolumn 17 eller 18).
 - Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
 - 9., 12. och 15. Nämndens prognos.
 - 10 och 13. Nämndens plan nästa och nästnästa år och i årets verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.
 16. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.
 17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).
- Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.