

Projektuppföljning Kultur- & Fritidsnämnden, bilaga till KFN 2009-08-31, § 58

Ev projektnr	Namn eller benämning	Initierad av ¹⁾	Beslutad		Status ³⁾	Ansvarig enhet Handläggare	Tidplan/ Nästa milstolpe	Kommentarer	Ev bilaga nr
			Instans	Datum					
	Entré till Nationalparken				Vilande				
	Ombyggnad Ty Gymnasiums aula, scen och loger	N			Projektering pågår	Tekniska Bernt Eklund		Projektmöte 26/8-09. Ritningen ska revideras. Upphandling av projektet sker i nov/dec -09.	
	Komplettering av belysning cykelstråk Bollmora-Alby	N	<i>K & F</i>	2009-03-30	Utredning	Tekniska		Tekniska ska yttra sig. Idag inget nytt att rapportera	
	Elljusspår Trollbäcken	N	<i>K & F</i>	2009-03-30				I nämnden 31/8 för beslut.	
	Kanotled – upp-rustning och led-beskrivning	N	<i>K & F</i>	2009-03-30		Mikael Svan Tekniska		Arbetet påbörjat. En ramp vid Tyresö Flaten har anlagts.	
	Möjlig lokalisering skateboardramper & inlinesbanor	N	<i>K & F</i>	2009-03-30	Utredning klar vad avser skate-boardramp			Beräknad kostnad 1 300 000 kronor	
	Inventering kultur-beskrivning av Tyresö-torpen	N	<i>K & F</i>	2009-03-30	Utredning	Kulturavdeln Lena Guthe		Beräknas vara klar i slutet av år 2009. Insamling av befintligt material har påbörjats.	
	Dalhallen				Projektering klar	Tekniska Björn Hellqvist		Upphandling pågår	

	Mobil idrottsanläggning	F						Samverkan Södertörns-nätverket.	
	Ny simhall		KS		Utvärdering gjord			Beräknas behandlas på KS i september.	
	Nybodahallen inkl utemiljö Kvarnhjulet				Utredning pågår	Tekniska			
	Nybodafestivalen				Genomförs 5 september	Kulturavdeln o fritidsgårdarna			
	Ersättningslokaler för Bergfotenkällaren				Lösningar på gång	Utv förvaltn		Klart inom den närmaste tiden	

1) **N**ämnd/**F**örvaltning

3) Utredning/För beslut i XX/Beslutat i xx yyyyymmdd/Genomförande/Avslutat