

### Projektuppföljning Kultur- & Fritidsnämnden, bilaga till KFN 2009-12-14, § 82

Ev projektnr	Namn eller benämning	Initierad av <sup>1)</sup>	Beslutad		Status <sup>3)</sup>	Ansvarig enhet Handläggare	Tidplan/ Nästa milstolpe	Kommentarer	Ev bilaga nr
			Instans	Datum					
	Entré till Nationalparken				Vilande				
	Ombyggnad Ty Gymnasiums aula, scen och loger	<b>N</b>			Projektering pågår	Tekniska Bernt Eklund		Upphandling av projektet sker i nov/dec -09. Programmöte 7 dec 2009.	
	Komplettering av belysning cykelstråk Bollmora-Alby	<b>N</b>	<i>K &amp; F</i>	2009-03-30	Utredning	Tekniska Mikael Svan		För 15-16 lyktstolpar krävs en investering på 200 000 kronor	
	Elljusspår Trollbäcken	<b>N</b>	<i>K &amp; F</i>	2009-03-30		Tekniska Mikael Svan		Påbörjas efter nyår	
	Kanotled – upp- rustning och led- beskrivning	<b>N</b>	<i>K &amp; F</i>	2009-03-30		Mikael Svan Tekniska		Arbetet påbörjat. En ramp vid Tyresö Flaten har anlagts. Bryggorna är upprustade. Till våren anläggs ramp på andra sidan	
	Möjlig lokalisering skateboardramper & inlinesbanor	<b>N</b>	<i>K &amp; F</i>	2009-03-30	Utredning klar vad avser skate- boardramp			Beräknad kostnad 1 300 000 kronor Ingår i Nybodaprojektet som omfattar hall, skola och utemiljö	
	Inventering kultur- beskrivning av Tyresö- torpen	<b>N</b>	<i>K &amp; F</i>	2009-03-30	Utredning	Kulturavdeln Lena Guthe		Insamling av befintligt material har påbörjats.	

	Dalhallen				Projektering klar	Tekniska Björn Hellqvist		Fortskrider enligt plan	
	Mobil idrottsanläggning	<b>F</b>						Samverkan Södertörns-nätverket.	
	Ny simhall		KS	27/10 - 09	Tilldelningsbeslut fattat			Borgensåtagande ska beslutas i KF	
	Nybodahallen inkl utemiljö Kvarnhjulet				Utredning pågår	Tekniska		Projektbeskrivning upprättad	
	Bok om Tyresös industrihistoria				Bokrelease			Bokrelease i Servicentrum 16 dec kl 13-15	

1) **Nämnd/Förvaltning**

3) Utredning/För beslut i XX/Beslutat i xx yyyyymmdd/Genomförande/Avslutat