

Projektuppföljning Kultur- & Fritidsnämnden, bilaga till KFN 2011-03-28, § 27

| Fv projektnr | Namn eller benämning | Initierad av 1) | Beslutad | | Status | Ansvarig enhet | Tidplan/ Nästa milstolpe | Kommentarer | Fv bilaga nr |
|--------------|--|-----------------|----------|------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|--------------|
| | | | Instans | Datum | | | | | |
| | Entré till Nationalparken | | | | Vilande | | | | |
| | Ombyggnad Ty Gymnasiums aula, scen och loger | N | | | | Tekniska Bernt Eklund | | Ombyggnad pågår. Beräknas vara klart april 2011. | |
| | Komplettering av belysning cykelstråk mellan tennisbanan och eljusspår | N | KFN | 2009-12-14 | | Tekniska Mikael Svan | | Ej påbörjad. | |
| | Kanotled – upp-rustning och led-beskrivning | N | KFN | 2009-03-30 | | Tekniska Mikael Svan | | Arbetet påbörjat. En ramp vid Tyresö Flaten har anlagts. Bryggorna är upprustade. Rampen på andra sidan ännu inte klar | |
| | Dalhallen | | | | Projektering klar | Tekniska Björn Hellqvist | Mitten av mars | Invigning 16 april. | |
| | Mobil idrottsanläggning | F | | | | | | Besked från samverkans-kommunerna avvaktas | |
| | Ny simhall | | KS | | Första spadtaget togs 3/9 2010 | | Hösten 2012 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|--|----------------|--|-----------------------------|-----------------|---|--|--|
| | Nybodhallen inkl utemiljö Kvarnhjulet | | | | | | Utredning pågår | Tekniska | Byggnationen påbörjas i slutet av februari 2011 | Projektbeskrivning upprättad. Första mötet om utemiljön 19/1 | |
| | Boulehallen | | | | | | Utrednings- arbete pågår | | | | |
| | Kultur- och idrottsgala i Tyresö | | | | | | Se § 28 KFN 2010 05 03 | Lena Riddervold | | Galan äger rum 25 mars 2011. Nomineringarna är klara. | |
| | Fårdala Ridanläggning Projektering av ny ridhall och samlingslokaler | | KFN | | 2010- 12-06 | | | | | Investeringsbeslut enligt § 69 | |
| | Fårdala Ridanläggning Transporthage | | KFN | | 2010- 12-06 | | | | | Påbörjas när vädret tillåter. | |
| | Stigförbättring runt Prästängsparkeringen samt belysnings- stolpar vid Prästängen | | KFN | | 2010- 12-06 | | | | | Investeringsbeslut enligt § 69 | |
| | Vindskydd ridhall | | KS | | | | | Jan Nilsson | | Utförs i samråd med föreningen. Upphandlingen klar. | |

1) Nämnd/Förvaltning