

Projektuppföljning Kultur- & Fritidsnämnden, bilaga till KFN 2011-06-13, § 50

Ev projektnr	Namn eller benämning	Initierad av ¹⁾	Beslutad		Status	Ansvarig enhet Handläggare	Tidplan/ Nästa milstolpe	Kommentarer	Ev bilaga nr
			Instans	Datum					
	Entré till Nationalparken				Vilande				
	Ombyggnad Ty Gymnasiums aula, scen och loger	N				Tekniska Bernt Eklund		Ombyggnad pågår. Beräknas vara klart till skolavslutningen 2011.	
	Komplettering av belysning cykelstråk mellan tennisbanan och elljusspår	N	KFN	2009-12-14		Tekniska Mikael Svan		Ej påbörjad.	
	Mobil idrottsanläggning	F						Besked från samverkanskommunerna avvaktas.	
	Ny simhall		KS		Första spadtaget togs 3/9 2010		Hösten 2012		
	Nybodahallen inkl utemiljö Kvarnhjulet				Utredning pågår	Tekniska	Byggnationen påbörjas i slutet av februari 2011	Projektbeskrivning upprättad. Pågående.	

	Boulehallen		KS	2011-05-03	Utredningsarbete pågår				
	Fårdala Ridanläggning Projektering av ny ridhall och samlingslokaler		KFN	2010-12-06		Jan Nilsson		Investeringsbeslut enligt § 69	
	Fårdala Ridanläggning Transporthage		KFN	2010-12-06		Mikael Svan		Påbörjas när vädret tillåter.	
	Stigförbättring runt Prästängsparkeringen samt belysningsstolpar vid Prästängen		KFN	2010-12-06		Mikael Svan		Investeringsbeslut enligt § 69	
	Vindskydd ridhall		KS			Jan Nilsson		Utförs i samråd med föreningen. Upphandlingen klar.	
	Inventering av lovaktiviteter		KFN	2011-05-02	Utredningsarbete pågår	Judit Kisvari			
	Nationaldagsfirande		KFN	2010-12-06	Planering pågår	Iréne Hededal		Förberedelser pågår	
	Tyresöfestivalen		KFN		Planering pågår	Iréne Hededal		Förberedelser pågår	

1) **Nämnd/Förvaltning**