

Projektuppföljning Kultur- & Fritidsnämnden, bilaga till KFN 2011-11-30, § 89

Ev projektnr	Namn eller benämning	Initierad av ¹⁾	Beslutad		Status	Ansvarig enhet Handläggare	Tidplan/ Nästa milstolpe	Kommentarer	Ev bilaga nr
			Instans	Datum					
	Entré till Nationalparken				Vilande				
	Komplettering av belysning cykelstråk mellan tennisbanan och eljusspår	N	KFN	2009-12-14	Vattenfall har kontaktats	Tekniska Mikael Svan	Påbörjas i dec. 2011	Ej påbörjad. Avsatt 286 000 kronor	
	Ny simhall	N	KS		Första spadtaget togs 3/9 2010		Hösten 2012		
	Nybodahallen inkl utemiljö Kvarnhjulet					Tekniska	Arbetet pågår	Pågående. (Klar höstterminen -12)	
	Boulehallen		KS	2011-05-03			Bygglovs-ansökan inlämnad	Privat investering på gång.	
	Stigförbättring runt Prästängsparkeringen samt belysningsstolpar vid Prästängen		KFN	2010-12-06	Vattenfall har kontaktats	Mikael Svan	Påbörjas i dec. 2011	Investeringsbeslut enligt § 69. Avsatt 335 000 kronor	
	Kultur- & Idrottsgalan	N	KFN	2011-08-29		Lena Riddervold		Genomförs den 9 mars 2012	

	Taxor	N	KFN		Pågående	Jennie Eskilsson	2011-12-05	Översyn pågår.	
	Bok om Brevikshalvön		KFN		Finansiering utreds				
	Lokalfråga Kulturföreningen Domusängen (Ung musik)		KFN						

1) **Nämnd/Förvaltning**