

Uppföljning av stora projekt och investeringar

belopp i mnkr

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt- start	Antal lgh/lok- aler	Area	Beslutad investering		Upparbetat t o m 2008	budget		förslag 2 010	Färdig- ställande- grad %	Prognos färdigt	
					Tidpunkt	Belopp		2 009	2 010			Tidpunkt	Belopp
Svenska Bostäder													
Inköpschefen, punkt	Vällingby	jan-08	132	9 226	dec-06	192	127	101	21	51%	jun-10	249	
Pyramiden	Innerstaden	maj-09	34	2 704	nov-07	94	4	37	40	3%	jun-11	107	
Mattisborgen	Annedal	aug-08	123	10 607	dec-07	320	7	40	130	2%	jul-11	319	
Ministrarna	Kärntorp	aug-07	99	7 453	dec-06	176	109	85		56%	feb-10	194	
Gåshällan	Kärntorp	apr-07	51	4 230	dec-06	89	58	25	6	65%	maj-10	89	
Medevi brunn	Innerstaden	dec-06	156	12 079	okt-06	380	265	108	8	69%	mar-10	381	
Båtklubben, Henriksdal	Innerstaden	dec-09	49	3 932	mar-08	138	5	0	70	4%	jun-11	137	
Toftinge	Tensta	dec-08	36	1 977	mar-08	49	4	43	1	8%	mar-10	48	
Vattenborgen	Innerstaden	okt-08	48	2 194	jun-08	55	0	38	16	0%	maj-10	55	
Låsfjädern 1	Rågsved	mar-09	75	5 524	okt-08	70	5	42	23	7%	okt-10	70	
AB Familjebostäder													
Hammarö 18+Spårö 6	Farsta	maj-08	70	4 503	dec-06	104	48	50	17	45%	apr-10	115	
Limkakan 3	Gubbängen	nov-08	38	2 678	nov-07	71	6	50	15	5%	apr-10	71	
Torkhuset 1 (kontor)	Hammarby Sjöstad	apr-08		6 040	nov-07	182	94	78	15	40%	jan-10	187	
Torkhuset 5	Hammarby Sjöstad	apr-08	80 / 5	6 880	nov-07	198	84	102	19	35%	jun-10	205	
Blackebergs Gård 3	Blackeberg	dec-08	72	5 005	jun-08	129	2	80	57	2%	maj-10	139	
Fordringsägare 1-3	Axelsberg	dec-08	170	11 420	sep-08	304	3	80	120	2%	jun-11	304	
Lusten + Vålgången	Västra Kungsholmen	aug-09	330/10	25 693	nov-08	840	15	55	290	1%	sep-12	840	
Nåttarö/Ekerö	Farsta	maj-07	198	14 270	jun-06	317	288	94		75%	apr-10	381	
Mätkedjan	Fagersjö	sep-08	77	5 080	mar-08	128	6	78	53	4%	jun-10	137	
Blå Jungfrun	Hökarängen	aug-08	97	8 206	feb-08	205	25	125	71	11%	nov-10	220	
Stockholmshem													
Nybyggnad													
Hemgården	Aspudden	2008	59	3 440	jun-06	70	65	28			2010	114	
Albatrossen	Aspudden	2008	49	4 310	apr-06	93	20	58	15		2010	114	
Annedal	Mariehäll	2010?	133	11 017	mar-07	275	5	0	6		2013	275	
Sjövik 7 etapp II	Liljeholmen	2008	128	11 600	dec-07	338	89	45	156		2011	338	
Tebrödet	Sköndal	2009	43		dec-08	103	1	6	45		2010	103	
Årstadalsskolan 3	Liljeholmen	2009	78		dec-08	208	0	105	103		jun-10	208	
Räknestickan 1	Räcksta	2009	83		dec-08	147	0	64	83		jun-10	147	
Vattenfallet 4	Räcksta	2009	70		dec-08	119	0	40	59		jun-11	119	
Plomben 6	Aspudden	2009	140		dec-08	289	0	56	123		nov-11	289	

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt- start	Antal lgh/lok- aler	Area	Beslutad investering		Upparbetat t o m 2008	budget		förslag 2 010	Färdig- ställande- grad %	Prognos färdigt	
					Tidpunkt	Belopp		2 009	2 010			Tidpunkt	Belopp
Ombyggnad													
Levnadsteckn. smalhus	Abrahamsberg	2009	114	5 500	mar-04	114	2	5	47			2011	104
Anten smalhus	Årsta	2010	87	4 000	mar-04	72	1	1	20			2011	72
Klohammaren mfl smalhus	Gubbängen	2010	168	8 500	mar-04	152	3	3	36			2012	152
Bärvågen mfl smalhus	Västberga	2009	182	8 500	mar-04	160	4	3	50			2011	116
Bredband hela STH		2007			aug-06	300	73	90	87			2010	300
Micasa Fastigheter i Stockholm AB													
Dalen 20, ombyggnad gruppboende	Gamla Enskede				okt-09		0	25	25	0		dec-10	50
Perstorp 1, ombyggnad hus B	Farsta						0	4	3	0		dec-11	106
Väturen 16, ombyggnad sjukhem	Vasastan				sep-09		1	15	135	0		dec-11	250
Perstorp 1, ombygg Farsta sjukhem, hus A	Farsta				jun-09		3	25	75	0		dec-11	135
Lådkameran 1, ombyggnad	Bandhagen				sep-09		0	2	55	0		dec-11	92
Svalrocken 17, ombyggnad hus A	Långbro				jan-09		2	63	18	0		dec-10	83
SISAB													
Skanskvarnskolan	Enskede-Årsta-Vantö	aug-08	1	8 927	jun-06	64	14	26	24	100%		2010	64
Smedshagskolan/sporthall	Hässelby/Vällingby	apr-09	1	1 200	sep-07	68	4	40	31	110%		2010	75
Alviksskolan	Bromma	jan-10	1	Ombyggn +35	Offert	64	2	4	27	52%		2012	64
Baltic, Mariehäll	Bromma	jan-10	1	6 465	Offert	207	5	5	70	39%		2012	207
Stenhagskolan	Kista	jan-10	1	Ombyggn+Ve	Ej offert	70	4	0	30	49%		2011	70
Engelbrektskolan	Östermalm	jan-10	1	Ombyggn	Ej offert	70	5	0	20	36%		2011	70
Hammarby Sjöstad	Hammarby	jan-10	1	4 300	Ej offert	150	0	0	50	33%		2012	150
Nytorpsskolan	Johanneshov	jan-10	1	Ombyggn	Ej offert	65	1	0	20	33%		2012	65
Lindhagen/fd Kristenebergs gymn	Kungsholmen	jan-10	1	Ombyggn	Ej offert	97	0	0	50	52%		2011	97
Kämpingeskolan	Spånga-Tensta	jan-10	1	Ventilation	Offert	42	3	0	30	78%		2011	60
Stockholm Parkering													
Högalid	Södermalm	2007	200	5 500	2004	80	14	50	17	20%		jun-11	85
Norra varvsporten	Djurgården	2010	250	5 200	2005	20	1	3	9	3%		maj-11	20
Blasieholmen	Norrmalm	2011	250	5 900	2004	95	2	2	2	10%		nov-13	95
Rosendal	Södermalm	2010	160	4 400	2004	72	1	1	10	10%		dec-12	72
Armémuseum	Östermalm	2012	400	11 000	2004	125	0	1	1	2%		dec-13	125

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt- start	Antal lgh/lok- aler	Area	Beslutad investering		Upparbetat t o m 2008	budget		förslag 2 010	Färdig- ställande- grad %	Prognos färdigt	
					Tidpunkt	Belopp		2 009	2 010			Tidpunkt	Belopp
SGA Fastigheter Stockholms Arenan	J-Hov	sep-08	EA	EA	sep-09 * Inriktningsbeslut		333	53	314	1%		dec-12	2 200
Stockholms Hamnar Norvikudden etapp 1-2 Värtan Kapellskärs Hamn							50 27 78	32 69 12	350 96 150	27% 45% 55%		2013 2015 2012	1 616 430 440
Stockholm Vatten Henriksdal 2010 Styrssystem Henriksdal Renvattenpumpverk Norsborg							250 150 52	32 12 -	42 37 19	50 57 29	85% 75% 90%	2011 2011 2011	290 146 52
Stokab Projekt 2012		2009	270800		nov-08	800	0	216	261			dec-12	800