

Ekonomi, upphandling och IT  
Maria Falk

Styrelsen för Stockholm Vatten AB

---

## Lägesrapport Kontorsflytt

### FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna lägesrapporten.

Krister Schultz  
Verkställande direktör

Maria Falk  
Avdelningschef  
Ekonomi, upphandling och IT

### ÄRENDET

#### **Replipunkt Syd (Högdalen)**

Första arbetsdagen i Högdalen var som planerat den 26 oktober, och arbetet i lokalerna har nu varit igång ett antal veckor. Överlag har både inflytt, intrimning, utformning och arbete i de nya lokalerna fungerat bra.

I samband med flytten till Högdalen har de gamla lokalerna i Huddinge avvecklats. I bifogad avvecklingsrapport finns en översikt på hur befintlig inredning och material har återanvänts eller återvunnits.

#### **Ulvsunda**

S:t Erik Markutveckling har aviserat ytterligare förseningar i byggprojektet. Stockholm Vattens eget arbete vad gäller installationer och inredning följer tidigare tidplan, men kommer att justeras för att följa byggprojektets uppdaterade plan. Inflyttningsdatumet för huvudkontoret senareläggs med en månad och nytt planerat inflyttningsdatum är måndagen den 14 mars.

SLUT