

	TRAFIKKONTORET	SLUTREDOVISNINGSPM* <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i> Datum: 2015-12-01
		Bilaga: Projektkalkyl (4 sidor), inkl. utfall Datum (åååå-mm-dd):

Projektnamn: Rågsved. Nytt rostskydd till hisschakt Adress: Rågsveds tunnelbana Projektnummer enligt kontoplan: (ev. etappindeln.) (huvudprojektnr anges först)	H8000366 8002402



Beslut inom trafikkontoret <small>(samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)</small>	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsfattare <small>(enl. gällande delegationsregler)</small>	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet
			<small>(utredning, projektering el dyl)</small>	Belopp max kr	Projektram max. kr
Startbeslut	2015-02-16	Lars Jolerús		1,5 mnkr	1,5 mnkr
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut					
ev. rev. gnmf.beslut					
Slutredovisning	Datum 2015-12-01	<i>namnteckning</i>	Avvikelse mot inr.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot gnmf.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot ev rev gnmf.beslut (+ = ökad utg.)
	Utfall kr 1,7 mnkr	<i>namnförtydligande</i> Anne Kemler	kr	Kr 200 000:-	kr

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsorgan <small>(ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)</small>	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet
			<small>(utredning, projektering eller dyligt)</small>	Belopp max kr	Projektram max kr

* Ska användas för projekt mellan 1-5 mnkr, som inte redovisas till nämnden i särskilt ärende.

Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	2015				2016				2017				2018				2019			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program	x																			
Projektering		x																		
Entreprenad		x	x																	

Projektansvar

(namn)

(avdelning)

Ansvarig:	Programskede	Roland Kolmodin	Konstbyggnad
Ansvarig:	Projekteringsskede	Roland Kolmodin	Konstbyggnad
Ansvarig:	Entreprenadskede	Roland Kolmodin	Konstbyggnad

Projektorganisation

(namn)

(namn)

Program, park:		Gatudrift och underhåll:	
Program, gata:		Trafikdrift:	
Projektering, park:		Konstbyggnad:	Roland Kolmodin
Projektering, gata:		Upplåtelse:	
Entreprenad:	Ekensbergs byggnads AB	Tillgänglighet:	
Belysning:		Stadsdelsförvaltning:	
Signal:			
Övriga:			
Projektet är samordnat med:			

Måluppfyllelse

Att säkerhetsställa konstruktionen i 30 år framåt.

Kommentarer om övriga erfarenheter

Teknisk lösning:	Blästring och målning av befintlig konstruktion samt montering/ målning av L-profil med tättningslist i korrosionsklass C3.
Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:	Den sena våren bidrog till att projektet blev försenat och tillgänglighet blev sämre än väntat för de boende på höjden.
Miljökonsekvenser:	Låga, färgrester och blästermedel har samlats upp och körts på destruktion.
Riskhantering:	Låg
Ekonomiskt utfall: varför avvikelser mot kalkylerade utgifter	På grund av en sen vår med mycket regn och kallt väder blev projektet försenat och fördyrat.
Driftkonsekvenser: (ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år)	
Övrigt: (genomförandetid, info mm)	