

§

Dnr:2015ksm0976 -301

Slutredovisning av Dalskolan tillgänglighetsanpassning***Förslag till*****Kommunledningsutskottets beslut**

1. Redovisningen noteras och läggs med ett godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Byggnation av ramp till entré, samt installation av ett antal dörröppnare med fjärrkontroll så att elev med funktionshinder kan på egen hand få tillgång till viktiga funktioner i skolan såsom klassrum, elevhälsa, rektor, matsal, vaktmästare.

Projekt: 47200

Objekt: 200310

Ekonomisk slutredovisning

Budgeterad kostnad	165 000 kronor
Faktisk kostnad	164 597 kronor
Avvikelse	403 kronor

