

	TRAFIKKONTORET	SLUTREDOVISNING-PM <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i> Datum: 2016-12-29	Upprättad av: Ingemar Flygare
		Bilaga: Datum:	

Projektnamn: Reiniv. brandskyddsdokumentation Adress: Söderledstunneln	Projektnummer enligt kontoplan: (ev. etappindel.) (huvudprojektnr anges först)
	H8000305
	8002848



Beslut inom trafikkontoret <small>(samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)</small>	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsfattare (enl. gällande delegationsregler)	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet
			<small>(utredning, projektering el dyl)</small>	Belopp max kr	Projektram max. kr
Startbeslut	2016-02-15	Ingemar Flygare			2 000 000:-
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2016-12-29	Ingemar Flygare tf. avd.chef			2 000 000:-
ev. rev. gnmf.beslut					
Slutredovisning	Datum	<i>namnteckning</i>	Avvikelse mot inr.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot gnmf.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot ev rev gnmf.beslut (+ = ökad utg.)
	2016-12-29				
	Utfall kr	<i>namnförtydligande</i>	kr	kr	kr
	1 395 374:-	Ingemar Flygare tf. avd. chef		- 604 626:-	

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsorgan <small>(ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)</small>	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet
			Ange orsak <small>(utredning, projektering eller dylikt)</small>	Belopp max kr	Projektram max kr

SKEDE	2016				2017				2017				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program	x	x																		
Projektering		x																		
Entreprenad		x	x	x																

Projektansvar

(namn)

(avdelning)

Ansvarig:	Programskede	Peter Jensen	Anläggning
Ansvarig:	Projekteringsskede	Peter Jensen	Anläggning
Ansvarig:	Entreprenadskede	Peter Jensen	Anläggning

Projektorganisation

(namn)

(namn)

Program, park:	Gatudrift och underhåll:
Program, gata:	Trafikdrift:
Projektering, park:	Driftteknik: Peter Jensen
Projektering, gata:	Upplåtelse:
Entreprenad:	Tillgänglighet:
Belysning:	Kommunikation:
Signal/Trafikteknik:	Stadsdelsförvaltning:
Övriga:	
Projektet är samordnat med:	

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Projektet avser färdigställande av brandskyddsåtgärder såsom installation av brandgasspjäll, brandgenomföringar, framtagande av riskutredning, utrymningsplaner, samt att färdigställa all övrig brandskyddsdokumentation enligt gällande regler och krav.

Speciella frågor

Projektets särart: teknik, trafik, miljö, risker (inkl tid och ekonomi), info m m

Teknisk lösning:	Branschstandard för brandskydd
Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:	Ringa – utförs under planerade tunnelavstängningar nattetid
Miljökonsekvenser:	Inga
Riskbedömning:	Liten
Driftkonsekvenser:	Positiva
Övrigt:	