
	<b>TRAFIKKONTORET</b>	<b>SLUTREDOVISNING-PM</b> <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i> Datum: 2017-01-09	Upprättad av: Ingemar Flygare
		Bilaga:  Datum:	

Projektamn: Markvärme city etapp 2 Adress: Hamngatan 22	
Projektnummer enligt kontoplan: (ev. etappindelning) (huvudprojektnr anges först)	
H8000305	
8002415	

Beslut inom trafikkontoret <small>(samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)</small>	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsfattare <small>(enl. gällande delegationsregler)</small>	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max. kr
			<small>(utredning, projektering el dyl)</small>	Belopp max kr	
Startbeslut	2015-06-08	Ingemar Flygare			1 000 000:-
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2015-06-08	Ingemar Flygare			1 000 000:-
ev. rev. gnmf.beslut					
Slutredovisning	Datum	<i>namnteckning</i>	Avvikelse mot inr.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot gnmf.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot ev rev gnmf.beslut (+ = ökad utg.)
	2017-01-09				
	Utfall kr	<i>namnförtydligande</i>	kr	kr	kr
	1 335 000:-	Lars Jolerus		+335 000:-	

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsorgan <small>(ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)</small>	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max kr
			Ange orsak <small>(utredning, projektering eller dylikt)</small>	Belopp max kr	

**Tidplan** (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	2015				2016				2017				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program		x		x																
Projektering								x												
Entreprenad																				

**Projektansvar**

(namn)

(avdelning)

Ansvarig:	Programskede	Joakim Nylander	Anläggning
Ansvarig:	Projekteringsskede	Joakim Nylander	Anläggning
Ansvarig:	Entreprenadskede	Joakim Nylander/ Markus Nilsson	Anläggning

**Projektorganisation**

(namn)

(namn)

Program, park:	Gatudrift och underhåll:	
Program, gata:	Trafikdrift:	
Projektering, park:	Driftteknik:	Joakim Nylander
Projektering, gata:	Upplåtelse:	
Entreprenad:	Tillgänglighet:	
Belysning:	Kommunikation:	
Signal/Trafikteknik:	Stadsdelsförvaltning:	
Övriga:	Driftteknik Markus Nilsson	
Projektet är samordnat med:		

**Projektbeskrivning**

Huvudmål, delmål m m

I etapp 2 ingår utbyte av stam- och injusteringsventiler för att möjliggöra avstängning samt injusterings av flöden i markvärmenätets slingfält.

**Speciella frågor**

Projektets särart: teknik, trafik, miljö, risker (inkl tid och ekonomi), info m m

Teknisk lösning:	Konventionell
Trafikkonsekvenser inkl tillgänglighet:	Ingen påverkan
Miljökonsekvenser:	Ingen påverkan
Riskbedömning:	Liten
Driftkonsekvenser:	Positiva – åtgärden säkerställer möjlighet till flödesoptimering i markvärmenätet.
Övrigt:	