

§

Dnr:2014ksm0791 -301

Slutredovisning av nytt gruppboende Lindetomten***Förslag till*****Kommunledningsutskottets beslut**

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Befintlig byggnad uppfyllde inte gällande myndighetskrav i flera avseenden samt var ineffektiva ur verksamhetsperspektiv.

Utredning utfördes gällande om och tillbyggnad och det kunde konstateras att det inte var ekonomiskt försvarbart med en ombyggnad.

Ny byggnad upphandlades och inflyttning skedde våren 2016.

Projekt: 4783

Objekt: 224402

Ekonomisk slutredovisning

Budgeterad kostnad	16 000 000 kr
Faktisk kostnad	14 909 965 kr
Avvikelse	1 090 035 kr

