
	<b>TRAFIKKONTORET</b>	<b>SLUTREDOVISNINGSPM*</b> <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i> Datum (åååå-mm-dd): 2017-03-14
		Bilaga:  Datum (åååå-mm-dd):

Projektnamn: Vägvisningsskytning 2016 för Trafikplaneringsavdelningen.  Adress:  Projektnummer enligt kontoplan: (ev. etappindelning) (huvudprojektnr anges först)	
H8000052	
8002574	

Beslut inom trafikkontoret <small>(samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)</small>	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsfattare <small>(enl. gällande delegationsregler)</small>	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max. kr
			<small>(utredning, projektering el dyl)</small>	Belopp max kr	
Startbeslut					
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2015-11-09	Mattias Lundberg			1500000
ev. rev. gnmf.beslut					
Slutredovisning	Datum	<i>namnteckning</i>	Avvikelse mot inr.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot gnmf.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot ev rev gnmf.beslut (+ = ökad utg.)
	2017-03-14				
	Utfall kr	<i>namnförtydligande</i>	kr	kr	kr
	686156	Mattias Lundberg		-813844	

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsorgan <small>(ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)</small>	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max kr
			<small>(utredning, projektering eller dylikt)</small>	Belopp max kr	

\* Ska användas för projekt mellan 1-5 mnkr, som inte redovisas till nämnden i särskilt ärende.

**Tidplan** (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	2016				20				20				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program	x	x	x	x																
Projektering	x	x	x	x																
Entreprenad	x	x	x	x																

**Projektansvar**

(namn)

(avdelning)

Ansvarig:	Programskede	Lenny Resin	Tp
Ansvarig:	Projekteringsskede	Lenny Resin	Tp
Ansvarig:	Entreprenadskede	Lenny Resin	Tp

**Projektorganisation**

(namn)

(namn)

Trafikplanering:	Lenny Resin Johan Bergkwist	SVEVIA:  SWECO:	Mikael Wurtz Nils Balstedt Bert Oskarsson Christina Wahlgren
Övriga:			
Projektet är samordnat med:			

**Måluppfyllelse**

Löpande uppsättning och nedtagning av portaler och markvägvisning enligt avrop från Trafikplaneringsavdelningen under 2016

**Kommentarer om övriga erfarenheter**

Teknisk lösning:	
Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:	
Miljökonsekvenser:	
Riskhantering:	
Ekonomiskt utfall: varför avvikelser mot kalkylerade utgifter	Svevia har inte haft resurser att sätta upp alla vägvisningsskyltar vi beställt pga. stor personalomsättning.
Driftkonsekvenser: (ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år .....)	
Övrigt: (genomförandetid, info mm)	