

## TJÄNSTESKRIVELSE

Tyresö kommun  
Fastighet  
Jan Nilsson  
Chef fastighet och facility

2017-05-21  
1 (3)

Dnr: 2016/KS0163 92

Kommunledningsutskottet

## Etappindelning av Fornuddens nya skola och idrottshall

### Förslag till beslut


Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

- Skola och hall byggs samtidigt i samma entreprenad.

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman  
Kommundirektör



Ingrid Bardh  
Ekonomichef

## Sammanfattning

I samband med investeringsprocessen för 2016 avsattes totalt 336 miljoner kronor exklusive moms för ny skola och idrottshall i Fornudden.

Kostnadsläge för kalkylen är maj 2016 och förutsätter byggnation i en etapp.

Barn och utbildningsförvaltningen har aktualiserat fråga om att bygga idrottshallen före skolan.

## Beskrivning av ärendet

Fördelarna med att tidigarelägga byggnationen av idrottshallen är förkortad tid som eleverna behöver skjutas till Bollmorahallen.

Kostnader för skjutsandet beräknas till 1 miljon kronor/år.

För att minska kostnaderna och behovet av att skjutsa eleverna kommer omklädningsrum att uppföras i anslutning till provisoriska matsalen för utomhus aktiviteter.

Ytterligare fördelar är att provisoriska bouleanor inte behöver anläggas, att ytan kan nyttjas av Näckströms etablering samt att ingreppen i parken minimeras.

Ett tidigareläggande av byggnationen av idrottshallen i förhållande till skolan innebär en extra engångskostnad för dubbel etablering, provisoriska anslutningar som fjärrvärme el etc. om minst 15 miljoner kronor.