
	TRAFIKKONTORET	SLUTREDOVISNINGSPM* <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i> Datum: 2017-12-29
		Bilaga: Projektkalkyl (4 sidor), inkl. utfall Datum : 2017-12-29

Projektnamn: Bullerskydd på förskolor – Förskolan Pilen Adress: Pilgatan 2	
Projektnummer enligt kontoplan: (ev. etappindelning) (huvudprojektnr anges först)	
H8002030	
8002400	

Beslut inom trafikkontoret <small>(samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)</small>	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsfattare (enl. gällande delegationsregler)	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max. kr
			<small>(utredning, projektering el dyl)</small>	Belopp max kr	
Startbeslut	2015-02-20	Michael Åhström			
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2016-07-05	Michael Åhström		1.000.000	1.000.000
ev. rev. gnmf.beslut					
Slutredovisning	Datum	<i>namnteckning</i>	Avvikelse mot inr.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot gnmf.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot ev rev gnmf.beslut (+ = ökad utg.)
	2016-07-05				
	Utfall kr	<i>namnförtydligande</i>	kr	kr	kr
	700 871	Michael Åhström		299 129	

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsorgan <small>(ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)</small>	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max kr
			<small>(utredning, projektering eller dylikt)</small>	Belopp max kr	

* Ska användas för projekt mellan 1-5 mnkr, som inte redovisas till nämnden i särskilt ärende.

Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	20				20				20				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program	X																			
Projektering																				
Entreprenad			X	X																

Projektansvar

(namn)

(avdelning)

Ansvarig:	Programskede	Elisabeth Ström	Anläggning
Ansvarig:	Projekteringsskede	Elisabeth Ström/ Mikael Lidén	Anläggning
Ansvarig:	Entreprenadskede	Mikael Lidén	Anläggning

Projektorganisation

(namn)

(namn)

Program, park:	Gatudrift och underhåll:	
Program, gata:	Trafikdrift:	
Projektering, park:	Konstbyggnad:	Elisabeth Ström/ Mikael Lidén
Projektering, gata:	Upplåtelse:	
Entreprenad:	Tillgänglighet:	
Belysning:	Stadsdelsförvaltning:	
Signal:		
Övriga:		
Projektet är samordnat med:		

Måluppfyllelse

Målet är att skydda de mest trafikbullerutsatta förskolorna. Med nya bullerskyddsskärmar beräknas ljudnivån från trafik minska till 55 dB i större delen av gården. Bullerskärmarna anpassas efter förskolans läge och nuvarande utformning. Barnperspektivet utgör en viktig del vid utformningen.

Kommentarer om övriga erfarenheter

Teknisk lösning:	Den ursprungliga skärmen var för låg, den nya är högre och har några glaspartier för ljusinsläpp då gården annars är mörk. Färg och form ska spegla den ursprungliga skärmen och gå ihop med kvarvarande delar. Träskärm.
Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:	Inga
Miljökonsekvenser:	Ljudnivån på skolgården minskat till 55 dB.
Riskhantering:	Inga risker
Ekonomiskt utfall: varför avvikelser mot kalkylerade utgifter	Vet ej. Projektledaren under entreprenadskedet har slutat. Statlig medfinansiering har erhållits med belopp 700.000:-.
Driftkonsekvenser: (ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år)	Driften har överlåtits till Locum/SISAB som tidigare.
Övrigt: (genomförandetid, info mm)	