

Projektrapport 2018-01-17

Djuröhemmet:

Projektbudget	Projektprognos	Upparbetat	Start-/sluttid
40 mnkr ny budget 47mnkr	47 mnkr + 3 mnkr (investeringsstöd)	4,6 mnkr	2016-09-08/2019-Q2

Projektledare	Projektnummer/ Dnr	Beställare	Externt PL/Pnr
Emilia Larsson	51050	VON via Tekniska nämnden	Patrik Nordmark/2378070

Övergripande status

Tidplan	Kostnad	Kvalitet	Samverkan
Fas 3 - produktionsfasen påbörjades i dec 2017. Beräknas stå klart andra kvartalet 2019.	Projektet ligger i fas med kalkylen och betalplanen. Indikationer finns att kontot för hiss kommer att gå över budget. Projekteringen kommer med största sannolikhet att gå över budget, detta på grund av paus/uppstart i väntan på politiskt beslut om utökad budget för projektet.	Projektet tog nyligen emot arbetstagarens yttrande (från kommunal). Kommunal har varit engagerade och aktiva i projektet, vilket har varit väldigt givande. Utredning pågår för att säkerställa att föreskriven hiss är ändamålsenlig. Beräknas hanteras/färdigställas under v.4.	Bra och nära samarbete mellan VK och Veidekke. Markentreprenören har på kort tid visat intensioner till gott och transparent samarbete. PL Emilia går på föräldraledighet i början av februari. Efterträdare början i mars. Hur påverkar det projektet? PC Maria får ta stort ansvar för att möte Veidekke.

Status i projektet

Slutförda aktiviteter	Kommande aktiviteter	Riskhantering	Beslut/Förslag till beslut
Signerat Fas 3 avrop. Röjning/trädfällning pågick på fastigheterna i dec månad. Schaktning och förberedande grundarbeten påbörjades i januari 2018. Bygglov för bodetableringen är erhållet.	Infomöte med boende/anhöriga på Djuröhemmet är planerat till 2018-01-30. (Monica F, Gabriella R och Emilia L deltar).	Projektekonomin kommer att följas upp kontinuerligt under hela projekttiden. Budgeten är tight, därmed krävs djupgående avstämning/prognosarb ete.	Budget för omdisponering/renove ring av herrarnas omklädningsrum är presenterad för styrgruppen. Projektet saknar besked

Projekthemsida
publicerad innan
årsskiftet
varmdo.se/djuroprojek
ten
Infobrev (info om
projekten) har
skickats till samtliga
boenden på
Djurö/Vindö.