




Upprättad av	Mattias Torkelsson
Datum	2018-01-19
Projektnamn	Trafiksignaltekniska investeringar 2017
Huvudprojekt	H8000345
Projektnummer	8002941

Stadsdel	
Kartbild	

Projektets mål och syfte	Utbyggnad av diverse trafiksignalanläggningar för ökad framkomlighet och säkerhet.
---------------------------------	--

Tidplan	2017				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program																
Projektering	X	X	X	X												
Entreprenad	X	X	X	X												

Budget (tkr)	2017	20	20	20	Summa
Utgifter	500				500
Inkomster (ev.)					
Total budget	500				



Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare			
Medverkande (namn) - Anläggning - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - Sdf - Annan förv/bolag - Privat aktör - ?		Mattias Torkelsson, Jeffery Archer, Mathias Nordlinder	Monika Vangbo, Carl-Gustav Öhgren

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	
Trafikkonsekvenser	
Framkomlighetsstrategin	
Miljökonsekvenser	
Sociala konsekvenser	
Jämställdhetskonsekvenser	
Tillgänglighetskonsekvenser	
Risikkonsekvenser	
Andra konsekvenser	

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Camilla Byström	Datum	2016-09-28
Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	

Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	Genomförandebeslut: 500 000,00 kr Utfall: 445 493,24 kr Avvikelse: 54 506,76 kr Genomförandebeslut grundar sig på en uppskattning vid årets början. Kostnader som uppstår inom projekt kan vara: Nya lyktor, detektorer, införande av så kallat förskolegrönt.

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	