

INVESTERINGSBESLUT - Uppd. t.o.m. TN 2019-09-26

Projektnamn	Projektplats	Projektstorlek	Projektgrupp	Genomförande- beslut (TN)	GB Investerings- utgift	Rev. GB (TN)	Rev. GB Investerings- utgift	Slutredovisning	SR Investerings- utgift
Abrahamsbergsskolan och Olovslundsskolan , gång- och cykelbana samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder	Ytterstad	A-projekt	Cykel	4/18/2013	13.0			4/13/2015	7.5
Anpassningar av ytvägnätet efter Norra Länkens öppnande - ombyggnad busshållplatser vid Östra Station	Innerstad	A-projekt	Övrigt	5/19/2016	7.0			12/14/2017	7.8
Biblioteksgatan gatuåtgärder	Innerstad	A-projekt	Offentliga rum	9/24/2015	6.0			8/30/2018	5.2
Breddad gångbana på Fridhemsplan vid kv Väktaren	Innerstad	B-projekt	Offentliga rum	12/8/2016	32.0			4/25/2019	37.1
Breddning av cykelbanor på Norr Mälarstrand och Rålambshovsleden	Innerstad	B-projekt	Cykel	2015-04-13	34.0			8/30/2018	30.8
Bullerdämpande åtgärder längs med Nynäsvägen genom Gamla Enskede	Ytterstad	C-projekt	Övrigt	8/25/2011	150.0			5/20/2015	143.0
Byte av bro för Västberga allé över järnvägen norr om Älvsjö.	Ytterstad	C-projekt	Reinvestering	4/13/2015	197.0			12/10/2018	230.7
Bällstavägen - cykelinvesteringar vid Annedal	Ytterstad	B-projekt	Cykel	2/4/2016	20.0			5/24/2018	22.1
Cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder på Bällstavägen .	Ytterstad	B-projekt	Cykel	3/14/2013	43.0			12/10/2015	54.3
Cykelbanor längs Strömbron och Stallgatan	Innerstad	A-projekt	Cykel	9/22/2016	19.0			11/15/2018	15.7
Cykelbanor Tegelbacken	Innerstad	A-projekt	Cykel	2/17/2011	13.0			12/12/2013	17.7
Cykelinvesteringar inom projektet Hållbara Järva	Ytterstad	B-projekt	Cykel	5/18/2010	21.2	2/7/2013	29.2	5/21/2015	24.0
Cykelvägvisning i Stockholms stad	Flera	A-projekt	Cykel	4/8/2014	13.0			10/18/2018	11.0
Cykelåtgärder längs Nynäsvägens lokalgator	Ytterstad	B-projekt	Cykel	11/24/2011	42.0			5/21/2015	47.0
Cykelåtgärder på Långholmsgatan	Innerstad	B-projekt	Cykel	5/21/2015	35.0			4/19/2018	37.5
Cykelåtgärder på Ormkärrsvägen i Hagsätra	Ytterstad	A-projekt	Cykel	4/13/2015	8.0			10/20/2016	7.2
Cykelåtgärder på Ågesta Broväg och Magelungsvägen	Ytterstad	B-projekt	Cykel	9/24/2015	25.0			12/14/2017	18.5
Flatenvägen cykelbana	Ytterstad	A-projekt	Cykel	2/7/2013	5.8	2/6/2014	9.5	11/12/2015	12.0
Folkparksvägen cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder	Ytterstad	B-projekt	Cykel	11/24/2011	34.1			5/18/2017	38.3
Förbättrad framkomlighet för buss och cykel på Kungsbron	Innerstad	A-projekt	Cykel	2/6/2014	6.5	12/11/2014	10.5	3/9/2017	8.9
Förnyelse av gågatudelen på Nybrogatan	Innerstad	B-projekt	Offentliga rum	9/27/2012	28.0			3/10/2016	20.9
Förstärkning av vägkroppen på Folkungagatan	Innerstad	C-projekt	Reinvestering	12/10/2012	70.0			12/11/2014	40.0
Gamla Huddingevägen cykelåtgärder	Ytterstad	B-projekt	Cykel	2/4/2016	45.0			3/7/2019	44.3
Gatuåtgärder 2012	Flera	A-projekt	Reinvestering	3/15/2012	10.0			4/18/2013	9.2
Gatuåtgärder i samband med utbyggnad av Stockholmsarenan, etapp 1	Ytterstad	A-projekt	Offentliga rum	12/15/2011	19.4			5/12/2015	20.1
Gång- och cykelbana längs Åltbergsvägen	Ytterstad	A-projekt	Cykel	9/25/2014	6.5			6/16/2016	7.0
Gång- och cykellösningar på Västerbronedfarten .	Innerstad	A-projekt	Cykel	2/4/2016	16.0			5/24/2018	20.5
Gång- och cykelåtgärder på Arenavägen vid Globen	Ytterstad	A-projekt	Cykel	4/14/2016	15.0			12/10/2018	14.7
Gång- och cykelåtgärder på Skärholmsvägen , Ekholmsvägen - Lindholsbacken .	Ytterstad	A-projekt	Cykel	8/28/2014	5.0			5/19/2016	6.7
Hässelbystråket - Krossgatan och Bergslagsplan, inkl Räckstarondellen och Islandstorget	Ytterstad	B-projekt	Cykel	3/9/2017	29.0			9/26/2019	28.1

Projektnamn	Projektplats	Projektstorlek	Projektgrupp	Genomförande- beslut (TN)	GB Investerings- utgift	Rev. GB (TN)	Rev. GB Investerings- utgift	Slutredovisning	SR Investerings- utgift
Klaratunneln, installationsarbeten	Innerstad	C-projekt	Reinvestering		63.3			4/18/2013	62.5
Kungsholms strand, cykelåtgärder mellan Igeldammsgatan och Inedalsgatan	Innerstad	A-projekt	Cykel	3/10/2016	3.0	8/25/2016	6	11/15/2018	4.0
Miljöupprustning av Hornsgatan, etapp 1	Innerstad	B-projekt	Offentliga rum	5/12/2009	28.4			5/24/2012	18.0
Miljöupprustning av Hornsgatan, etapp 2 och 3 Genomförandebeslut	Innerstad	C-projekt	Offentliga rum	12/14/2010	51.0			9/24/2015	43.8
Miljöupprustning av Hornsgatan, trädplantering Hornstull-Ansgariegatan	Innerstad	A-projekt	Offentliga rum	5/12/2009	17.2			5/24/2012	16.5
Miljöupprustning av Hornsgatan. Genomförandebeslut för etapp 5	Innerstad	B-projekt	Offentliga rum	3/14/2013	20.0			5/19/2016	18.4
Norra Länken E4/E20. Renovering av Tomtebodotunneln.	Innerstad	A-projekt	Reinvestering	6/16/2011	18.0			9/25/2014	6.5
Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket	Ytterstad	A-projekt	Trafiksäkerhet	3/15/2012	7.5			12/10/2012	4.8
Ny hiss och rulltrappa vid Spånga station	Ytterstad	A-projekt	Reinvestering	8/29/2013	9.5			2/19/2015	10.3
Ombyggnad av gång- och cykelförbindelsen över Södertäljevägens påfartsramp i Marievik	Ytterstad	A-projekt	Cykel	9/25/2014	6.7	6/11/2015	7.5	10/18/2018	7.7
Ombyggnad av Strömkajen/Södra Blasieholmshamnen	Innerstad	B-projekt	Offentliga rum	5/20/2009	49.0			11/20/2014	48.8
Ombyggnad av Älvsjövägen	Ytterstad	B-projekt	Trafiksäkerhet	6/8/2010	26.0			11/22/2012	20.4
Ombyggnation av gång- och cykelbanan i Rålambshovsparken samt gestaltning av tunneln under Gjørwellsgatan	Innerstad	A-projekt	Cykel	9/24/2015	4.0	2/2/2017	11.4	4/19/2018	6.9
Perstorpsvägen cykelbana	Ytterstad	A-projekt	Cykel	2/7/2013	9.2	2/6/2014	11.5	6/11/2015	12.6
Pilotprojekt på stombusslinje 4	Innerstad	A-projekt	Övrigt	8/29/2013	9.0			2/19/2015	6.1
Reinvesteringsåtgärder på cykelbanor 2015	Flera	A-projekt	Cykel	2/19/2015	10.0			11/12/2015	9.2
Reinvesteringsåtgärder på cykelbanor 2016	Flera	A-projekt	Cykel	4/14/2016	10.0			2/2/2017	8.6
Reinvesteringsåtgärder på cykelbanor under 2017	Flera	A-projekt	Cykel	2/2/2017	15.0			12/10/2018	11.3
Reinvesteringsåtgärder på trafikleder under 2018	Flera	B-projekt	Reinvestering	4/19/2018	39.0			5/23/2019	36.2
Renovering av "Kristallvertikalaccent" på Sergels Torg	Innerstad	B-projekt	Reinvestering	4/13/2015	30.0			12/14/2017	22.0
Renovering av Barnhusbron	Innerstad	A-projekt	Reinvestering	2/2/2012	15.0			6/12/2014	18.7
Renovering av Lilla Västerbron samt gång- och cykelåtgärder	Innerstad	B-projekt	Cykel	2/7/2013	30.0			5/21/2015	34.0
Renovering av Nordsydaxeln	Innerstad	C-projekt	Reinvestering	9/9/2003	500.0	4/19/2010	1382	2/4/2016	1,292.0
Renovering av Stadshusbron	Innerstad	B-projekt	Reinvestering	9/29/2011	46.0			3/14/2013	42.0
Renovering av Södra Danviksbron	Innerstad	B-projekt	Reinvestering	11/22/2012	47.0			3/20/2014	45.0
Renovering av valv över Norrström	Innerstad	A-projekt	Reinvestering	5/18/2010	7.0	12/14/2010	15.0	5/24/2012	12.1

Projektnamn	Projektplats	Projektstorlek	Projektgrupp	Genomförande- beslut (TN)	GB Investerings- utgift	Rev. GB (TN)	Rev. GB Investerings- utgift	Slutredovisning	SR Investerings- utgift
Skansbron, nytt rostskydd	Innerstad	A-projekt	Reinvestering	5/21/2014	6.0			12/11/2014	4.0
Skärholmsvägen, inkl cirkulationsplats	Ytterstad	B-projekt	Cykel	9/24/2015	32.0			4/19/2018	17.4
Strömparterren, kompletterande åtgärder för parkens utveckling och framtida funktion	Innerstad	A-projekt	Offentliga rum	2/7/2013	8.0			9/24/2015	7.1
Säkerhetskåpning åtgärder i yttre ledningstunnlarna	Ytterstad	A-projekt	Övrigt	5/24/2012	12.0			4/28/2015	12.1
Tillgänglighetsarbeten 2012	Flera	B-projekt	Offentliga rum	3/15/2012	40.0			4/18/2013	34.0
Tillgänglighetsarbeten 2013	Flera	B-projekt	Offentliga rum	3/14/2013	30.0			3/20/2014	17.3
Tillgänglighetsarbeten 2014	Flera	B-projekt	Offentliga rum	12/12/2013	25.0			3/19/2015	18.2
Tillgänglighetsarbeten 2015	Flera	B-projekt	Offentliga rum	2/19/2015	20.0			3/10/2016	22.7
Tillgänglighetsarbeten 2016	Flera	A-projekt	Offentliga rum	2/4/2016	15.0			3/9/2017	15.8
Tillgänglighetsåtgärder 2011	Flera	B-projekt	Offentliga rum	2/17/2011	46.0			4/19/2012	37.3
Tillgänglighetsåtgärder 2017	Flera	A-projekt	Offentliga rum	2/2/2017	15.0			3/8/2018	13.9
Tillgänglighetsåtgärder 2018	Flera	A-projekt	Offentliga rum	2/1/2018	15.0			4/25/2019	13.7
Trafikantförbättrande åtgärder 2018	Flera	A-projekt	Offentliga rum	3/8/2018	15.0			3/7/2019	13.1
Trafikmiljöförbättrande åtgärder längs Skarpnäcks allé.	Ytterstad	A-projekt	Trafiksäkerhet	3/14/2013	13.0			2/4/2016	13.2
Trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder längs Sörgårdsvägen.	Ytterstad	A-projekt	Trafiksäkerhet	11/19/2013	15.0			12/10/2015	17.4
Trafiksäkerhetsprogrammets åtgärdsplan 2013	Flera	B-projekt	Trafiksäkerhet	3/14/2013	29.0			5/19/2016	19.2
Trafiksäkerhetsprogrammets åtgärdsplan 2014	Flera	B-projekt	Trafiksäkerhet	12/12/2013	40.0			5/19/2016	31.9
Trafiksäkerhetsprogrammets åtgärdsplan 2015	Flera	B-projekt	Trafiksäkerhet	2/19/2015	43.8			5/19/2016	38.4
Trafiksäkerhetsprogrammets åtgärdsplan 2016	Flera	B-projekt	Trafiksäkerhet	2/4/2016	24.0			3/9/2017	18.7
Trafiksäkerhetsprogrammets åtgärdsplan 2017	Flera	B-projekt	Trafiksäkerhet	2/2/2017	38.0			3/8/2018	20.6
Trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen S:t Eriksgatan/Fleminggatan	Innerstad	B-projekt	Cykel	12/10/2012	22.0	12/20/2013	25	12/8/2016	33.6
Trafiksäkerhetsåtgärder Spångavägen	Ytterstad	A-projekt	Trafiksäkerhet	11/8/2011	17.0			12/12/2013	16.0
Upprustning av Spånga Centrum	Ytterstad	B-projekt	Offentliga rum	3/18/2008	22.2	1/19/2010	25.7	9/24/2015	26.3
Upprustning och förnyelse av Norr Mälarstrands kaj mellan Stadshuset och Kungsholmstorg	Innerstad	B-projekt	Offentliga rum		25.6			6/12/2014	30.6
Utbyte av Perstorpsvägens bro över Forsån	Ytterstad	B-projekt	Reinvestering	12/17/2009	29.0			5/24/2012	29.7
Växthusvägen, ny gång- och cykelbana	Ytterstad	A-projekt	Cykel	9/24/2015	16.0			3/8/2018	14.9

Projekt namn	Projekt plats	Projekt storlek	Projekt grupp	Genomförande- beslut (TN)	GB Investerings- utgift	Rev. GB (TN)	Rev. GB Investerings- utgift	Slutredovisning	SR Investerings- utgift
Åtgärder efter jordskred i Ekhagen	Ytterstad	A-projekt	Reinvestering	11/19/2013	10.0			6/16/2016	8.3