




Upprättad av	Mattias Torkelsson
Datum	2019-03-14
Projektnamn	Trafiksignaltekniska investeringar 2018
Huvudprojekt	H8000345
Projektnummer	8003357

Adress	Stockholms stads trafiksignalanläggningar
Stadsdel	
Kartbild	

Projektets mål och syfte	<ul style="list-style-type: none"> - Utbyggnad av trafiksignalanläggningar för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. - Införande av s.k. skolgrönt i trafiksignalanläggningar. - Nya detekteringsmetoder (t.ex. video/termo).
---------------------------------	---

Tidplan	2018				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program																
Projektering	x	x	x	x												
Entreprenad	x	x	x	x												

Budget (tkr)	2018	20	20	20	Summa
Utgifter	500				500
Inkomster (ev.)					
Total budget					

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare			
Medverkande (namn) - Anläggning - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - Sdf - Annan förv/bolag - Privat aktör - ?		M Torkelsson m.fl.	R Brandt m.fl.

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Ökade driftskostnader
Trafikkonsekvenser	Ökad framkomlighet och trafiksäkerhet
Framkomlighetsstrategin	Ökad framkomlighet för prioriterade grupper i förekommande fall
Miljökonsekvenser	Minskade utsläpp från motordrivna fordon i förekommande fall
Sociala konsekvenser	-
Jämställdhetskonsekvenser	-
Tillgänglighetskonsekvenser	Ökad tillgänglighet i förekommande fall
Risikkonsekvenser	-
Andra konsekvenser	Inga

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Jenny Carlsson	Datum	
Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			



Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	

Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	Utfall: 332 692 kr Budget: 500 000 kr Avvikelse: -167 308 kr

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	