

Upprättad av	Lenny Resin
Datum	2019-03-13
Projektnamn	VÄGVISNINGSSKYLTNING 2018 för Trafikplaneringsavdelningen
Huvudprojekt	H800052
Projektnummer	8003379

Adress	Stadshusbron
Stadsdel	City/Kungsholmen
Kartbild	

Projektets mål och syfte	<p><i>Löpande uppsättning och nedtagning av portaler och markvägvisning enligt avrop från Trafikplaneringsavdelningen under 2018. Syftet är att skapa enhetlighet i vägvisningen för stam- och grenplan i Innerstaden.</i></p>
---------------------------------	--

Tidplan	2018				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program	x	x	x	x												
Projektering	x	x	x	x												



Entreprenad	x	x	x	x													
-------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Budget (tkr)	2018	20	20	20	Summa
Utgifter					
Inkomster (ev.)					
Total budget	1 500 000				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Lenny Resin	Lenny Resin	Lenny Resin
SVEVIA AB			Tomas Johansson Mikael Engström Malin Littorin Ferm

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	
Trafikkonsekvenser	
Framkomlighetsstrategin	
Miljökonsekvenser	
Sociala konsekvenser	
Jämställdhetskonsekvenser	
Tillgänglighetskonsekvenser	
Risikkonsekvenser	
Andra konsekvenser	

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Mattias Lundberg	Datum	2017-10-11
Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ändringen avser (budget, projektets sultat, annat?)			

Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	

Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	Utfall 1 244 825:69 Genomförandebeslut 1 500 000,00 Avvikelse: -255 174,31

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	