

Upprättad av	Elisabet Andersson
Datum	2018-04-27
Projektnamn	VÄGMARKERING Söder 2018 för Trafikplaneringsavdelningen
Huvudprojekt	H800025
Projektnummer	8003656

Adress	
Stadsdel	
Kartbild	

Projektets mål och syfte	<p><i>Förändring, komplettering och borttagning av trafikmarkeringar enligt avrop från Trafikplaneringsavdelningen över hela staden under 2018.</i></p>
---------------------------------	---



Tidplan	20				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program																
Projektering																
Entreprenad																

Budget (tkr)	20	20	20	20	Summa
Utgifter					
Inkomster (ev.)					
Total budget	350 000				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Elisabet Andersson	Elisabet Andersson	Elisabet Andersson
Stadsmiljö			Per Forslund Anders Wård Mikael Lyckeberg
EKC Sverige AB			Peter Nilsson Peter Lind

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	
Trafikkonsekvenser	
Framkomlighetsstrategin	
Miljökonsekvenser	
Sociala konsekvenser	
Jämställdhetskonsekvenser	
Tillgänglighetskonsekvenser	
Risikkonsekvenser	
Andra konsekvenser	

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	

Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	<p>Utfall: 262 951 kr Genomförandsbeslut: 500 000 kr Avvikelse: 237 049 kr Senaste prognos (ILP): 360 000 kr</p> <p>Genomförande av beslutet är en prognos på hur mycket vi kommer att använda. De beställningar som vi gör, kommer antingen från ”Tyck till” eller från kontoret.</p> <p>Avvikelsen beror på att vi inte har fått tillräckligt önskemål från medborgare eller på kontoret för att kunna jobba upp hela beloppet.</p>

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	