

## VB 2020

### Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

**Åtgärdens namn**

**Åtgärdens start- och slutdatum**

#### Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

#### Kontaktuppgifter

Namn

e-postadress

tfn

### Ekonomisk uppföljning

#### Grunduppgifter

Total investering	<input type="text" value="18 mnkr"/>	
Beviljat belopp (kommunalt)	<input type="text" value="14,3 mnkr för 2020"/>	återkommer med ny ansökan T1 2021
Beviljat belopp (statligt)	<input type="text"/>	

**Utfall**

**Prognos resterande år**

Eventuella avvikelser

### Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

## VB 2020

### Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

#### Åtgärdens namn

Utjämningsmagasin för Bällstaån under Bromstens bollplan 8002599

#### Åtgärdens start- och slutdatum

2016 - 2023

#### Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret för SVOA som gör arbetet

#### Kontaktuppgifter

Namn

Margareta Biberg ansvarig, på SVOA Jader Bonilla Velez

e-postadress

[margareta.biberg@stockholm.se](mailto:margareta.biberg@stockholm.se)

tfn

076-12 26 584

### Ekonomisk uppföljning

#### Grunduppgifter

Total investering

150 mnkr

Ny prognos av SVOA

Beviljat belopp (kommunalt)

43 mnkr

Beviljat belopp (statligt)

#### Utfall

Utfall totalt: 14,4 mnkr

Utfall 2020: 9,8 mnkr

#### Prognos resterande år

t.o.m 2019	2020	2021	2022	2023	Totalprognos
4,6 mnkr	9,8 mnkr	20 mnkr	60 mnkr	56 mnkr	150 mnkr

Eventuella avvikelser

SVOA har hittills lagt ner 14,4 mnkr för utredning och projektering (t.o.m. 2021-01-14). Projektet har dragit ut på tiden av många skäl, bl a då SVOA:s bemanning i projektet under 2016-2018 byttes ut ett flertal gånger. Denna typ av projekt kan inte genomföras under ett år, bara entreprenadtiden är på cirka 2 år. SVOA och exploateringskontoret behöver säkerställa klimatmedel/finansiering för att kunna genomföra projektet. Projektet kommer återkomma med en ny ansökan om klimatinvesteringsmedel.

### Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Anläggningen är inte byggd än.

Eventuella avvikelser

Redovisat utfall ovan avser pågående utrednings- och projekteringsutgifter för utjämningsmagasinet.

Övriga resultat eller effekter

--

## VB 2020

### Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

**Åtgärdens namn**

**Åtgärdens start- och slutdatum**

#### Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

#### Kontaktuppgifter

Namn

e-postadress

tfn

### Ekonomisk uppföljning

#### Grunduppgifter

Total investering	<input type="text" value="210 mnkr"/>	Ny prognos enligt SVOA (17 mnkr år 2016 innan omstart)
Beviljat belopp (kommunalt)	<input type="text" value="22 mnkr för år 2020"/>	
Beviljat belopp (statligt)	<input type="text"/>	

**Utfall**

**Prognos resterande år**

Eventuella avvikelser

### Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

## VB 2020

### Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Solcellsanläggning

Åtgärdens start- och slutdatum

2018-2020

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret

Kontaktuppgifter

Namn

Fredrik Bergman

e-postadress

[fredrik.bergman@stockholm.se](mailto:fredrik.bergman@stockholm.se)

tfn

46,850,826,273

### Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

3,75 mnkr

Beviljat belopp (kommunalt)

5,5 mnkr

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

3,75 mnkr

Prognos resterande år

Eventuella avvikelser

Byggnation skedde under år 2020 och avser ca 300 kvm för fast anläggning i Frihamnen. Slutrapport biläggs.

### Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Solcellsanläggning driftsattes i februari 2019. Total installerad effekt MLC 250 kW. Totalt energiförsörjning per år ca 200 000-270 000 kWh. Komplettering på BLC, fast anläggning om ca 300 kvm. Effekt på ca 52 kW. Energiförsörjning ca 50 000 kWh.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

## VB 2020

### Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Masshantering med sjötransport, transportband, sjölastarsystem och våtsiktsanläggning

Åtgärdens start- och slutdatum

2019-2021

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

EXPLOATERINGSKONTORET

Kontaktuppgifter

Namn

Fredrik Bergman

e-postadress

[fredrik.bergman@stockholm.se](mailto:fredrik.bergman@stockholm.se)

tfn

08-50826273

### Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

63,5 mnkr

Beviljat belopp (kommunalt)

48,5 mnkr nya ansökningar

Beviljat belopp (statligt)

inklusive 15 mnkr finansiering inom projektet och inklusive Våtsiktning, se nedan  
21 mnkr ombudgetering 2020, 25,4 mnkr VP2021

Utfall

7,0 mnkr varav 2,1 mnkr år 2020

2021

Prognos resterande år

46,4 mnkr

Eventuella avvikelser

Det stora transportbandet med sjölastarsystem utgår och ett litet transportband köps in för hallbyggnaden och lastning av lastbilar. Nytt transportband för sjölastning (mobilt) ingår i beviljad klimatansökan som avseende "Våtsiktning". Inget kontrakt finns ännu på plats då anbudet ej var komplett, förväntas bli klart under 2021 istället.

### Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Transportband har upphandlats i två steg. Ett litet transportband har köpts in och byggdes och monterades under 2020. Stora sjölastarsystemet (transportband) som upphandlas som NDS E-360 byggs under 2021.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

## VB 2020

### Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

**Åtgärdens namn**

Hallbyggnad och bullerdämpande åtgärder för krossning av bergmaterial

**Åtgärdens start- och slutdatum**

2019-2020

**Grunduppgifter**

Förvaltning/bolag

EXPLOATERINGSKONTORET

**Kontaktuppgifter**

Namn

Fredrik Bergman

e-postadress

[fredrik.bergman@stockholm.se](mailto:fredrik.bergman@stockholm.se)

tfn

08-50826273

### Ekonomisk uppföljning

**Grunduppgifter**

Total investering

2,8 mnkr

Beviljat belopp (kommunalt)

2,8 mnkr

Beviljat belopp (statligt)

**Utfall**

2,8 mnkr

**Prognos resterande år**

Eventuella avvikelser

Investeringar genomfördes 2020 i containerhamnen. Slutrapport biläggs.

### Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Krossning kan ske citynära enligt riktvärden för industribuller. Detta minimerar transport av grus och berg med upp till 5 ggr. Inköp består av containers för mobil uppbyggnad av bullerskydd inkl bullerplank

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter