

SLUTRAPPORT

Speldosan

uppställning paviljonger, anpassningar i befintlig byggnad



Målet med projektet

Är att kunna tillgodose behovet att förskoleplatser i centrumområdet eftersom platsbrist förväntades uppstå med anledning av försening av den planerade förskolan Vattenhjulet på Akvarievägen.

Samt att förskolan Båten skulle läggas ner och rivas till förmån för utvecklingen av Norra Tyresö Centrum.

Projektets resultat

- Paviljonger med 4 avdelningar uppställda och färdiga för att kunna tas i bruk enligt verksamhetens önskemål
- Ombyggnationer i den befintliga förskolan behövde genomföras för att kunna tjäna ytterligare fler barn och pedagoger. Detta innebar bland annat, tillskapande av ett nytt kylrum, ny fettavskiljare till avloppet, mindre justeringar i befintligt kök, tillskapande av fler klädskåp till personal, renovering av personalrum med nytt pentry samt tillskapande av en ny korridor till paviljongen.
- Flytt av lekutrustning och iordningställande av gården, tillskapade en angöringszon på Klotvägen för hämtning och lämning av barn,

Beskrivning av resultatet

Efter



Beskrivning av resultatet

Efter



Invändig hiss i paviljongerna då matvagnar
skall transporteras

Beskrivning av resultatet

Efter



Entréhall paviljongerna

Beskrivning av resultatet

Efter



Tak över loftgång och trappor för att slippa snöskottning och minska halkrisken



Angöring mot Klotvägen nytt staket och grind mot iordningställd hämta/lämna zon

Beskrivning av resultatet

Efter



Ny korridor mot paviljonger



Utökad plats för varumottagning och matvagnar, nytt undertak och belysning, ny dörr mot lastkaj då befintlig var för smal och hade för hög tröskel

Beskrivning av resultatet

Efter



Nytt kylrum



Brandskyddsinklädnad av avfallshuset

Beskrivning av resultatet

Efter



Nytt pentry med kyl och diskmaskin
i renoverat och utökat personalrum



Projektekonomi

- Projektets totala budget i januari 2020 var 17,8 miljoner kronor.
- Omfattningen minskades framförallt gällande köket efter samråd med måltidsenheten och ny budget sattes till 10 miljoner kronor.
- Projektets totala utfall blev 5 515 kkr d.v.s. 4 885 kkr under budget.

