

Handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Raymond Moubé T.
Byggprojektledare
08-578 295 99
raymond.moube@tyreso.se

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse
Datum
2021-05-21

Sida
1 (2)
Diarienummer
2021/KS 0217

Mottagare
Kommunledningsutskottet

Slutredovisning Krusbodavägen

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen

- Slutredovisningen noteras.

Kommunstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Kommundirektör

Sara Kopparberg
Chef Samhällsbyggnadskontoret

Sammanfattning

Kommunstyresleförvaltningen har avslutat projektet med genomförandet av Krusbodavägen gång och cykelbana breddning, mellan Myggdalsvägen och Wättinge gårdsväg. Byggnationen avslutades under 2020.

Beskrivning av ärendet

Projektet avseende Krusbodavägens gång och cykelbana, vars mål var att skapa en länk mellan gång och cykelbana på Myggdalsstråket och Wättingestråket, genomfördes under 2020 (April –Augusti).

Projektets tidplan sträckte sig till December 2020, men arbetet var färdigställt i Oktober 2020 med godkänd slutbesiktning som utfördes i början av September.

Projektet finansierades med cykelplansbudgeten. De kostnader som slutredovisats för Projektering och byggproduktion uppgick till cirka 6,3 miljoner, varav cirka 0,6 miljoner för projektering och cirka 5,7 miljoner för byggproduktion.

Intäkterna från statlig medfinansiering uppgick till cirka 1,2 miljoner.

Effektmål

Uppföljning av effektmålen kommer göras av samhällsbyggnadskontoret inom ca 1år