

**Handläggare**  
Ulrika Petzelius  
08-508 26 024

**Till**  
Trafiknämnden  
2021-08-26

## **Grönare Stockholm etapp 1. Slutredovisning, Gullingeparken.**

### **Sammanfattning**

Gullingeparken ligger centralt i Tensta och i direkt anslutning till Tensta centrum. Syftet med upprustningen var att öka tryggheten och göra det mer attraktivt att använda parken.

Genom enkla vegetationsåtgärder framhävs parkens fornminnen samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas. Försiktig gallring har gjorts för att få in mer ljus i parken.


Upprustningen budgeterades till 2,0 mnkr kronor och utfallet blev 2,1 mnkr. Avvikelsen består av ökade kostnader för belysnings- och schaktarbeten som inte genomförts enligt plan vid renovering av närliggande lekplats. Trafikkontoret har även samordnat projektledningen av lekplatsen i parken. Lekplatsen har finansierats via stadsdelsförvaltningens parkinvesteringsmedel.

### **Bakgrund**

Gullingeparken ligger i direkt anslutning till centrum men framstår som en baksidespark, och har av många upplevts som otrygg att vistas i och att passera. Parken har varit sliten, mörk och otrygg. Eftersom ökad säkerhet och upplevd trygghet är och har varit en prioriterad fråga i utvecklingen av Tensta har projektet syftat till förbättringar för att åstadkomma detta. Parken har också blivit mer tillgänglig och attraktiv.

**Trafikkontoret**  
Stadsmiljö

Fleminggatan 4  
Box 8311  
104 20 Stockholm  
Telefon 08-508 26 024  
Växel 08-508 27 200  
ulrika.petzelius@stockholm.se  
trafikkontoret@stockholm.se  
Org nr 212000-0142  
start.stockholm



*Gullingeparken översikt.*

### **Resultat**

Parken har kompletterats med ny utrustning i form av soffor, bänkar, skräpkorgar, låga räcken och gräskantsskydd. Gamla trasiga räcken och stängsel har tagits bort. Parken har fått ny kompletterande belysning för jämnare och behagligare ljus.

Gullingeparkens fornminnen som består av sju stensättningar har framhävts genom vegetationsåtgärder. Med hjälp av skyltar med information om fornminnena har Tenstas historia lyfts fram. Den visuella kontakten mellan Gullingeparkens torg och Tensta kyrka har stärkts. Blomning har tillförts genom lökplanteringar. Ny lekplats med skogsliknande lekinslag har integrerats i parken genom samordning av medel via Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning för att göra parken mer attraktiv.



*Bild före renovering.*



*Bild före renovering.*



*Bild efter reovering.*



*Bild efter reovering.*

### Måluppfyllelse

Målet med upprustningen har uppfyllts då Gullingeparken har blivit tryggare genom ny belysning och vegetationsåtgärder. Parken är också attraktivare och en målpunkt vid den nya lekplatsen.

### Projektets genomförande och tidplan

Program genomfördes under 2017, program/projektering startades 2017. Entreprenad för mark och vegetationsåtgärder påbörjades 2017 och slutfördes 2018. Slutlig belysningsentreprenad färdigställde Gullingeparken 2020. Trafikkontoret har stått för projektledning och samarbete med länsstyrelsen gällande parkens fornlämningar.

Belysningsåtgärder i form av entreprenad drog ut på tiden då belysningsansvarig på trafikkontoret gick på föräldraledighet och nya personer kom in i projektet. Lärdomar i projektet har varit att genomförandet av belysningsåtgärder ofta tar längre tid än beräknat.

### Intressenthantering och kommunikation

Kommunikation har skett via byggskyltar och via informationsmaterial på närliggande medborgarkontor.

### Ekonomi

	<b>Beslutat belopp (mnkr)</b>	<b>Utfall (mnkr)</b>	<b>Avvikelse (mnkr)</b>
<b>Utgifter</b>			
Utredning och projektering	0,3	0,3	
Byggherrekostnader inkl. byggledning och risk	0,2	0,2	
Entreprenad	1,5	1,6	0,1
Index			
<b>Summa utgifter</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Inkomster</b>			
<b>Summa inkomster</b>			
<b>Netto</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>0,1</b>

Projektet uppvisar en avvikelse med 0,1 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen består av ökade kostnader för belysnings- och schaktarbeten som inte genomförts enligt plan vid renovering av närliggande lekplats.

**Slut**