

Uppföljning av indikator

Andel ekonomisk avvikelse för samtliga slutredovisade projekt under året jämfört med genomförandebeslut

Årsmål: ± 5 %

Utfall år 2021 -0.7%

Projekt	Projektnr	Datum G-beslut	netto		Avvikelse mnkr	Avvikelse %	Datum Reviderat G-beslut	netto		Avvikelse mnkr	Avvikelse %
			Volym mnkr	Utfall mnkr				Volym mnkr	Utfall mnkr		
Citybanan	H9384800						2008 KF / 2010 ExplN	1190.0	1152.1	37.9	3.2%
Orgelpipan 6, Station City	H8000416	6/9/2016	6.2	6.0	0.2	3.2%					
Solberga Bollplan, Solberga	H8001276						5/18/2017	56.5	55.8	0.7	1.2%
Gubbkärrrets gård etapp B, Nockebyhov	H8002500	10/15/2015	45.0	42.6	2.4	5.3%					
Svindarsvik, Södra Hammarbyhamnen	H9251745	2008	35.0	46.3	-11.3	-32.3%					
Främlingsvägen, Midsommarkransen	H8001330	9/26/2013	7.8	18.1	-10.3	-132.1%					
Regnbågen, Björkhagen	H8000884	9/21/2017	9.0	10.9	-1.9	-21.1%					
Sätra torg, Sätra	H9231116						8/25/2016	35.8	42.0	-6.2	-17.3%
Vita Liljans Väg, Bredäng	H8001285						9/27/2018	22.8	32.4	-9.6	-42.1%
Bredängs Allé Centrum, Bredäng	H8001139						12/15/2016	15.3	17.5	-2.2	-14.4%
Syllen, Liljeholmen	H8000600						5/21/2015	36.6	48.1	-11.5	-31.4%
Lillsjönäs 4, Riksby	H8001518	3/14/2016	6.9	9.0	-2.1	-30.4%					
Aspudden-Midsommarkransen, Midsommarkransen	H8001745	-	2.0	3.7	-1.7	-85.0%					
Flyttfågeln, Aspudden	H8002187	6/28/2017	2.2	2.5	-0.3	-13.6%					
Giggen 25, Tallkrogen	H8002056	5/22/2014	2.3	1.8	0.5	21.7%					
Herruset, Hässelby gård	H8000759	-	0.02	0.02	0.0	0.0%					
Stortorpsvägen, Larsboda	H8003051	1/31/2019	8.3	6.0	2.3	27.7%					
Tisdagsvägen, Hökarängen	H8002475	10/19/2017	4.0	1.9	2.1	52.5%					
Bondesonen Större, avbrutet projekt											
Danvikslösen, avbrutet projekt											
Grammet/Brommaplan, avbrutet projekt											
Hönsfodret 1, avbrutet projekt											
Ludviksbergsgatan, avbrutet projekt											
Totalt slutredovisade projekt			128.7	148.8	-20.1	-15.6%		1,357.0	1,347.9	9.1	0.7%
Total volym Genomförandebeslut, mnkr., netto		1,485.7									
Totalt utfall, mnkr., netto		1,496.7									
Total avvikelse, mnkr., netto		-11.0									

De slutredovisade projekten visar sammantaget på en avvikelse om -11 mnkr netto, en avvikelse med ca -0,7% jämfört med genomförandebesluten.

Av de 18 slutredovisade projekten har 8 projekt ett positivt utfall, dvs. projektet har blivit billigare/nollresultat jämfört med genomförandebeslut/reviderat genomförandebeslut.

Av de 18 slutredovisade projekten har 3 projekt en avvikelse på högst 5 % jämfört med genomförandebeslut/reviderat genomförandebeslut.

Av de projekt som har en avvikelse högre än 5 % har 2 projekt en avvikelse på ca 1,0 mnkr eller lägre.

Även 5 projekt har slutredovisats, men har inte analyserats eller sammanställts i denna redovisning då projektet avbröts.