


Projekt namn	<i>Hinder på Wahrendorffsgatan</i>
Geografisk plats för investering	<i>Wahrendorffsgatan, Norrmalm</i>
	
Projektets mål och syfte	Uppsättning av höj- och sänkbara pollare för avlysning av gatan vid större evenemang vid Synagogan/Judiska församlingen.

Delrapport/Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Planerat utförande var vår/sommar 2021, överklagad upphandling innebar förskjuten entreprenadstart med ca 5 månader. Sedan har inköp av pollare medfört ytterligare försening varför projektet färdigställs våren 2022.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Genomförandebeslut på 14mnkr, trygghetsmedel sökt för 10mnkr. Anbud under kalkyl gör att prognos ligger på ca 8,5mnkr varav 1,2 upparbetat fram till och med 2020 för projektering och ca 1,6 mnkr för utförda markarbeten under 2021, resterande (=6,9 mnkr) kommer under 2022.

Bilder före



Bilder efter

Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.