


Projektname	Trygghetsåtgärder för gångtunnel vid Hässelby torg
--------------------	---

Geografisk plats för investering	<i>Hässelby torg Tunnel under Maltesholmsvägen</i>
	

Projektets mål och syfte	<p>Syfte Ökad trygghet genom att en av de viktigaste entréerna till Hässelby torg upplevs som ren, omhändertagen och attraktiv.</p> <p>Mål Följande åtgärder bedöms bidra direkt till att platsen både kommer vara och upplevas som trygg, ren, omhändertagen och attraktiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anpassad bättre belysning i tunneln och i anslutning till tunnel • Belysning dygnet runt.
---------------------------------	---

- Rengöring och lagning av trasigt kakel
- Tvättning av betongväggar
- Målning av de yttre tunnelväggarna
- Tunneln får ett sammanhängande golv för att gående ska prioriteras tydligare.
- Ljusare golv i tunneln
- Omskyltning av trafik, cykling genom tunneln blir förbjuden.
- Planteringar i glaciser och klätterväxter spaljerade mot större betongväggar
- Återplantering i planteringsytor där växter utgått på grund av felplantering/slitage

Följande åtgärder bedöms bidra till bättre trygghet och säkerhet men även tillgänglighet och orientering:

- Anpassad belysning i och i anslutning till tunnel
- Anslutande ledstråk
- Breddning av gångytan, borttagande av onödiga nivåskillnader
- Justering av marklutningar så att regnvatten inte hamnar i ledstråk för sysnskadade.

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	De planerade åtgärderna kommer kunna genomföras om viss ombudgetering kan göras.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Tidplan: Tidplanen har påverkats av leveranser av kakel och belysning. Kvarstår att genomföra 2022 om medel kan ombudgeteras: <ul style="list-style-type: none">• Kakelarbeten• Belysning
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Beviljad budget: 2,5 mnkr Beräknad totalutgift: 1,3 mnkr. Lägre utgifter tack vare att anlita entreprenör lämnade ett lägre pris än väntat. Upparbetat 2021: 0,9 mnkr Kvar att förbruka 2022: 0,4 mnkr För att kunna slutföra projektet behöver 0,2 mnkr ombudgeteras till 2022.

--	--

Bilder före

Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.



Bilder efter

