



Upprättad av	Ramjar Ahmad
Datum	2022-01-11
Projektnamn	VÄGMARKERING norr 2021 för Trafikplaneringsavdelningen
Huvudprojekt	H8000025
Projektnummer	8004738

Adress	
Stadsdel	
Kartbild	

Projektets mål och syfte	<i>Förändring, komplettering och borttagning av trafikmarkeringar enligt avrop från Trafikplaneringsavdelningen över hela staden under 2021.</i>
--------------------------	--



Tidplan	20				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program																
Projektering																
Entreprenad																

Budget (tkr)	20	20	20	20	Summa
Utgifter					
Inkomster (ev.)					
Total budget	500 000 kr				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Ramjar Ahmad	Ramjar Ahmad	Ramjar Ahmad
Stadsmiljö			Elin Corsea
EKC Sverige AB			Peter Nilsson Richard Wedberg

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	
Trafikkonsekvenser	
Framkomlighetsstrategin	
Miljökonsekvenser	
Sociala konsekvenser	
Jämställdhetskonsekvenser	
Tillgänglighetskonsekvenser	
Risikonsekvenser	
Andra konsekvenser	



Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			




Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Projektet hade 500 000 kr i genomförandebeslut och i slutet av året så var ca 360 000 kr kvar i projektet.



Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	Utgifter (mnkr)	Utfall	Avvikelse
	Personalkostnad		0,04
	Entreprenad		0,1
	Genomförandebeslut		0,5
	Totalt Brutto		0,36
	<p>Avvikelsen beror på att vi inte har fått tillräckligt många önskemål från medborgare eller på kontoret för att kunna jobba upp hela beloppet. Projektet är även beroende av vädret så de flesta beställningar görs under sommarhalvåret.</p>		
	<p>Under året så har projektet beställt flera vägmarkeringar där vi har antingen ändrat eller kompletterat eller tagit bort vägmarkeringar. De beställningar som har gjorts har varit från små till stora åtgärder. Beställningar finns i driftportalen där det finns före/efter bilder på de beställningar som utförts under 2021.</p>		

Slutredovisat (enligt delegationsordning)		
Namn		Datum
		2022-02-15

