




Genomförandebeslut

Upprättad av	Håkan Andersson
Godkänd av	Johan Johansson Vanhatalo
Datum	2022-11-28
Projektname	Brofogsrenovering i samband med breddning av gång – och cykelbana på Ekelundsbron,
Projektnummer	8005332, 7001489
Projektgrupp	Reinvesteringsprog. & övr. reinv.
Anläggningens livslängd	30 år
Stadsdelsnämnd	Kungsholmen

Adress	Ekelundsbron
Kartbild	

Syfte och avgränsning	<p>Ett reviderat genomförandebeslut för breddning av cykelbanorna på Ekelundsbron och förbättring av anslutningar på bronns respektive sida fattades 2022-09-05 på kontorsdelegation av FC Gunilla Glantz. Efter att beslutet fattades har det uppdagats att brofogarna på Ekelundsbron behöver åtgärdas i samband med ombyggnationen. Entreprenadarbeten skulle enligt genomförandebeslutet utföras under höst/vinter 2022. Till följd av tillkommande arbeten med brofogarna kommer entreprenadarbeten i sin helhet färdigställas under våren 2023.</p> <p>Mål att:</p> <ul style="list-style-type: none">Utföra en brofogsrenovering i samband med arbetet att öka framkomlighet för cykeltrafik genom breddning av befintliga cykelbanor på Ekelundsbron till standard för primärt cykelstråk. <p>Avgränsning:</p> <ul style="list-style-type: none">Geografisk avgränsning till Ekelundsbrons brofogar på både Stockholm Stads och Solna Stads sidor. <p>Bakgrund:</p>
------------------------------	---

Tidplan	2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad	x	X	x									

Budget (tkr)	2022	2023
1. Inkomster (ev.)		
Utgifter	1000tkr	1000tkr
Total Budget	2000tkr	

Roll	Namn
Projektledare	Håkan Andersson
Anläggning	Frank Axhag
Trafikplanering	Johan Kajmats
Tillstånd	Jessica Danielsson
Drift	Magnus Broman
Underhåll	Anders Wård
Kommunikation	Ola Eriksson

Risk	Åtgärd
Trafikkonsekvenser	Begränsning av framkomlighet för motorfordonstrafik, dock ej begränsning av kapaciteten. Genomförande av en broside i taget kommer att föreslås i utkastet till TA-plan. TA-planen styr genomförandet.
Genomförande under november/december	Uppdelning av etapper och säkerhetsställande av att en broside alltid är framkomlig för både gång och cykeltrafik. För fordonstrafiken kommer körfälten i båda riktningar hållas öppna under hela byggtiden.

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)



Namn		Datum	2022-12-02
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	2,0 mnkr		

Förklara varför det behövs ett reviderat beslut. Vad ska de extra pengarna användas till? T.ex. beror det på fördyringar, ändrad omfattning. Information från det ursprungliga beslutet behöver finnas kvar för att sätta det reviderade beslutet i rätt kontext.

Motivering till reviderat genomförandebeslut

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			