


Projekt namn	<i>Hinder på Wahrendorffsgatan</i>
Geografisk plats för investering	<i>Wahrendorffsgatan, Norrmalm</i>
	
Projektets mål och syfte	Uppsättning av höj- och sänkbara pollare för avlysning av gatan vid större evenemang vid Synagogan/Judiska församlingen.

Delrapport/Slutredovisning

<p>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</p>	<p>Projektet har anlagt pollare på Wahrendorffsgatan med klassning enligt genomförandebeslut, i syfte att skapa ett skalskydd.</p>
<p>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</p>	<p>Planerat utförande var vår/sommar 2021, överklagad upphandling innebar förskjuten entreprenadstart med ca 5 månader. Komponentbrist för de höj-/sänkbara pollarna medförde därtill försenad pollarleverans varför projektet färdigställdes först till sommaren 2022.</p>
<p>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</p>	<p>Genomförandebeslut på 14mnkr, trygghetsmedel sökt för 10mnkr. Anbud långt under kalkyl medförde att utgifter för åtgärderna hamnade på ca 8,3mnkr.</p>

<p>Bilder före</p>	
---------------------------	--

Bilder efter

