


| | |
|--------------------|---|
| Projektname | Trygghetsåtgärder för gångtunnel vid Hässelby torg |
|--------------------|---|

| | |
|---|---|
| Geografisk plats för investering | <i>Hässelby torg Tunnel under Maltesholmsvägen</i> |
| |  |

| | |
|---------------------------------|---|
| Projektets mål och syfte | <p>Syfte Ökad trygghet genom att en av de viktigaste entréerna till Hässelby torg upplevs som ren, omhändertagen och attraktiv.</p> <p>Mål Följande åtgärder bedöms bidra direkt till att platsen både kommer vara och upplevas som trygg, ren, omhändertagen och attraktiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anpassad bättre belysning i tunneln och i anslutning till tunnel • Belysning dygnet runt. |
|---------------------------------|---|

- Rengöring och lagning av trasigt kakel
- Tvättning av betongväggar
- Målning av de yttre tunnelväggarna
- Tunneln får ett sammanhängande golv för att gående ska prioriteras tydligare.
- Ljusare golv i tunneln
- Omskytning av trafik, cykling genom tunneln blir förbjuden.
- Planteringar i glaciser och klätterväxter spaljerade mot större betongväggar
- Återplantering i planteringsytor där växter utgått på grund av felplantering/slitage

Följande åtgärder bedöms bidra till bättre trygghet och säkerhet men även tillgänglighet och orientering:

- Anpassad belysning i och i anslutning till tunnel
- Anslutande ledstråk
- Breddning av gångytan, borttagande av onödiga nivåskillnader
- Justering av marklutningar så att regnvatten inte hamnar i ledstråk för sysnskadade.

Slutredovisning

| | |
|---|---|
| Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd | De planerade åtgärderna kunde genomföras. |
| Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande | Tidplan: Tidplanen har påverkats av leveranser av kakel och belysning. Kvarstår arbete kunde genomföra under 2022 |
| Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter | Kostnad: Anlitad entreprenör lämnade ett lägre pris än väntat. 0,8 mnkr upparbetat 2021 0,3 mnkr upparbetat 2022 1,1 mnkr Summa 2021 och 2022 |

Bilder före



Bilder efter

