

**Handläggare**  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Maria Björnsdotter  
Enhetschef Vatten, miljö och trafik  
08-57829805  
maria.bjornsdotter@tyreso.se

**Handlingstyp**  
Tjänsteskrivelse  
**Datum**  
2023-04-04

**Sida**  
1 (2)  
**Diarienummer**  
KSM-2023-272

**Mottagare**  
Hållbarhetsutskottet

## Slutrapport Södra Fornuddsparken

### Kommunstyrelseförvaltningens förslag till hållbarhetsutskottet för beslut i kommunstyrelsen

- Slutrapporten noteras.

Kommunstyrelseförvaltningen

Cynthia Runefjärd  
Kommundirektör

Louise Bergman  
Tf. Chef samhällsbyggnadskontoret

### Sammanfattning

Projektavdelningen har avslutat projektet södra fornuddsparken som omfattat parkupprustning av fornuddsparkens södra delar. Efter genomförd upprustning är södra fornuddsparken idag en mer tillgänglig, kvalitativ och omhändertagen plats än innan projektstart. Projektet har genomförts inom given budgetram och har uppnått de uppsatta målen avseende tid, ekonomi och kvalitet.

### Beskrivning av ärendet

Projektavdelningen inom samhällsbyggnadskontoret har avslutat projektet södra fornuddsparken som omfattat parkupprustning av fornuddsparkens södra delar utmed kumlaviken.

Syftet med upprustningen var att förstärka och lyfta fram de befintliga kvalitéerna som fanns i fornuddsparkens södra del så att ännu fler kommuninvånare kunde nyttja och uppleva parkens stora värden.

Efter genomförd upprustning är södra fornuddsparken idag en mer tillgänglig, kvalitativ och omhändertagen plats än innan projektstart. Nya upplevelsevärden såväl som naturvärden har tillförts samtidigt som de befintliga värdena har bevarats och förstärkts.

Parkdelen återinvigdes i augusti 2022 och har efter godkänd slutbesiktning överlämnats till kommunens driftsorganisationer. Entreprenören har fortsatt garantiskötsel fram till garantibesiktning vilket sker 2 år efter slutbesiktning.

### **Finansiering och ekonomiska konsekvenser**

Projektet har genomförts inom given budgetram om 17,8 miljoner kr och avslutas med kvarstående investeringsmedel om ca 580 000 kr. Denna summa kommer läggas till budgeten för den sista etappen i upprustningen av fornuddsparken, detta då de olika etapperna har en gemensam investeringsbudget.

Projektet har uppnått de uppsatta målen avseende tid, ekonomi och kvalitet i projektplanen och avslutas med ett gott resultat.

### **Prövning av barnets bästa**

För denna slutrapport har ingen separat prövning av barnets bästa genomförts. Barnets bästa har däremot prövats i delbeslutet gällande justerad utformning av projektets gestaltning (HU 2021-03-17) samt också i projektet i stort i samband med beslut om upphandling (KLU 2021-03-17).

### **Bilagor**

Bilaga 1. Slutrapport Södra fornuddsparken