

Uppföljning av indikator

Andel ekonomisk avvikelse för samtliga slutredovisade projekt under året jämfört med genomförandebeslut

Årsmål: ± 5 %

| Projekt | Projektnr | Datum G-beslut | netto | | Avvikelse mnkr | Avvikelse % | Datum Reviderat G-beslut | netto | | Avvikelse mnkr | Avvikelse % | Utfall | |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------|------------|-------------|----------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------|----------------|-------------|--------|---------------|
| | | | Volym mnkr | Utfall mnkr | | | | Volym mnkr | Utfall mnkr | | | 5% | 0,3 positiv |
| Alphyddan 13 | H8002337 | Delegation 2017-12-07 | 6,1 | 5,8 | 0,3 | 4,9% | | | | | | 5% | 0,3 positiv |
| Anisen | H8001600 | ExplN 2016-04-14 | 34,0 | 35,6 | -1,6 | -4,7% | | | | | | -5% | -1,6 negativ |
| Bibliotekarien | H8001395 | Delegation 2015-03-19 | 9,6 | 11,2 | -1,6 | -16,7% | | | | | | -17% | -1,6 negativ |
| Blomkronan | H8001472 | Delegation 2017-05-18 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0% | | | | | | 0% | 0,0 negativ |
| Blågull | H8002564 | Delegation 2019-02-14 | 7,2 | 1,0 | 6,2 | 86,1% | | | | | | 86% | 6,2 positiv |
| Bysten | H8001763 | Delegation 2016-04-14 | 5,0 | 4,2 | 0,8 | 16,0% | | | | | | 16% | 0,8 positiv |
| Diktsamlingen | H8001396 | Delegation 2016-06-09 | 4,0 | 6,0 | -2,0 | -50,0% | | | | | | -50% | -2,0 negativ |
| Dragningslistan | H8002423 | Delegation 2019-04-25 | 1,1 | 0,4 | 0,7 | 63,6% | | | | | | 64% | 0,7 positiv |
| FHR 4a Sätervallen | H8002054 | Delegation 2016-12-15 | 4,1 | 7,1 | -3,0 | -73,2% | | | | | | -73% | -3,0 negativ |
| FHR Trygghetsmedel | H8002866 | Delegation 2022-04-21 | 2,5 | 5,1 | -2,6 | -104,0% | | | | | | -104% | -2,6 negativ |
| Filmen Stockholmshus | H8002548 | Delegation 2019-12-12 | 4,3 | 4,4 | -0,1 | -2,3% | | | | | | -2% | -0,1 positiv |
| Fjärdingsmannen | H8002284 | Delegation 2018-09-27 | 4,7 | 4,5 | 0,2 | 4,3% | | | | | | 4% | 0,2 positiv |
| Församlingshuset 8 | H8003133 | Delegation 2022-12-08 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0% | | | | | | 0% | 0,0 negativ |
| Hemholmen 1 | H8002400 | Delegation 2018-08-23 | 0,2 | 0,3 | -0,1 | -50,0% | | | | | | -50% | -0,1 negativ |
| Kansliskrivaren | H8001348 | - | 0,0 | 0,1 | -0,1 | - | | | | | | - | -0,1 negativ |
| Klubbholmen 2 | H8003188 | - | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 90,0% | | | | | | 90% | 0,1 positiv |
| Konstprojekt i Vårberg | H8000529 | KF 2017-06-12 | 16,0 | 16,2 | -0,2 | -1,3% | | | | | | -1% | -0,2 negativ |
| Krysanteremum | H8000702 | Delegation 2009-10-22 | 3,1 | 2,6 | 0,5 | 16,1% | | | | | | 16% | 0,5 positiv |
| Marieberg | H8000417 | - | 8,7 | 8,7 | 0,0 | 0,0% | | | | | | 0% | 0,0 negativ |
| Nockebyskogen | H8001110 | ExplN 2017-06-08 | 40,6 | 30,2 | 10,4 | 25,6% | | | | | | 26% | 10,4 positiv |
| Nybohovsbacken | H8000804 | | | | | | ExplN 2016-10-20, KF 2017-01-30 | 115,0 | 148,6 | -33,6 | -29,2% | -29% | -33,6 negativ |
| Pälskappan | H8002205 | Delegation 2016-02-04 | 7,9 | 6,8 | 1,1 | 13,9% | | | | | | 14% | 1,1 positiv |
| Sabbatsberg 18 | H8002234 | - | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0% | | | | | | 0% | 0,0 negativ |
| Åsnen | H8001635 | Delegation 2016-02-04 | 2,8 | 1,9 | 0,9 | 32,1% | | | | | | 32% | 0,9 positiv |
| Älvsjödepån | H8004039 | Delegation 2019-09-20 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0% | | | | | | 0% | 0,0 negativ |
| Badanläggning Munkbrohamnen | H8002801 | avbrutet projekt | | | | | | | | | | | |
| Bäverkolonin | H8000790 | avbrutet projekt | | | | | | | | | | | |
| Bävernätet | H8000885 | avbrutet projekt | | | | | | | | | | | |
| Eriksdal | H8001081 | avbrutet projekt | | | | | | | | | | | |
| Filmen | H8001278 | avbrutet projekt | | | | | | | | | | | |
| Flyktningbostäder Skarpa by Norra | H8002399 | avbrutet projekt | | | | | | | | | | | |
| Fågelholmen | H8002850 | avbrutet projekt | | | | | | | | | | | |
| Gammelvalsen | H8001601 | avbrutet projekt | | | | | | | | | | | |
| Gjutmästaren 6-9 | H8003180 | avbrutet projekt | | | | | | | | | | | |
| Glanshammargatan | H8002465 | avbrutet projekt | | | | | | | | | | | |
| Gåsö Ramp | H8002518 | avbrutet projekt | | | | | | | | | | | |
| Hässjan | H8001965 | avbrutet projekt | | | | | | | | | | | |
| Högdalens företagsområde | H8001911 | avbrutet projekt | | | | | | | | | | | |
| Karl Staafs park | H8002096 | avbrutet projekt | | | | | | | | | | | |
| Kolerakyrkogården | H8002206 | avbrutet projekt | | | | | | | | | | | |
| Kristineberg kontor | H8002286 | avbrutet projekt | | | | | | | | | | | |
| Kv. Risselö | H8002504 | avbrutet projekt | | | | | | | | | | | |
| Lundagatan, Södermalm | H8002192 | avbrutet projekt | | | | | | | | | | | |
| Mätpinnen | H8002503 | avbrutet projekt | | | | | | | | | | | |
| Pelargatan (utrangeras) | 8002408 | avbrutet projekt | | | | | | | | | | | |
| Rågsveds Bollplan | H8001885 | avbrutet projekt | | | | | | | | | | | |
| Sockengränd | 8002193 | avbrutet projekt | | | | | | | | | | | |
| Sätra Gård (Björksättravägen) | 8002212 | avbrutet projekt | | | | | | | | | | | |
| Södra Skanstull, MoT's del | 8002982 | avbrutet projekt | | | | | | | | | | | |
| Tranebergs strand | H8001823 | avbrutet projekt | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|------------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Vanadislundan | 8001620 | avbrutet projekt | | | | | | | | | | |
| Årstafältet DP1 Bullerskog MoT | 8001976 | avbrutet projekt | | | | | | | | | | |
| Totalt slutredovisade projekt | | | 163,1 | 153,2 | 9,9 | 6,1% | | | 115,0 | 148,6 | -33,6 | -29,2% |

Total volym Genomförandebeslut, mnkr, netto 278,1

Totalt utfall, mnkr, netto 301,8

Total avvikelse, mnkr, netto -23,7

Avvikelse % -8,5%

De slutredovisade projekten visar sammantaget på en avvikelse om -23,7 mnkr netto, en avvikelse med -8,5 % jämfört med genomförandebesluten.

Av de 25 slutredovisade projekten har 11 projekt ett positivt utfall, dvs. projektet har blivit billigare/nollresultat jämfört med genomförandebeslut/reviderat genomförandebeslut.

Av de 25 slutredovisade projekten har 14 projekt en negativ avvikelse jämfört med genomförandebeslut/reviderat genomförandebeslut.

Av de projekt som har en avvikelse högre än 5 % har 1 projekt en avvikelse under 1,0 mnkr.

Ytterligare 27 projekt har slutredovisats, men har inte analyserats eller sammanställts i denna redovisning då projektet avbröts.

Avvikelse max -5% Avvikelse max -5%
men mindre än 1 mnkr

mer än 5%

mer än 5%

mer än 5%
mer än 5%

mer än 5% -0,1

mer än 5%