

## Uppföljningsrapport för LIP-projekt - kvartal 2, 2002

-

<b>1. Organisation och projektledare/kontaktperson</b> Gatu- och fastighetskontoret/Urban Edvardsson	<b>2. Projektnummer och namn</b> 10.4 Husarviken Konto nr 9298600 (3570-12- 627 )
---	--

<b>3. Miljöinvestering (tkr)</b> 20Mkr	<b>4. Bidragsandel (%)</b> 43 %	<b>5. Beviljat bidragsbelopp (tkr)</b>	
		<b>2002</b> 0 Mkr	<b>Totalt</b> 8,5 Mkr
<b>6. Upparbetade kostnader (tkr)</b>		<b>7. Utbetalt bidragsbelopp (tkr)</b>	
<b>2002, kvartal 2</b> 23 tkr	<b>Totalt</b> 1180 tkr	<b>2002</b> 0,00 tkr	<b>Totalt</b> 370 tkr

<p><b>8. Projektets genomförande/åtgärder:</b> Gasverksområdet är förorenat med restprodukter från en omfattande gasverks- och biprodukthantering. De produkter som hanteras har varit: kol, koks, stadsgas, reningsmassa, olika tjär- och oljeprodukter, naftalin, bensen, toluen, xylen, fenoler, pyridin, ammoniumsulfat, kaustikammoniak och svavel. Till följd av läckage och spill i samband med verksamheten samt deponering av restprodukter återfinns idag föroreningar i marken inom hela området och i sediment i Husarviken och Lilla värtan.</p> <p>Kontoret har beslutat att göra en punktinsats i området genom att sanera tjärprodukter i de sk separationsfacken och övriga cisterner samt de ledningar i vilka tjära transporteras.</p> <p>.</p>
<p><b>9. Hur tidplanen följs:</b> Saneringsarbetet följer gemensam ny tidplan som redovisas i särskilt tjänsteutlåtande.</p>
<p><b>10. Uppnådda miljöeffekter:</b> Inga än</p>
<p><b>11. Uppnådda sysselsättningseffekter:</b> Inga än</p>
<p><b>12. Ev. avvikelser i projektets genomförande samt orsaker härför (ekonomi, tidsplan, miljöeffekter etc):</b> Totalkostnaden för projektet är 20 Mkr i stället för 30 Mkr enligt ansökan. Viss omfördelning har gjorts mellan de fyra aktuella projekten.</p>
<p><b>13. Övriga kommentarer:</b> Samordning av efterbehandlingen med övriga saneringsprojekt (Lyftkranen, Klara sjö, Hammarby sjöstad) förutsätts.</p>