



Mats Mattsson
Avdelning Projekt
08-50826978
mats.mattsson@fsk.stockholm.se

Till
Fastighetsnämnden 2009-02-03

Rivning av byggnader på fastigheten Svendal 1:1 Huddinge kommun. Slutrapport.

Förslag till beslut

1. Fastighetsnämnden godkänner föreliggande slutrapport för rivningen av byggnader på fastigheten Svendal 1:1 Huddinge kommun.

Torbjörn Johansson

Ingrid Gyllfors

Sammanfattning

I detta ärende avlämnar kontoret en slutredovisning för rivningen av de två byggnaderna inom Svendal 1:1 som fastighetsnämnden beslutade om 2008-04-17. Projektet har slutförts inom beslutade mål men med en viss fördyring.

Utlåtande

Bakgrund

De två byggnaderna var i dåligt skick och hade därför stått oanvända under en längre tid, en upprustning var därför inte ekonomiskt försvarbar.

Mål och syfte

Rivning av byggnaden var nödvändig på grund av det dåliga skicket och risk för ytterliggare vandalisering.

Genomförande

Rivningen har utförts genom avrop, löpande räkning och ramavtal.



Tidsplan

Rivningen har utförts under hösten 2008.

Ekonomi

Rivningen har utförts med en viss fördyring. Projektet beräknades uppgå till 100.000 kronor men den slutliga kostnaden blev 174.000 kronor. Fördyringen beror på felaktigt uppskattad kostnad i kalkylskedet.

Slut