

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto	2011	2012						2013			2014			Totalt projektet				
	(1) Netto t.o.m. 2011	Avvikelser p.g.a.						(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2012	(10) VP 2011 netto 2013	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2013	(10) VP 2011 netto 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2014	(13) Beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
		(2) VP 2012 netto 2012	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt											
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																		
Energieffektiviseringsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utveckling av Hötorgshallen	38,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	87,5	-0,5	87,0	0,0	0,0	0,0	205,0	0,0	205,0
Ombyggnad av köken i Stadshuset	11,1	90,0	0,0	-3,1	0,0	0,0	0,0	-3,1	86,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	0,0	98,0
Ny idrottshall, Engelbrektshallen	14,1	94,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	91,0	50,1	0,1	50,2	0,0	0,0	0,0	155,3	0,0	155,3
Upprustning av Farsta sim och idrottshall	141,0	59,5	16,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	11,5	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,0	16,0	212,0
Ombyggnad av Stadion	58,8	9,2	7,4	6,0	0,0	0,0	0,0	13,4	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	7,4	81,4
Ny ridanläggning, Sättra ridhus	63,6	51,6	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,6	0,0	114,6
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora genomförandeprojekt	362,5	434,3	23,4	-5,2	0,0	0,0	0,0	18,2	452,5	142,7	-0,4	142,3	0,0	0,0	0,0	927,9	29,4	957,3
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>																		
Hissuprustningar enligt myndighetskrav	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Installation av el till Åva Camping	13,4	28,9	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,9	28,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	45,0	16,4	61,4
Utbyte av brandlarm till Långholmens hotell	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Beckomberga sim o idrottshall, vattenreningsanl	0,1	5,7	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	-0,2	5,8
Gubbängens IP, konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5
Hjorthagens IP, konstgräsplan och servicebyggnad	8,9	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	-2,9	42,1
Högdalstriangeln, ny skatepark	9,6	8,2	0,0	12,2	0,0	0,0	0,0	12,2	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0
Kaknäs BP, 11-manna konstgräsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0
Kärrotors IP, konstgräsplan	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	10,0	0,0	10,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Skarphäcks BP, ny omklädnadsbyggnad	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
Solberga BP, 11-manna konstgräsplan+omklädnbygg	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	20,0	-15,0	5,0	5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tanta BP, konstgräsplaner	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årsta IP, 11-manna konstgräsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0
Tensta Sim och idrottshall, ombyggnad etapp 2	13,9	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	16,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	46,9	81,0	0,0	14,4	7,0	0,0	3,5	24,9	105,9	40,0	16,0	56,0	25,0	-5,0	20,0	165,5	13,3	178,8
Summa genomförandeprojekt	409,4	515,3	23,4	9,2	7,0	0,0	3,5	43,1	558,4	182,7	15,6	198,3	25,0	-5,0	20,0	1 093,4	42,7	1 136,1
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16)								Avvik.								Beslut	Avvik.	Prognos
Ny samverkanscentral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utveckling av Östermalmshallen, utredning	14,2	26,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	41,0	265,0	135,0	400,0	425,0	-25,0	400,0	1 670,0	0,0	1 670,0
Vällingby Sim och idrottshall, ombyggnad	1,1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	60,0	0,0	60,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Västertors Sim och idrottshall, ombyggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Åkeshovs Sim och idrottshall, om- och tillbyggnad	0,6	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora planeringsprojekt	15,9	35,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	50,0	335,0	135,0	470,0	685,0	-29,0	656,0	1 670,0	0,0	1 670,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa projekt med utredningsbeslut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora planeringsprojekt inom budget	15,9	35,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	50,0	335,0	135,0	470,0	685,0	-29,0	656,0	1 670,0	0,0	1 670,0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget																Beslut	Avvik.	Prognos
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Björstraskolan, rivning av skolan	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringsnetto	2011	2012							2013				2014			Totalt projektet		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto t.o.m. 2011	VP 2012 netto 2012	(3) fördyring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2012	VP 2011 netto 2013	S:a avvik	Prognos netto 2013	VP 2011 netto 2014	S:a avvik	Prognos netto 2014	Beslut	Avvik.	Prognos
Brunkebergs torg och teaterhuset, Skansen	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,5	42,0	-39,0	3,0	0,0	46,5	46,5	0,0	0,0	0,0
"Fasching" tillbyggnad av Hasseln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	46,5	46,5	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
Flatenbadet, utredning om totalrenovering	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glasbruket 5, H3j-l, modernisering och utveckling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-2,0	0,0	15,0	-13,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Hornstull - kiosk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Katarinagaraget (myndighetskrav)	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	73,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kista Gärd, om- och tillbyggnad	0,0	2,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	7,5	10,0	7,0	16,7	23,7	0,0	9,5	9,5	0,5	0,0	0,5
Kulturhuset mfl , miljöklassning av byggnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Larsboda industriområde	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
Liljevalchs, utredning	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Slakthusområdet, bevarande av byggnader	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0
Stadsmuseet, utredning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Strömparterren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Sturehovs slott, ombyggnad av ekonomibygnader	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	13,0	13,0	0,0	46,0	46,0	0,0	0,0	0,0
Södermalms hjärta o Medborgarhuset exkl badet	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	15,0	-10,0	5,0	15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vinsta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Projekt Östermalmstorg, Hötorget och Medborgarplatsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Förvärv av ospec bostadsrätter	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Styr- och regler diverse fastigheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Utredningar av mindre byggnader på torg och parkmark	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Utredning totalrenovering av Dohlströms 1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Upprustning av diverse strandbad	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Vårdprogram av diverse fastigheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Ospecifierade åtgärder FSK exkl idrott	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	-5,5	0,0	63,9	-63,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tillgänglighetsåtgärder FSK exkl idrott	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt idrott																		
Ospecifierade åtgärder Idrott (reserv)	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,5	-13,5	0,0	11,9	-3,1	8,8	6,5	9,0	15,5	0,0	0,0	0,0
Energibesparande åtgärder Idrott	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0	5,0	10,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Säkerhetsåtgärder Idrott	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Tillgänglighetsåtgärder Idrott	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Utbyte av konsgräspiner div bollplaner	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	7,0	0,0	7,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Beckomberga sim o idrottshall, ombyggn bassängplanet	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bredängs bad och idrottshall, upprustning	0,0	2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	20,0	2,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enskede ridanläggning, traktor garage o förråd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Hjorthagens IP, parkeringsplats	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Högdalens sim och idrottshall, upprustning vattenrening	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Nytorpsbadet, upprustning bassäng mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Spånga IP/Fotbollshall, konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stora Mossens IP/A-plan, konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stora Sköndal, upprustning etapp 2	0,0	1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	4,0	1,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vanadisbadet, upprustning	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	2,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Östermalms IP, proj kylanläggning och förråd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Ålvsjö, ny idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	4,0	-3,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Ålvsjöbadet, upprustning bassäng mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Exploateringsprojekt idrott																		
Nya idrottshallar	0,0	2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	8,0	0,0	8,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Axelsbergs BP, ersättningsinvestering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Bandhagens gym BP, 11-manna konstgräsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Bellevue BP vid Sveaplans gymn, 7-manna konstgräsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Bergholmsskolan BP på Bagarmossens BP, 11-manna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Bromstens IP, 11-manna gräsplan + omkl.byggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Gubbängen, nytt sportfält	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Johannedals BP, 7-manna gräsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	0,0	7,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kämpetorts BP, 11-manna konstgräsplan +omkl.byggn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga planeringsprojekt , inom budget	0,0	99,4	0,0	2,5	9,5	0,0	-25,2	-13,2	86,2	249,8	71,7	321,5	185,0	171,0	356,0	12,5	0,0	12,5
Summa planeringsprojekt inom budget	15,9	134,4	0,0	17,5	9,5	0,0	-25,2	1,8	136,2	584,8	206,7	791,5	870,0	142,0	1 012,0	1 682,5	0,0	1 682,5
Inventarier och maskiner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Investeringsnetto	2011	2012							2013			2014			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto t.o.m. 2011	VP 2012 netto 2012	(3) fördyring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2012	VP 2011 netto 2013	S:a avvik	Prognos netto 2013	VP 2011 netto 2014	S:a avvik	Prognos netto 2014	Beslut	Avvik.	Prognos
Summa projekt inom budget	425,3	649,7	23,4	26,7	16,5	0,0	-21,7	44,9	694,6	767,5	222,3	989,8	895,0	137,0	1 032,0	2 775,9	42,7	2 818,6
Planeringsprojekt utom budget (not 17)																Beslut	Avvik.	Prognos
Af Chapman fullriggaren,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glasbruket utveckling av besökscentrum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hysesgästanpassningar för intäktsökningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Kultukluster, Hjprthagen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	17,0	17,0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0
Larsboda industriområde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	67,5	67,5	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs, Konsthallen 1, 3 och 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs, Konsthallen 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	1,5	1,5	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0
Medborgarhuset, ombyggnad	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	15,0	-5,0	10,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Slakthusområdet, bevarande av byggnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbiblioteket och Spelbomskan 3 o 13	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	15,0	15,0	0,0	80,0	80,0	8,0	0,0	8,0
Sannadal, allaktaivitetshuset	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmuseet, utredning	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	1,7
Tekniska nämndhuset, upprustning/nybyggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Östermalmshallen och Östermalmstorg, ombyggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	15,0	15,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Upprustning simhallar																		
Åkeshovs Sim och idrottshall, om- och tillbyggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	-40,0	10,0	200,0	-150,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Västertorps Sim och idrottshall, ombyggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vällingby Sim och idrottshall, ombyggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reinvestering																		
Tak och fasader på idrottsanläggningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Träningsanläggning																		
Storängsbotten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt utom budget	0,0	1,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,5	18,5	19,5	65,0	99,2	164,2	215,0	180,5	395,5	9,7	0,0	9,7
TOTALT	425,3	650,7	23,4	26,7	34,5	0,0	-21,2	63,4	714,1	832,5	321,5	1 154,0	1 110,0	317,5	1 427,5	2 785,6	42,7	2 828,3