



Handläggare: Walter Schnackenburg 2002-02-26
Region Innerstad
Park- och gatubyrån
Tel: 508 262 84
walter.schnackenburg@gfk.stockholm.se

Dnr 97-1630-1264

Till
Gatu- och fastighetsnämnden

Slutredovisning efter iordningställande av Raoul Wallenbergs Torg

FÖRSLAG TILL BESLUT

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen.

Olle Zetterberg

Göran Gahm

UTLÅTANDE

Gatu- och fastighetsnämndens fattade den 2 november 1999 genomförande-
beslut för upprustning av Raoul Wallenbergs Torg med plats för minnesmärke
över Raoul Wallenbergs gärning.

Kontoret har genomfört ombyggnaden i samverkan med Stockholms Hamn
AB (kajområdet) och med kulturförvaltningen (minnesmärket).

Upprustningens resultat följer väl genomförandebeslutet avseende såväl
innehåll som tider och kostnader, vilket kort kommenteras nedan.

Innehåll

Genom ytterligare bearbetning har det blivit möjligt att belägga hela torgytan
med stenmaterial, vilket ger ett gediget intryck och låga underhållskostnader.
Arbetena är hantverksmässigt väl utförda. Förberedelser är gjorda för en
eventuell serveringsbyggnad i torgets norra del. Vissa kompletteringar kan
behövas under 2002 för att tydliggöra trafikföringen.

HM Konungens miljöinformation, ”miljöobeliskerna”, bereds plats utmed Strandvägskajen och planeras komma på plats under 2002 i samband med att Stockholms Hamn AB rustar upp denna sträcka.

Tider

Genomförandebeslutet angav ett färdigställande vid halvårsskiftet 2001. För att få god uppmärksamhet och med hänsyn till deltagarnas agendor förlades invigningen till den 24 augusti 2001.

HM Konungen invigde torget och minnesmärket ”Hommage till Raoul Wallenberg” i närvaro av representanter för Wallenbergs familj, regeringen, diplomatiska kåren, Stockholms stad och allmänheten.

Kostnader

Kostnaderna för de tre huvudsakliga kostnadsbärarna är följande

	Slutkostnad Mkr	Genomförandebeslut Mkr
Gatu- och fastighetsnämnden	25,8	25,6
Stockholms Hamn AB	8,2	8,5
Kulturnämnden	2,7	2,5
	<hr/>	
SUMMA	36,7	36,6

Utöver ovanstående kostnader har arbeten för ca 0,4 Mkr utförts för andras räkning. Projektomslutningen är därmed ca 37,1 Mkr.

De återstående kostnaderna (trafikkompletteringar och ”miljöobeliskerna”) bedömer kontoret till storleksordningen 0,5 Mkr.

Revisionsgranskning

Projektet har varit föremål för granskning av en konsult anlitad av revisionskontoret. Såvitt kontoret erfarit bedömer konsulten att projektet i huvudsak genomförts på ett ändamålsenligt sätt och enligt stadens riktlinjer samt att den färdiga anläggningen väl motsvarar förväntningarna

SLUT