

Trafiknämnden, Park
Uppföljning av budget 2005 – Tertialrapport 2.

Projekt	Beskrivning av projektet och beslutsläge	Genomförandeläge Start – Avslutn.datum	Kommentarer
---------	--	---	-------------

GENOMFÖRANDEPROJEKT ÖVER 50 MNKR

Årstafältet	Utbyggnad av en landskapspark på Årstafältet sker etappvis under åren 2000-2006. KF beslutade 2000-10-30 om 60 mnkr för genomförande av den centrala delen av parken. Omarbetning av programmet för etapp 2 av landskapsparken kommer att utföras under 2005 med anledning av den planerade bebyggelsen på Årstälänken.	Under 2005 byggs en bro över Valla å och en anslutande gång- och cykelväg till Östberga . En bro över våtmarken ingår. Etapp 1 År 1998 – 2006 Etapp 2 År 2005 – 2008, (eget beslut).	Avvikelse av total beror på bruttobokföring och avser LIP-bidrag samt inkomst av utförda arbeten åt Stockholm Vatten AB och Idrottsförvaltningen.
-------------	---	--	---

GENOMFÖRANDEPROJEKT ÖVER 20 MNKR

Vasaparken	Parken förnyas och rustas upp i samband med att Sabbatsbergsområdet kompletteras med ny bostadsbebyggelse. Genomförandebeslut i GFN 2003-03-11. Kostnaden beräknad till 21 mnkr. Upprustningen omfattar bl a anläggande av bollplan, konstgräs, konstisbana, förnyelse av lekplats nya entréer till parken, nya sittplatser, flyttning av hundrastgård, upprustning av gångstråk, Glemmes terrasser och spegeldamm. Reviderat genomförandebeslut i GFN 2004-06-15. Kostnaden beräknad till 32 mnkr.	Tidsplanen innebär att en första etapp omfattande slänterna mot Dalagatan och Odengatan i östra delen av parken har börjat anläggas i juni 2004 och kommer att vara färdigställd i december 2004. Etapp 1B , centrala gräsytan inkl. konstgräs/konstis med tillhörande isanläggning och byggnader och löparbanor har utretts och projekterats under hösten 2004. Byggstart våren 2005. Etapp 2, västra delen av parken upprustning av lekplatsen projekteras hösten 2005 med byggstart våren 2006. Etapp 2B entrén från St Eriksplan, Glemmes terasser, flyttning av hundrastgård m m projekteras under hösten 2005 och har en planerad byggstart våren 2006. Tredje etappen dammen med kringtytor projekteras 2006 i samband med utveckling av Sabbatsberg. Byggnation 2006/2007. År 2003 – 2006 (2007 Markkontorets budget)	Programarbetet föregicks av ett elektroniskt samråd hösten 2001 som genomfördes av Norrmalms stadsdelsnämnd. Upprustningen sker i samarbete med Idrottsförvaltningen och Norrmalms stadsdelsförvaltning. Projektet sker i samarbete med markkontoret.
------------	---	---	---

Trafiknämnden, Park

Uppföljning av budget 2005 – Tertialrapport 2.

Projekt	Beskrivning av projektet och beslutsläge	Genomförandeläge Start – Avslutn.datum	Kommentarer
Kungsträdgårdens träd	Genomförandebeslut GFN 1997-09-16. Reviderat genomförandebeslut GFN 2003-04-22. Kostnad beräknad till 25 mnkr. Förnyelse av lindalléerna i Kungsträdgården. Ett nytt reviderat genomförandebeslut skrevs fram 2004-11-02 till GFN. Kostnad beräknad till 33 mnkr.	Förnyelsen av lindalléerna genomförs i tre etapper. Där den första etappen är klar, slutfördes i maj 2004. Etapp 2 och 3 har handlats upp i en entreprenad. Etapp 2 av förnyelsen av lindalléerna påbörjades i september 2004 och stod klar april 2005. Den tredje och sista etappen startar i september 2005 och hela förnyelsen av lindalléerna kommer att vara slutförd i juni 2006. År 1997 – 2006	Projektet har fördyrats pga ökade kostnader för trädinköp, komplicerade ledningsarbeten mm. Kostnaderna har även ökat pga utförande av tillkommande arbeten som ev kan komma att betalas av andra. Intäkter har ännu ej budgeterats m h t osäkerhet om storleken av dessa. Försvarsarbeten för en eventuell tillkommande fjärde paviljong har gjorts vilket har gjort en ökning av kostnaderna. Entreprenadkostnaden har också ökat i förhållande till budgeterat.

ÖVRIGA PLANERINGSPROJEKT