

## Uppföljning av stora investeringar och projekt <50 mnkr

Belopp i mnkr

Projekt	Stadsdel	Bedömd	Antal	Area	Beslutad investering	Typ av Investering			Nettonu- värde	Upparbetat	Prognos	Budget- förslag	Färdig- ställande- grad % t.o.m. 2013	Prognos färdigt		Netto nuvärde
						*Strategiska Investeringar eller Ersättnings investeringar	**Utrednings Inriktnings eller Genomförande projekt	Belopp						Inv.resultat i beslut	t o m 2012	
		projekt-start	lght/ lokaler		Tidpunkt											
AB Svenska Bostäder																
Duggregnet	Kärntorp	mar-12	74/5	7011	feb-12	S	G	236	8	77	145	38	86%	2016-05-30	259	8
Plankan	Innerstan	nov-11	119/2	8246	dec-11	S	G	400	17	13	12	80	6%	2017-12-31	397	18
Sättra Stall	Skärholmen	sep-14	60	4481	sep-14	S	G	156	16	3	10	105	9%	2016-05-01	148	15
Tant Grön	Annedal	nov-12	82/2	6312	sep-12	S	G	213	15	108	83	1	99%	2015-03-01	192	15
Korhällaren södra	Vällingby	dec-12	48/1	4274	dec-13	S	G	131	7	14	49	58	48%	2016-02-01	131	7
Korhällaren Norra	Vällingby	dec-13	36	3181	dec-13	S	G	132	5	13	63	48	58%	2016-05-01	132	5
Stämpelfärgen	Vällingby	maj-13	61	4337	sep-12	S	G	165	3	11	57	84	41%	2016-12-31	163	9
Vallgossen	Innerstan	dec-13	236/6	6042/3539	sep-14	S	G	440	25	54	24	150	18%	2017-08-01	440	25
Björnlandet	Norra Djurgården	okt-14	158/2	12684	okt-13	S	G	505	18	8	11	130	4%	2017-12-31	495	18
Hedvig	Vällingby	okt-13	19	1122	apr-13	S	G	38	5	6	26	7	77%	2015-06-30	43	5
Nybohovsbacken	Nybohov	aug-14	96	6376	feb-14	S	G	265	6	6	17	83	9%	2017-12-31	274	7
Snabba Hus	Västberga	okt-14	252	8064	jun-14	S	G	247	12	2	2	120	2%	2016-03-01	247	12
Hedvig På-/Ombyggnad	Vällingby	nov-14	153	10495	sep-14	S	G	295	14	2	8	30	4%	2018-12-31	285	13
Triglyfen	Hässelby	aug-15	61	4800	dec-14	S	G	170	12	2	2	45	3%	2017-05-01	170	12
Molde 1,2	Husby	okt-13	185/23	15016	maj-12	E	G	238	2	89	103	49	80%	2015-12-31	240	4
Låghus Västberga	Västberga	nov-11	195	10315	sep-11	E	G	271	5	122	59	59	67%	2016-06-30	271	3
Pyramiden 8	Innerstan	okt-12	43/16	5996	jun-14	E	G	134	10	71	45	19	87%	2015-06-30	134	10
Trondheim 7	Husby	jul-05	82	6169	feb-13	E	G	115	5	8	96	16	87%	2015-08-31	120	4
Drakenberg 14, etapp 1	Södermalm	aug-13	135	15225	feb-13	E	G	225	8	24	74	80	44%	2017-12-31	225	8
Drakenberg 14, etapp 2	Södermalm	aug-15	103	12713	feb-16	E	G	200	8					2019-12-31	200	8
Pyramiden 12	Innerstan	jul-05	18/4	1541	feb-14	E	G	55	12	1	4	50	9%	2015-12-31	55	11
Pyramiden 8	Innerstan	jul-05	43/16	5996	jun-14	E	G	156	11	10	72	77	52%	2015-12-31	159	10
Neglinge 1	Tensta	jan-14	94/7	8668	sep-14	E	G	141	2	6	15	129	12%	2015-12-31	182	2
Storkvarnen 5	Rinkeby	jan-14	80/12	7374	okt-13	E	G	115	4	4	47	75	40%	2015-12-31	126	3
Nystad 9	Järva	jul-05	99/5	5687	okt-13	E	G	115	6	3	67	36	66%	2015-12-31	106	5
Sandhammaren	Söderort	aug-14	42/4	4040	jun-14	E	G	51	5	2	5	20	12%	2017-12-31	57	5
Drakenberg (garage)	Innerstan	aug-14	0	15510	jun-14	E	G	99	2	7	13	22	20%	2018-12-31	99	2
Katarinabacken	Stadsholmen	aug-14	14/3	1 656	jun-14	E	G	34	6	2	7	27	22%	2015-12-31	41	6
Trondheim 5	Husby	jun-15	96	6 986	sep-14	E	G	131	4	0	6	63	5%	2016-10-01	131	4
Molde 4	Husby	sep-15	116	8 722	sep-14	E	G	173	5		7	42	4%	2017-10-01	173	4
Kasern 1	Innerstan	sep-15	17/11	3 239	dec-14	E	G	97	15		6	27	6%	2017-10-01	97	15
Husby Centrum	Järva	mar-15	404/47	26 200	dec-14	E	G	254	2	3	6	23	4%	2018-12-31	254	2

Projekt	Stadsdel	Bedömd	Antal	Area	Beslutad investering	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat	Prognos	Budgetförslag	Prognos färdigt		Nettonuvärde	
						*Strategiska Investeringar eller Ersättnings investeringar	**Utrednings Inriktnings eller Genomförande projekt	Belopp					Inv.resultat i beslut	t o m 2012		2013
		projekt-start	lght/ lokaler		Tidpunkt											
<b>AB Familjebostäder</b>																
<b>Nybyggnad</b>																
Rinkebystråket	Rinkeby	aug-13		3 700	dec-14	SI	G	224	0	21	96	91	52,2%	nov-15	224	0
Gyllene Ratten 1	Fruängen	jan-13	166	12 136	maj-12	SI	G	395	0	214	146	35	91,1%	maj-15	395	0
Årstastråket, Etapp 1	Årsta	jun-15	186	15 480	apr-14	SI	I	490	0	4	3	90	1,4%	jan-18	490	0
Brevlådan	Svedmyra	jun-15	126	8 600	dec-14	SI	G	307	0	4	4	75	2,6%	jun-17	307	0
Giggen	Tallkrogen	sep-15	70	5 287	okt-12	SI	I	163	0	3	1	40	2,5%	aug-17	163	0
Kabelverket	Älvsjö	okt-15	450	35 000	apr-14	SI	I	1 300	0	2	6	202	0,6%	mar-20	1 300	0
Sandaletten 1	Älvsjö	apr-16	157	10 500	aug-14	SI	I	450	0	58	2	5	13,3%	jan-19	450	0
Lantarbetaren	Enskede	ljplan pågår, ja	47	1 653	aug-14	SI	I	51	0	1	1	1	3,9%	aug-18	51	0
Banken	Hägersten	d, detaljplan på	100	7 220	aug-14	SI	I	266	0	2	1	2	1,3%	aug-18	266	0
Reflexen	Bandhagen	ljplan pågår, Au	36	1 800	aug-14	SI	I	70	0	0	1	1	0,7%	feb-18	70	0
Säterhöjden	Rågsved	rkanvisad, Nov	180	7 953	aug-14	SI	I	224	0	0	4	51	1,8%	jan-20	224	0
Perstorp	Sköndal	dec-16	590	27 800	apr-13	SI	I	1 305	0	1	4	5	0,4%	okt-19	1 305	0
Färgfilmen	Bandhagen	isad, planstarta	55	3 700	aug-14	SI	I	125	0	1	0	1	0,4%	aug-18	125	0
Kymmendö 3	Farsta Strand	rkanvisad, Dec	25	2 590	aug-14	SI	I	66	0	0	0	2	0,0%	nov-19	66	0
Årstafältet	Årsta	ljplan pågår, ja	75	6 500	aug-14	SI	I	237	0	1	1	1	0,7%	dec-20	237	0
Årstastråket, Etapp 2	Årsta	rkanvisad, April	97	2 597	aug-14	SI	I	152	0	2	2	6	2,6%	feb-18	152	0
Sunneplan	Farsta	rkanvisad, Jan	130	9 800	maj-14	SI	I	296	0	0	1	2	0,3%	sep-19	296	0
Oldmästaren	Nockebyhov	Planerad, Sep-1	90	6 750	apr-14	SI	I	151	0	0	0	3	0,0%	mar-19	151	0
Årstastråket, Etapp 3	Årsta	rkanvisad, april	110	8 625	aug-14	SI	I	256	0	0	1	3	0,4%	jun-19	256	0
Magelunden Strand	Farsta	rkanvisad, Sep	200	15 000	maj-14	SI	I	440	0	0	1	3	0,2%	sep-19	440	0
Brevbäraren	Svedmyra	rkanvisad, Jul	230	5 060	maj-14	SI	I	180	0	0	1	3	0,6%	sep-19	180	0
Hammarö/Nykroppagatan	Farsta	rkanvisad, Jan	170	12 000	jun-13	SI	I	369	0	0	1	2	0,3%	mar-20	369	0
Prästgårdshage	Älvsjö	rkanvisad, Jul	70	1 820	nov-14	SI	I	86	0	0	0	4	0,0%	jan-19	70	0
Övriga Nyproduktionsprojekt												24				
<b>Ombyggnad</b>																
Limkakan 4 (omb)	Gubbängen	nov-12	104	8 960	dec-14	EI	G	178	0	53	1	61	30,3%	sep-16	178	0
Ormen Större 1 (omb)	Södermalm	okt-13	23	2 493	aug-13	EI	G	78	0	12	56	10	86,7%	feb-15	78	0
Oxögat 3	Norrmalm	feb-15	17	980	dec-14	EI	G	56	0	2	3	30	8,9%	jun-16	56	0
Kvarnspelet 4	Rinkeby	mar-14	2	3 500	aug-14	EI	G	70	0	5	64	1	98,6%	jan-15	70	0
Kvarnberget 2	Rinkeby	okt-15	1	11 000		EI	U	113	0	1	2	113	2,7%	aug-16	113	0
Övriga Ombyggnadsprojekt												60				

Projekt	Stadsdel	Bedömd	Antal	Area	Beslutad investering	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat	Prognos	Budget-förslag	Prognos färdigt		Nettonuvärde	
						*Strategiska investeringar eller Ersättnings investeringar	**Utrednings Inriktnings eller Genomförande projekt	Belopp					Inv.resultat i beslut	t o m 2012		2013
		projekt-start	light/ lokaler		Tidpunkt											
<b>Micasa Fastigheter</b>																
Tunet 1 Trygghetsboende	Bromma SDN	2012-09-01	107	10 936	2012-04-19	SI	G	143	-44	68	55	5	96%	2015-03-01	129	-30
Lektionen 6 Ombyggnad trygghetsboende	Enskede Årsta Vantör SDN	2010-12-01	94	7 674	2011-12-06	SI	G	94	-33	62	28	20	82%	2015-08-31	110	-49
Tunet 1 VoO	Bromma SDN	2014-06-01	54	3 638	2014-04-24	SI	G	98	-8	6	13	74	20%	2015-06-30	93	-3
Filen 4, VoO	Södermalms SDN	2012-04-01	100	7 524	2014-06-17	SI	G	210	-30	6	15	90	10%	2016-12-15	210	-30
Sörklippan, VoO	Bromma SDN	2012-03-01	44		2012-02-23	SI	G	76	26	22	44	0	100%	2014-09-01	66	36
Dalen 20, omsorgsboende	Skarpnäck SDN	2009-01-01	83	5 746	2008-10-21	SI	G	137	18	93	36	0	100%	2014-05-01	129	26
<b>Stockholmshem</b>																
<b>Nybyggnad</b>																
Tygelin 1(f.d Grimman)	Södermalm	2011	207	16 900	feb-12	S	G	749	8	411	210	138	81%	apr-16	769	0
Linaberg	Mariehäll	2014	331	25 600	feb-12	S	G	886	0	214	5	110	24%	2018	903	0
Bjällerkransen 5	Västertorp	2012	274	10 200	feb-12	S	G	336	0	89	95	115	45%	dec-16	411	0
Golväggen 1	Liljeholmen	2013	160	12 500	jun-13	S	G	480	0	71	166	180	49%	jun-16	480	0
Rubinvägen	Solberga	2013	102	7 050	nov-12	S	G	212	0	37	100	89	61%	jun-15	226	0
Solberga BP	Solberga	2015	74	4 900		S	P			1	5	0	4%	2017	169	0
Töfsingdalen	Norra Djurgårdsstaden	2013	140	10 300	jan-13	S	G	420	0	88	140	140	54%	jul-16	420	0
Hornslandet (f.dNorra 2)	Norra Djurgårdsstaden	2014	160	13 000	jun-14	S	G	540	0	19	50	140	13%	2018	540	0
Renseriet	Johanneshov	2016	100	7 200		S	P			1	0	0	0%	2018		
Syllen	Liljeholmen	2015	247	18 600	jun-13	S	G	723	0	88	10	80	14%	2018	723	0
Sävlången, Idlången	Årsta	2016	160	12 900		S	P			6	3	7	2%	2018	450	0
Vallatorg	Årsta	2017	150	12 100		S	P			0	1	1	0%	2019	430	0
Lugnet 3	H-by Sjöstad	2014	100	8 000		S	P			5	2	20	3%	2018	270	0
Rosenlundsparken	Södermalm	2016	120	10 600	sep-13	S	I	422	0	11	9	30	5%	2018	422	0
Stadshagens IP	Kungsholmen	2018	200	16 000		S	P				3	0	0%	2020	689	0
Persikan	Södermalm	2018	150	12 000		S	P				2	0	0%	2020		
Bottenstocken	Gröndal	2015	76	2 000		S	P				1	20	1%	2017	100	0
<b>Ombyggnad</b>																
Spantet mfl smalhus	Gröndal	2013	128	6 200	mar-04	Ei	G	120	0	18	64	66	51%	dec-15	160	0
Fören mfl smalhus	Gröndal	2013	67	3 300	mar-04	Ei	G	70	0	5	18	53	22%	2016	104	0
Kalvholmen	Skärholmen	2015	98,0	3 600	jun-14	S	G	129,0	0	35	4	90	30%	2015	129	0
Monumentet 32	Södermalm	2015	60	2 400	jun-14	Ei	G	87	0	2	3	45	6%	2017	87	0
Mullvadsberget 29, del	Södermalm	2015	151	5 300	aug-14	Ei	G	121	0	1	3	86	3%	2017	121	0

Projekt	Stadsdel	Bedömd	Antal	Area	Beslutad investering	Typ av Investering			Nettonu- värde	Upparbetat	Prognos	Budget- förslag	Prognos färdigt		Netto nuvärde		
						*Strategiska Investeringar eller Ersättnings investeringar	**Utrednings Inriktnings eller Genomförande projekt	Belopp					Färdig- ställande- grad % t.o.m. 2013	Tidpunkt		Belopp	Inv.resultat prognos
		projekt-start	lght/ lokaler		Tidpunkt												
<b>SISAB</b>																	
Högalidsskolan	Södermalm	2001	1	10 440	2011-12-23	EI	Genomförande	170	69	69	65	45	79%	2016	188	69	
Sjöviksskolan	Hägersten-Liljeholmen	2013	1	12 000		SI	Inriktning	405	1	1	9	26	3%	2019	405	1	
Kungsholmens grundskola (Fridhemsskolan)	Kungsholmen	2013	1	12 500	2013-09-02	SI	Genomförande	312	20	20	64	127	27%	2017	312	20	
Brandstegen	Hägersten-Liljeholmen	2013	1	-		SI	Utredning	300	0	0	2	3	1%	2020	360	0	
Trekanten	Hägersten-Liljeholmen	2013	1	7 800	2012-05-07	SI	Utredning	250	2	2	3	4	2%	2018	230	2	
Enskedefältets skola	Enskede-Årsta-Vantör	2013	1	-		SI	Utredning	220	6	6	4	17	4%	2018	213	6	
Hägerstenshamns skola	Hägersten-Liljeholmen	2013	1	4 326	-	SI	Utredning	161	2	2	9	36	7%	2017	173	2	
Alviksskolan	Bromma	2013	1	-		EI	Genomförande	131	9	9	31	53	30%	2016	136	9	
Herrängen	Älvsjö	2013	1	5 550		SI	Inriktning	88	2	2	16	56	21%	2016	96	2	
Norra Real	Norrmalm	2013	1	3 590		SI	Utredning	75	0	0	2	6	3%	2018	75	0	
Örby skolan	Enskede-Årsta-Vantör	2013	1	-	2013-10-31	EI	Genomförande	60	2	2	22	37	40%	2016	60	2	
Spånga Gymnasium	Spånga- Tensta	2013	1	-		SI	Utredning	50	16	16	2	22	36%	2016	44	16	
Norra Djurgårdsstaden	Östermalm	2014	1	8 200		SI	Inriktning	350	0	0	6	9	2%	2019	350	0	
Kämpetorps skolan	Älvsjö	2014	1	12 045		SI	Utredning	319	0	0	6	37	2%	2018	334	0	
Årstafältet	Enskede-Årsta-Vantör	2014	1	-		SI	Utredning	310	0	0	0	10	0%	2019	310	0	
Vasa reals skola	Norrmalm	2014	1	-		SI	Utredning	210	1	1	6	14	3%	2018	280	1	
Nälstaskolan	Hasselby-Vällingby	2014	1	9 432	2013-04-11	SI	Utredning	210	1	1	5	3	3%	2017	210	1	
Långbrodals skolan	Älvsjö	2014	1	4 198	2012-07-03	EI	Utredning	164	3	3	13	36	10%	2017	162	3	
Rödabergs skolan	Norrmalm	2014	1	-	-	SI	Utredning	150	1	1	1	4	1%	2018	151	1	
Nytorpsskolan	Enskede-Årsta-Vantör	2014	1	11 000		EI	Genomförande	107	0	0	25	56	23%	2017	117	0	
Farsta grundskola	Farsta	2014	1	-		EI	Genomförande	64	0	0	12	54	19%	2016	68	0	
Nybohovsbacken	Hägersten-Liljeholmen	2014	1	1 264	2013-10-22	EI	Genomförande	50	2	2	14	30	31%	2016	50	2	
Stadshagsklippan	Kungsholmen	2015	1	-		SI	Utredning	300	0	0	3	2	1%	2020	300	0	
Västertorpskolan	Hägersten - Liljeholmen	2015	1	-		SI	Utredning	175	0	0	0	1	0%	2018	150	0	
Lindeparken	Enskede-Årsta-Vantör	2015	1	4 953	2014-06-16	SI	Utredning	210	0	0	7	80	3%	2016	139	0	
Hökarängs skolan	Farsta	2015	1	13 448		EI	Utredning	95	0	0	3	3	3%	2018	121	0	
Skönstaholmskolan	Farsta	2015	1	4 607		EI	Utredning	70	0	0	1	4	1%	2018	69	0	
Pepparvägen /Värmlandsv.	Farsta	2015	1	1 152		SI	Utredning	68	0	0	2	15	3%	2017	45	0	
Kistahöjden	Rinkeby-Kista	2015	1	1 400		SI	Utredning	55	0	0	2	31	4%	2016	55	0	
Skördev 81/Åkerv 76	Skarpnäck	2015	1	1 860		SI	Utredning	51	0	0	2	6	4%	2017	51	0	
Fatbursgatan 36	Södermalm	2015	1	-	2014-10-23	SI	Utredning	50	0	0	1	1	2%	2018	50	0	
Sundbyskolan	Bromma	2016	1	-		SI	Utredning	116	1	1	0	5	1%	2017	116	1	
Fastlagsvägen 68	Hägersten-Liljeholmen	2016	1	1 512		SI	Utredning	54	0	0	1	0	2%	2018	54	0	
Ivar Vidfamnes gata/Stenkilsg.	Hägersten-Liljeholmen	2016	1	1 340		SI	Utredning	53	0	0	1	1	2%	2018	53	0	
Vällingbyskolan	Hasselby-Vällingby	2017	1	-		SI	Utredning	115	0	0	0	0	0%	2018	115	0	
<b>Stockholm Vatten</b>																	
Albysjön-Talldalsvägen, ledningsdubbling	N/A	2012	N/A	N/A	2009/2012	SI	G	150		13	39	45	47%	2016	110		
Förfart Stockholm	N/A	2012	N/A	N/A	2012	EI	G	260		8	123	124	50%	2015	260		
Gladö Kvarn	N/A	2012	N/A	N/A	2012	SI	I	220		6	4	50	5%	2018	220		
Kista Sience City Tunnelprojekt	N/A	2013	N/A	N/A	2013	SI	G	120		4	5	40	9%	2016	100		
Bornsjön	N/A	2014	N/A	N/A	2013	SI	G	140		0	20	110	14%	2016	140		
Slussen, förberedande omläggningar	N/A	2013	N/A	N/A	2013	SI	G	400		9	76	15	22%	2021	390		
Årstafältet	N/A	2013	N/A	N/A	2013	SI	I	200		2	1	3	2%	2018	200		
Högmora	N/A	2013	N/A	N/A	2013	SI	G	130		2	12	46	11%	2016	130		
Vidja	N/A	2013	N/A	N/A	2013	SI	G	170		1	8	23	5%	2017	170		
Stockholms Framtida Avloppsrening	N/A	2013	N/A	N/A	2014	SI	G	5 939		24	169	375	3%	2019	5 939		
Norsborg, UV desinfektion	N/A	2012	N/A	N/A	2014	SI	G	51		11	27	13	74%	2015	51		
Hagastaden	N/A	2010	N/A	N/A	2014	SI	G	402		102	13	8	29%	2025	402		
Kungsholms Hamnplan avloppspumpstation	N/A	2015	N/A	N/A		SI	U	72		0	0	2	0%	2017	72		
Henriksdal, mottagningsanläggning matavfall	N/A	2015	N/A	N/A		SI	U	70		0	0	7	0%	2018	70		
Henriksdal, Gasupptradering linje 3	N/A	2015	N/A	N/A	2014	SI	G	110		0	0	80	0%	2015	110		

Projekt	Stadsdel	Bedömd	Antal	Area	Beslutad investering	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat	Prognos	Budgetförslag	Prognos färdigt		Nettonuvärde	
						*Strategiska investeringar eller Ersättnings investeringar	**Utrednings Inriktnings eller Genomförande projekt	Belopp					Inv.resultat i beslut	t o m 2012		2013
		projekt-start	lght/ lokaler		Tidpunkt											
<b>Stockholms Hamn</b>																
Norvikudden					07-03-01	SI	G	1 700	549	216	10	435	8	Etapp 1 klar 2017	3200	463
Värtan, utfylln enl hamnvision 2015					08-02-01	SI	G			307	203	220	34	2 016	2820	
Industrispåret, Värtahamnen						SI	G			6	0	50	11	2 016	55	
Utvecklingsprojekt, Kapellskärs hamn tot						SI	G			69	174	305	9	2 016	820	
Rörlig gångbrygga Nynäshamn										0	1	59	0	2 015	59	
<b>Stockholms Stads Parkering</b>																
Räcksta	Vällingby	2012	450	11 250	2005-10-07	SI	G	78	-	15	48	21	75%	2015-02-28	84	-
Stigberget	Södermalm	2012	294	7 350	2013-08-28	SI	G	147	25	29	64	54	63%	2015-09-30	147	25
P-Hus Hagastaden	Hagastaden	2014	1340	36 780	2013-12-02	SI	G/I	742	4	0	18	30	2%	2021-12-30	742	4
Torsplan	Hagastaden	2012	214	7 000	2013-08-28	SI	G	68	23	0	0	0	0%	2018-12-30	68	23
Stockholmsarenan	Söderort	2012	700	19 000	2009-09-16	SI	I	220	12	1	0	0	0%	2013-09-30	201	12
Armemuseum	Östermalm	2016	340	11 000	2000-11-22	SI	I	200	-	0	0	1	0%	2019-12-30	200	-
Årstafältet Etapp 2	Årsta	2019	400	12 960	2014-10-01	SI	I	108		0	0	1	0%	2018-04-30	125	
Naftalagret	Djurgården	2016	800	21 600	2014-10-01	SI	I	260	-	0	0	0	0%	2019-12-30	260	
Västra vallhallvägen	Vasastaden	2017	425	11 140	2014-10-01	SI	I	223	-	0	0	0	0%	2020-12-20	223	
Bromma plan	Bromma	2016	350	8 750	-	SI	U	35	-	0	0	0	0%	2019-12-30	35	
Blasieholmen	Norrmalm	2015	250	5 900	2009-09-16	SI	U	125	13	0	0	0	0%	2018-12-30	125	13
<b>St Erik Markutveckling</b>																
Ombyggnad kontor, lager, fordonsföråd till Stockholm V	Bromma	feb-14	3	16 915	mar-14	E	G	156		1	18	120	12%	2015-10-01	140	