



<b>Projektname</b>	<i>Trygghetsmedel Blå huset</i>
<b>Geografisk plats för investering</b>	<i>Tenstagången 8, Spånga-Tensta sdf</i>
	<i>Eventuell kartbild.</i>
<b>Projektets mål och syfte</b>	<p>Öka tryggheten inne i, och runt om Blå huset i Tensta.</p> <p>Investeringarna i Blå huset ska säkerställa att barn och ungdomar har en likvärdig tillgång till trygga kultur och fritidsaktiviteter.</p>

## Slutredovisning

<b>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</b>	<p>För att öka tryggheten i och omkring Blå huset har ett flertal insatser och investeringar genomförts.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nytt låssystem, larmsystem, skalskydd och justeringar av brandlarm är genomförda</li> <li>• Ett skyltsystem på utsida och insida som hjälper besökare att hitta rätt är installerad och klart.</li> <li>• Ombyggnation och nyskapande av en reception, vaktmästeri och kontor i direkt anslutning till huvudentrén. Det är klart i februari, då vi väntar in ett specialglas som är lång leveranstid på. Lokalerna är i övrigt klara. Möblerna är levererade.</li> <li>• Reparation och installation av nya stärkta innerdörrar som möjliggör att de kan kontrolleras bättre vem som kan gå ut resp in genom dem. Klart i februari.</li> <li>• Fönsterfilm har ersatt fängseliknande järngaller för att känslan av att komma till ett upplyst varm kulturhus ska överglänsa känslan av att komma till ett fängelse. Klart.</li> <li>• Förstärkt belysning runt om på fasaden och utanför fritidsgården. Klart!</li> </ul>																																																												
<b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengarna räckte inte till att bygga om soprummet, vilket prioriterades bort.</li> </ul>																																																												
<b>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</b>	<p>1700 tkr har tilldelats 2018 trygghetsmedel. 1540 tkr har nyttjats 2018 och 220 tkr har utförts/fakturerats 2019 och tas av 2019 års investeringsbudget.</p> <table border="1" data-bbox="491 1536 1428 2047"> <thead> <tr> <th>Budget 1700 tkr</th> <th>Företag</th> <th>budget</th> <th>utfall</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lås</td> <td>Spånga lås</td> <td>120</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Larm, brand</td> <td>Eysec</td> <td>300</td> <td>471</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ombyggnation</td> <td>Ene entreprenad</td> <td>690</td> <td>670</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dörrar</td> <td>Ene entreprenad</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>se ovan</td> </tr> <tr> <td>Utomhusbelysning</td> <td>Ene entreprenad</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>se ovan</td> </tr> <tr> <td>Skyltar</td> <td>Holmquist</td> <td>100</td> <td>52</td> <td>2019</td> </tr> <tr> <td>brandkonsult</td> <td>Konsult Erfator</td> <td>30</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>konsult</td> <td>Erfator</td> <td>180</td> <td>195</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Arkitekt</td> <td>AIX</td> <td>40</td> <td>50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kontorsmöbler</td> <td></td> <td>100</td> <td>122</td> <td>2019</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1560</td> <td>1760</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Budget 1700 tkr	Företag	budget	utfall		Lås	Spånga lås	120	200		Larm, brand	Eysec	300	471		Ombyggnation	Ene entreprenad	690	670		Dörrar	Ene entreprenad	0	0	se ovan	Utomhusbelysning	Ene entreprenad	0	0	se ovan	Skyltar	Holmquist	100	52	2019	brandkonsult	Konsult Erfator	30	0		konsult	Erfator	180	195		Arkitekt	AIX	40	50		Kontorsmöbler		100	122	2019			1560	1760	
Budget 1700 tkr	Företag	budget	utfall																																																										
Lås	Spånga lås	120	200																																																										
Larm, brand	Eysec	300	471																																																										
Ombyggnation	Ene entreprenad	690	670																																																										
Dörrar	Ene entreprenad	0	0	se ovan																																																									
Utomhusbelysning	Ene entreprenad	0	0	se ovan																																																									
Skyltar	Holmquist	100	52	2019																																																									
brandkonsult	Konsult Erfator	30	0																																																										
konsult	Erfator	180	195																																																										
Arkitekt	AIX	40	50																																																										
Kontorsmöbler		100	122	2019																																																									
		1560	1760																																																										

<b>Bilder före</b>	<i>Infoga <b>om</b> bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i>
<b>Bilder efter</b>	<i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i>

--	--