



Stora investeringar och projekt > 50 mnkr bokslut 2019

Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lägenheter	Antal lokaler/platser/skoleplatser	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)	Beslutsinstans	Typ av investering			Upparbetat t.o.m. 2019-12-31	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos färdigt		Nettonvärde	Kommentar
									Inriktning- (I), eller Genomförande slut (G)	Byggnation (N), Strategisk Invomb (SI) ersättningsinvestering (EI)	Belopp (mnkr)				Tidpunkt (kvartal)	Belopp		
SISAB	Abrahamsbergskolan, Stambyten spillvatten, Gustav III s väg 2-4, Ritarv. 9-11.	Abrahamsberg	Bromma		0		maj-18	BS	U	EI	76	1	0	8	Kv3-2023	76		
SISAB	Alviks strand, Nybyggnad grundskola, Gustavslundsvägen	Alvik	Bromma		900	sep-23	sep-15	BS	U	N	370	4	0	3	Kv1-2025	441		Prognosen gäller fortfarande för tidigt skede i projektet. Förserie 1 kvartal.
SISAB	Bandhagens skola, kapacitetshöjning, hus G	Bandhagen	Enskede-Årsta-Vantör		460	sep-22	sep-19	BS	U	SI	376	2	1	5	Kv2-2024	368		Utredningsbeslut taget HT 2019
SISAB	Bergholmsbacken Västra, Ny förskola	Skarpnäck	Skarpnäck		108		maj-19	BS	U	N	55	1	1	0	Kv1-2026	55		
SISAB	Bergholmsbacken Östra, Ny förskola	Skarpnäck	Skarpnäck		144		maj-19	BS	U	N	57	1	1	0	Kv1-2029	58		
SISAB	Bergholmsbacken, Ny skola	Skarpnäck	Skarpnäck		1200	jan-26	sep-17	BS	U	N	450	3	1	1	Kv2-2028	451		Byggstart blir senare än tänkt pga produktionsplanering inom området där skolan blir sist ut för byggstart, därav ändrad slutdatum.
SISAB	Björkhagens skola, Tillgänglighet skola Etapp 4, Karlskronavägen 10	Skarpnäck	Skarpnäck		0		maj-19	BS	G	SI	77	10	1	34	Kv4-2022	77		Försenad 2 år.
SISAB	Björnbodaskolan förskola, Ny förskola, Skogsnävegränd 4	Hässelby Gård	Hässelby-Vällingby		144		maj-19	BS	U	N	54	0	0	2	Kv1-2023	54		
SISAB	Björnbodaskolan, Ny skola Björnbodaskolan	Kälvsta	Hässelby-Vällingby		1200	maj-23	maj-18	BS	U	N	515	3	2	5	Kv2-2025	501		Ny skola 440 mnkr och ny idrottshall 75 mnkr. Samråd planerat 15 jan-26 feb 2019.
SISAB	Blackebergskolan, Ventilations och stambyten i hus A & B	Bromma	Bromma		400		maj-18	BS	I	SI	124	1	0	7	n/a	1		Förgävsprojekt 2019
SISAB	Blackebergskolan, Ventilations och stambyten i hus A & B	Blackeberg	Bromma		510		maj-19	BS	U	SI	339	1	0	2	n/a	1		Projektet nerlagt 2019-07-01
SISAB	Blommensbergskolan, Projektering stambyte hus A, Blommensbergsvägen 116 A-D	Hägersten	Hägersten-Liljeholmen		0		sep-18	BS	G	EI	50	7	4	3	Kv1-2020	38		
SISAB	Blågård 1 Återuppbyggnad Förskola, Kaprivägen 12	Hässelby Gård	Hässelby-Vällingby		144		dec-17	BS	G	SI	55	11	8	23	Kv3-2020	55		
SISAB	Bobersgskolan, Ny skola i Norra Djurgårdsstaden	Östermalm	Östermalm		900	Klar	maj-15	KF	G	N	416	402	92	67	Kv3-2019	409		Inflytning klar
SISAB	Bolidensskolan, Ny skola	Johanneshov	Enskede-Årsta-Vantör		900	mar-24	sep-15	BS	U	N	400	5	0	4	Kv2-2027	431		Planhandläggare tillbaka feb 2020 och planarbetet kan då återupptas. Datum för bruktagande har justerats i enlighet med behovsprognoser från UtBF.
SISAB	Brandstegen, Ny skola	Midsommarkransen	Hägersten-Liljeholmen		1027	aug-19	sep-18	KF	G	N	497	89	43	84	Kv2-2022	483		
SISAB	Bromma Gymnasium, Nybyggnad Konceptskola, Nyängsvägen 150-154	Bromma Kyrka	Bromma		350		maj-19	BS	I	N	64	4	3	5	Kv1-2022	66		Konceptmodell.
SISAB	Bäckahagens skola, om- och tillbyggnad, Skebokvarnsvägen 53,55,55a,55b	Bandhagen	Enskede-Årsta-Vantör		380		sep-17	BS	G	SI	246	12	3	7	Kv1-2022	281		Entreprenaden blir dyrare inki tillägg.
SISAB	Bägerstavägen 41, Nybyggnad, Hus B, Lillstugan 1	Enskede Gård	Enskede-Årsta-Vantör		126		maj-19	BS	U	N	58	0	0	0	Kv1-2025	58		
SISAB	Dalshagen RF, Ny skola, Finlandsgränd	Kista	Rinkeby-Kista		900	mar-23	sep-17	BS	U	N	507	2	1	4	Kv2-2026	513		
SISAB	Duvåvagen 127, Ny byggnad hus A	Bromma	Spånga-Tensta		160		sep-17	BS	I	N	65	2	0	14	Kv1-2022	69		Skola samt ny idrottshall. Tidigt skede.
SISAB	Eiraskolan, Flytt av kök och matsal, Parmatargatan 10, Kungsholms Hamnp	Kungsholmen	Kungsholmen		30		sep-18	BS	G	SI	58	27	20	30	Kv1-2021	67		Entreprenaden dyrare än kalkylerat. Förseand till 2021.
SISAB	Ekensbergsskolan/ETH, Ny skolbyggnad	Gårdal	Hägersten-Liljeholmen		180		maj-19	BS	I	N	88	6	2	3	Kv1-2021	90		
SISAB	Ekholsvägen 133, Nybyggnad, Hus C, Klubbholmen 2	Skårholmen	Skårholmen		144		dec-18	BS	I	N	62	3	3	2	Kv1-2023	60		
SISAB	Ekholsvägen 333, Nybyggnad, Hus B, Kasholmen 1	Skårholmen	Skårholmen		96		feb-19	BS	I	N	64	0	0	2	Kv1-2025	61		
SISAB	Ekängens skola, Ny skolbyggnad, Svartösvägen 117-119	Älvsjö	Älvsjö		630		nov-16	BS	G	N	213	206	71	89	Kv3-2019	208		Inflytning klar.
SISAB	Elinsborgsskolan, Ombyggnad ventilation, Mellingebacken 22-26	Spånga	Spånga-Tensta		0		maj-19	BS	U	EI	131	1	0	18	Kv2-2022	136		
SISAB	Enskede skola, Ny- och ombyggnad, Hus A+M, Stockholmsvägen 30	Enskede Gård	Enskede-Årsta-Vantör		100		maj-19	BS	U	N	223	12	12	0	Kv1-2022	293		
SISAB	Enskedellnäs skola, om- till- och nybyggnad, Sockenvägen 370 A-C	Enskede Gård	Enskede-Årsta-Vantör		124		sep-14	BS	G	N	284	154	114	124	Kv3-2020	284		Risk för omtag av projektet. Prognosen ökar med ytterligare +20 mnkr.
SISAB	Essnergränd 24, Ny förskola	Kungsholmen	Kungsholmen		36		maj-18	BS	G	N	59	4	4	4	Kv2-2021	57		
SISAB	Falkholmsgränd 40, Nybyggnad, Hus B, Krokholmen 1	Skårholmen	Skårholmen		109		maj-19	BS	U	N	59	1	1	0	Kv2-2024	60		
SISAB	Fästagsvägen 68, Nybyggnad förskola	Midsommarkransen	Hägersten-Liljeholmen		144		dec-16	BS	G	N	63	65	24	21	Kv3-2019	69		Inflytning klar.
SISAB	Fästagsvägen 36, Nybyggnad förskola	Södermalm	Södermalm		33		dec-16	BS	G	N	64	12	0	0	Kv3-2021	63		
SISAB	Finlandsgränd, Ny Förskola	Kista	Rinkeby-Kista		108		sep-19	BS	U	N	65	0	0	0	Kv2-2027	60		Utredningsbeslut dec 2019
SISAB	Finlandsgränd, Ny idrottshall	Kista	Rinkeby-Kista		0		sep-19	BS	U	N	43	7	0	0	Kv2-2027	40		Utredningsbeslut dec 2019
SISAB	Finlandsgränd, Ny Skola	Kista	Rinkeby-Kista		600		sep-19	BS	U	N	282	0	0	0	Kv2-2027	260		Utredningsbeslut dec 2019
SISAB	Gamla Bromstensvägen, Nybyggnad förskola, hus A, Framtidens förskola	Bromma Kyrka	Bromma		144		maj-19	BS	U	N	54	0	0	0	Kv3-2024	53		Försenad 1 år.
SISAB	Grimstaskolan, Ny Paviljong	Räcksta	Bromma		900		maj-19	BS	I	SI	201	2	1	44	Kv3-2021	185		
SISAB	Grimstaskolan, Ventilation och stambyte hus B+D, Kanngjutargränd 12, 14, 22, 22A, 24A	Grimsta	Hässelby-Vällingby		0		mar-17	BS	G	EI	126	10	1	0	Kv1-2023	142		Öningen beror på utskat elvarnalt.
SISAB	Gröndalskolan, Nybyggnad, Matrosbacken14	Gröndal	Hägersten-Liljeholmen		640	okt-21	apr-18	KF	I	N	480	10	7	11	Kv2-2024	480		Genomförandeffekt är sänkt till UtBF, vi inväntar besked om hur vi ska gå vidare i projektet. Risk för förgävsprojekt.
SISAB	Gubbängens gymnasium, Ny ventilation hus A-F, Lingvägen 123, 123a	Gubbängen	Farsta		0		maj-19	BS	G	EI	112	8	0	48	Kv1-2022	111		
SISAB	Gustav Vasa skola, Om och tillbyggnad för ökad kapacitet, Karlbergsvägen 34/Frejgatan 95-97	Normalm	Normalm		180		maj-19	BS	U	SI	167	2	0	4	Kv3-2023	168		
SISAB	Hagastaden, Ny Skola, Hagavägen	Normalm	Normalm		1230	mar-23	sep-18	BS	U	N	580	5	5	5	Kv2-2026	654		I Process för inriktningsbeslut. Inkl förskola, gym, grundskola, idrottshall.
SISAB	Hammarsbykogen, Ny skola	Skarpnäck	Skarpnäck		1200	jul-23		BS	U	N	350	3	2	2	Kv3-2027	401		Ursprungsforlaget innebar en skola för 900 elever och en förskola med 8 avdelningar. Detaljplanen har sen kommit att innehålla en separat tomt för förskola, vilket möjliggör en skola för 1200 elever plus 8 avdelningar förskola. Därav den höjda projektkostnaden. Efter laga kraft vunnit detaljplan kommer förskolan bli ett separat projekt. Efter värens arbete med detaljplan förelås nu förskolan byggas integrerat i ett bostadshus då den tillägsde tomt inte var lämplig för att bygga en fristående förskola. Kostnaden justeras inte ner i detta skede då detaljplanarbetet fortfarande pågår och detta kan ändras.
SISAB	Hanna Rydhs gata 5, Ny förskola Hanna Rydh	Liljeholmen	Hägersten-Liljeholmen		36		dec-19	BS	I	N	66	1	1	1	Kv2-2023	69		I beslut taget dec 2019.
SISAB	Hedvig Eleonora skola, om- och tillbyggnad, Hus A, Linnegränd 54	Östermalm	Östermalm		108		sep-13	BS	G	SI	123	41	38	46	Kv3-2020	115		
SISAB	Hummelvägen 10, Ny förskola	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör		56		sep-18	BS	G	N	60	53	5	5	Kv1-2019	54		Inflytning klar. Tvist med Entreprenör.
SISAB	Hässelby Villastads skola, ombyggnad hus A & B, Riddersviksvägen 132	Hässelby	Hässelby-Vällingby		80		mar-19	BS	G	EI	61	19	15	22	Kv3-2020	91		
SISAB	Hästågsskolan, Nybyggnad kapacitetshöjning hus A	Farsta	Farsta		432	nov-20	maj-18	KcS	G	N	359	10	7	13	Kv4-2022	340		
SISAB	Högskolekolan, om- och tillbyggnad, Hus F, Folkakolegatan 11-13	Södermalm	Södermalm		30		maj-19	BS	U	SI	50	1	0	0	n/a	1		Projektet nerlagt.
SISAB	Hökarlångskolan, Ombyggnad av vent & teknikinstall, hus A-D, G	Farsta	Farsta		110		maj-17	BS	G	EI	260	261	78	84	Kv3-2019	261		
SISAB	Nar Vidfärdens gata, Nybyggnad förskola	Aspudden	Hägersten-Liljeholmen		144		dec-16	BS	G	N	75	35	26	32	Kv4-2020	67		
SISAB	Johannes skola, Renovering ventilation hus A+B, Roslagsgränd 61, 61 A-B/Cedersdalg, 1	Normalm	Normalm		80		maj-19	BS	I	SI	102	106	22	15	Kv3-2019	111		Projektet är nu i garantiskede.
SISAB	Kista Alléväg, Nybyggnad av förskola	Akalla	Rinkeby-Kista		162		okt-18	BS	G	N	77	4	0	0	Kv1-2024	75		Förserie 2.5 År
SISAB	Kista Äng skola, Nybyggnad av skola, Kista Alléväg	Kista	Rinkeby-Kista		900	jan-22	okt-18	KF	G	N	361	11	4	0	Kv4-2024	375		Förserie 2.5 År

Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lägenheter	Antal lokaler/p-platser/skolplatser	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)	Beslutsinstans	Typ av investering			Upparbetat t.o.m. 2019-12-31	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos fördigt		Nettonvärde	Kommentar
									Inriktning- (I), eller Genomförande slut (G)	Byggnation (N), Strategisk Invomb (SI) ersättningsinvestering (EI)	Belopp (mkr)				Tidpunkt (kvartal)	Belopp		
SISAB	Konradsberg, Ny idrottsvall, Konradsbergsgatan 1, Rålambsvägen 20 nft	Marieberg	Kungsholmen		200		feb-19	BS	G	N	40	0	0	24	Kv1-2027	116		
SISAB	Kvartorsgränd 13, Nybyggnad förskola	Hagsåtra	Enskeke-Årsta-Vantör		108		feb-18	BS	G	N	51	12	12	31	Kv3-2020	56	Högre anbud än kalkylerat.	
SISAB	Kämpelörps skola, Om- och tillbyggnad	Älvsjö	Älvsjö		730	Klar	okt-15	KF	G	SI	338	317	61	71	Kv4-2019	319	Projektet klart.	
SISAB	Liljeholmskolan, Utbyggnad hus A-J, Stålhjolsbacken 91	Skårholmen	Skårholmen		630	okt-19	mar-18	KCS	G	SI	308	34	22	27	Kv2-2022	314		
SISAB	Linta gårdsväg, Ny förskola	Riksby	Bromma		144		dec-19	BS	U	N	65	0	0	0	Kv3-2028	60		Utredningsbeslut dec 2019
SISAB	Linta gårdsväg, Ny skola	Riksby	Bromma		1200	okt-24	dec-19	BS	U	N	493	0	0	0	Kv3-2028	480		Utredningsbeslut dec 2019
SISAB	Matteusskolan, utökning av ventilation samt renovering av kök hos A, Vanadisvägen 16 A-B	Normalm	Normalm		0		maj-19	BS	U	SI	169	3	1	11	Kv4-2023	2		Inriktningsbeslut är på gång.
SISAB	Nya Elementar, Utbyggnad för kapacitetsökning	Grimsta	Bromma		300		apr-18	BS	I	SI	240	3	2	6	Kv2-2024	234		
SISAB	Nybohovsskolan, Utbyggnad av Nybohovsskolan, Nybohovsbacken 57, 57a, 59	Liljeholmen	Hägersten-Liljeholmen		700	jan-23	feb-18	BS	U	SI	450	7	2	14	Kv3-2025	446		Samråd planeras våren 2020. Ett fördigställande till 2023 är inte troligt, beräknas istället vara klar 2025.
SISAB	Nästa skolan, Till- & ombyggnad, hus A	Nästa	Hässelby-Vällingby		320	Klar	nov-15	BS	G	SI	327	323	72	46	Kv4-2019	348		Projektet klart. Reglering gent. Entreprenör kvar.
SISAB	Olovslundsskolan, Utbyggnad hus A, Olovslundsvägen 23/Åkerlundsvägen	Olovslund	Bromma		0		dec-18	BS	I	SI	104	8	6	6	Kv2-2023	127		Tillkommer en byggnad, två hus. Nya eleter = 0 st.
SISAB	Ramviksvägen 205, Ny förskola	Suresby	Enskeke-Årsta-Vantör		128		mar-16	BS	G	N	54	2	0	31	Kv4-2021	54		Produktionsskedet 5 mkr dyrare än kalkylerat.
SISAB	Ripsavägen 33, Nybyggnation förskola	Vantör	Enskeke-Årsta-Vantör		90		okt-18	BS	I	N	60	5	3	3	Kv3-2022	57		
SISAB	Rålambhovsskolan, Nytt kök & matsal, hus D	Kungsholmen	Kungsholmen		0		apr-18	BS	I	SI	55	1	0	7	Kv3-2021	72		Underlag för inriktningsbeslut har skickats. Beslut/beställning väntas.
SISAB	Rödabergsskolan, Om och nybyggnad	Normalm	Normalm		400	sep-19	maj-16	KF	G	N	500	102	58	149	Kv2-2022	365		
SISAB	Sandåkraskolan, Om- och tillbyggnad, Pepparkaksgränd 2-4	Farsta	Farsta		316		maj-17	BS	U	SI	303	1	0	4	Kv3-2023	292		
SISAB	Sjöviksskolan, Ny skola	Liljeholmen	Hägersten-Liljeholmen		1200	Klar	maj-15	KF	G	N	450	443	101	75	Kv1-2020	462		Inflytt etappvis
SISAB	Sjöängsskolan, renovering kök, hus C, Gripsholmsvägen 29	Älvsjö	Älvsjö		0		dec-18	BS	G	SI	50	18	12	20	Kv1-2021	50		
SISAB	Skanskvarnsskolan, om- och tillbyggnad, Gullmarsv. 58-62, 62 A, Tydingev. 3	Johanneshov	Enskeke-Årsta-Vantör		490		okt-18	BS	G	N	266	15	9	14	Kv1-2024	260		
SISAB	Skönstads skolan, Ombyggnad, vent. & tek-install, Hus A-J, Lördagsvägen 20	Farsta	Farsta		132		apr-19	BS	I	EI	165	8	2	9	Kv2-2022	162		
SISAB	Slakthusområdet, Ny skola	Johanneshov	Enskeke-Årsta-Vantör		900	juj-22	feb-18	BS	U	N	400	4	4	2	Kv3-2025	367		Detailplanarbete pågår.
SISAB	Slättgårdsskolan, Till- och ombyggnad av skolan, Alla hus exkl C och J	Skårholmen	Skårholmen		50		okt-18	BS	G	N	150	15	12	19	Kv3-2022	151		
SISAB	Snödroppen, Ny förskola, Snödroppsgård 27	Hässelby Gärd	Hässelby-Vällingby		108		mar-18	BS	G	N	51	53	29	28	Kv3-2019	53		Inflytning klar.
SISAB	Snösåterskolan, Utbyggnad och ny gymnastik	Bandhagen	Enskeke-Årsta-Vantör		40		sep-18	BS	G	N	146	16	11	6	Kv3-2021	159		
SISAB	Sohems skolan, ny byggnad, Lundagårdsvägen 5-7	Spånga	Spånga-Tensta		112		maj-19	BS	I	N	98	0	0	2	Kv3-2023	75		
SISAB	Solvalla skola, Ny skola	Bromma	Bromma		900	jun-23	feb-18	BS	U	N	350	1	0	1	Kv2-2026	350		Pga en drivmedelstation i närheten har en riskanalys framtagits av SISAB. Slutatsen är att den planerade skolbyggnadens placering inte är genomförbar utan att skolan måste flyttas bort från Bällstavägen. Utredning av konsekvensen av detta är lagd på is, då kostnaden för Staden med anledning av detaljplanen irrägsatts i KF - detaljplan stoppad tills vidare. Trolig onstart kvartal 2, 2020
SISAB	Stadsdagsklippan, Ny skola, S1 Göranegatan	Kungsholmen	Kungsholmen		750	sep-21	sep-15	BS	I	N	320	8	0	10	Kv3-2024	371		KF har fattat ett genomförandebeslut om hela detaljplanen, inklusive fotofotoplanen i Fredhäll. KF har tidigare beslutat att man inte får stänga IP förrän den nya i Fredhäll är öppnad. Detaljplan för ny bollplan i Fredhäll är inte klar. Skolan och vissa delar av bostadsbyggandet i Stadshagen är planerat direkt på gamla IP. Dessa måste vänta tills idrottsplatsen är borta.
SISAB	Storkyrkoskolan, Ombyggnad ventilation och stambyte, hus A	Södermalm	Södermalm		0		feb-18	BS	G	SI	52	26	18	24	Kv4-2020	54		
SISAB	Sturebyskolan, Ny konceptskola	Sureby	Enskeke-Årsta-Vantör		170		dec-17	BS	G	N	58	23	17	37	Kv4-2020	59		Conceptmodell.
SISAB	Sundbyskolan, Om- och tillbyggnad, Sundbyvägen 88	Spånga	Spånga-Tensta		380		sep-17	BS	I	N	142	8	2	8	Kv2-2023	204		Produktionsskedet rejält högre än tidigare målbild.
SISAB	Sveaplans grundskola, Ombyggnad, Sveavägen 160-162, 162A	Normalm	Normalm		800	jan-22	sep-18	BS	I	SI	321	2	0	7	Kv3-2023	304		Beslut ang förhåndsbesked för bygglov fattas i närmst 30/1 2020. Risk för neg beslut, detta medför isf stort omtag.
SISAB	Söderholmsskolan, Nybyggnad av nytt kök, matsal samt idrott	Skårholmen	Skårholmen		480	aug-21	okt-18	BS	I	N	325	10	6	6	Kv1-2024	315		Signalen från UtbF tyder på att tidplanen kan åka något år. LS har kapat ett hörn på planen (vid Isk Torpgläntan) där man ansör risk för skred föreligger. Överklagan, DP, från grannar ligger hos Mark- och Miljödomstolen
SISAB	Tensta gymnasium, Ombyggnad ventilation hus A-B	Tensta	Spånga-Tensta		0		maj-19	BS	G	SI	246	91	32	108	Kv3-2020	202		
SISAB	Thorildsplans gymnasium, Tillbygg matsal, omb kök, miljörum, WC, hus A,B,E,H	Kungsholmen	Kungsholmen		500		mar-19	BS	G	SI	126	7	1	4	Kv3-2022	122		
SISAB	Torpplåntan 8, Nybyggnad, Hus C, Stallarholmen 17	Skårholmen	Skårholmen		72		feb-19	BS	I	N	60	0	0	1	Kv1-2025	57		
SISAB	Torslowsbacken 2, Ny förskola	Hägersten	Hägersten-Liljeholmen		144		sep-15	BS	G	N	59	57	2	1	Kv4-2018	57		Projektet klart 2019
SISAB	Tullgårdsskolan, Tillbyggnad till skolan, Ljustergård 2,4, Tullgårdsgatan 2	Södermalm	Södermalm		830	sep-22	feb-17	BS	U	N	375	2	0	2	Kv3-2025	379		Utf har beslutat att vi ska gå vidare med en detaljplaneändring som möjliggör en bättre total lösning av ny skola.
SISAB	Vasa Real, Om och tillbyggnad hus A, Karlbergsvägen 15	Normalm	Normalm		597	mar-20	mar-17	KF	G	N	315	45	0	88	Kv2-2022	393		Avtalsförhandlingar med tidigare upphandlad entreprenör pågår.
SISAB	Vårbergsvägen 64, Nybyggnad, Hus B, Batholmen 2	Skårholmen	Skårholmen		108		feb-19	BS	I	N	60	0	0	0	Kv1-2023	56		
SISAB	Vällingby skolan, kapacitetsökning och tillgänglighet, hus A	Vällingby	Hässelby-Vällingby		309		apr-19	BS	I	N	178	5	3	2	Kv1-2023	172		
SISAB	Vällingby skolan, Stammerrenovering 1/VS/EL, Offerdalsgatan 1-7	Vällingby	Hässelby-Vällingby		0		feb-19	BS	G	EI	60	12	9	8	Kv1-2021	65		
SISAB	Västertorpsskolan, Ny- och ombyggnad, Stortoppsvägen 2	Hägersten	Hägersten-Liljeholmen		340		sep-17	BS	G	N	135	83	65	34	Kv1-2021	139		
SISAB	Årstafältet Etapp 1, Ny förskola, Sandfjärdsgatan 98	Årsta	Enskeke-Årsta-Vantör		144		maj-19	BS	G	N	54	2	1	3	Kv2-2022	60		Offert är överskickad på 63 mkr. Beslut taget i sdr. Formell beställning väntas.
SISAB	Årstafältet, Ny skola, Etapp 3	Årsta	Enskeke-Årsta-Vantör		900	jun-23	dec-17	KF	I	N	376	1	0	5	Kv1-2026	406		Staden har aviserat förseningar pga Stadens egen projektering, detaljplanen har troligen inte laga kraft förrän tidigast 2020.
SISAB	Ängen, Ny förskola, Gubbängsvägen 111	Farsta	Farsta		144		dec-17	BS	G	N	58	54	36	37	Kv3-2019	56		Inflytning klar.
SISAB	Östra Reals gym, Ventilationsombyggnad alla byggnader, Karlaväg 79/Östermalmsg 86, 88A	Östermalm	Östermalm		0		sep-17	BS	G	EI	162	225	164	110	Kv4-2019	226		Projektet går in i garantisneds.