

VB 2019

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Översvämningsanpassning Vårbergs IP

Åtgärdens start- och slutdatum

2017-2021

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret

Kontaktuppgifter

Namn

Pär Ljungqvist

e-postadress

par.ljungqvist@stockholm.se

tfn

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

20,000,000

Beviljat belopp (kommunalt)

20,000,000

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

2,285,125

Prognos resterande år

2020-2021: cirka 23 miljoner kronor

Eventuella avvikelser

Fakturerat totalt sedan 2017 är ca. 2,6 miljoner kronor för utredning och projektering. Anläggandet av idrottsplatsen har skjutits fram vilket påverkar de planerade åtgärderna. Flera av de planerade åtgärderna kommer att genomföras etappvis och följa anläggandet av andra byggarbeten på idrottsplatsen. Man har behövt synkronisera anläggandet med planerad exploatering längs med Vårbergsvägen (samråd av detaljplan höst 2017 och granskning planeras 2020). Detta kan påverka planerade åtgärder, särskilt höjdsättning. Samtidigt pågår diskussioner mellan exploateringskontoret och fastighetskontoret om utformningen av planerade åtgärder. Diskussioner om utformningen fortsätter under 2020 samtidigt som flera andra frågor måste lösas mellan anläggandet och idrottsplatsen och detaljplanen Vårbergsvägen. Prognosen pekar mot överskridande av budget med ca 5 mnkr.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Inga effekter har uppnåtts än.

Eventuella avvikelser

Inga effekter har uppnåtts än.

Övriga resultat eller effekter

VB 2019

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Hållbar dagvattenhantering – i anslutning till Årstafältet och Årstastråket - för klimatanpassning och att höja reningsgraden

Åtgärdens start- och slutdatum

2017-2020

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret

Kontaktuppgifter

Namn

Johan Olsve

e-postadress

johan.olsve@stockholm.se

tfn

850887615

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

5,000,000.00

Beviljat belopp (kommunalt)

5,000,000.00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

1,000,000.00

Prognos resterande år

4,000,000.00

Eventuella avvikelser

Utfallet är en uppskattning och avser utredningsutgifter för skyfallshantering.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Ej färdigbyggt än och vissa detaljplaner har inte vunnit laga kraft än.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

VB 2019

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel,

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Utjämningsmagasin för Bällstaån under Bromstens bollplan 8002599

Åtgärdens start- och slutdatum

2016 - 2022

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret för SVOA som gör arbetet

Kontaktuppgifter

Namn

Margareta Biberg ansvarig, på SVOA Jader Bonilla Velez

e-postadress

margareta.biberg@stockholm.se

tfn

076-12 26 584

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

89,600,000

Beviljat belopp (kommunalt)

43,000,000

Beviljat belopp (statligt)

-

Utfall

457,340

Prognos resterande år

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

--

VB 2019

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel,

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Dagvattendammar mellan Tensta och Rinkeby 8003001

Åtgärdens start- och slutdatum

2016 - 2022

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret för SVOA som gör arbetet

Kontaktuppgifter

Namn

Margareta Biberg ansvarig, på SVOA Jader Bonilla Velez

e-postadress

margareta.biberg@stockholm.se

tfn

076-12 26 584

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

60,000,000

Beviljat belopp (kommunalt)

17,000,000

Beviljat belopp (statligt)

-

Utfall

12,700,000

Prognos resterande år

Eventuella avvikelser

Revidering av tidplanen. FU klart höst 2019. Start entreprenad april 2020. Färdigställd entreprenad juli 2022.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

VB 2019

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Cykelparkering i Gasvkerket Norra Djurgårdsstaden

Åtgärdens start- och slutdatum

2017-05-01 - 2019-08-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret

Kontaktuppgifter

Namn

Christina Salmhofer

e-postadress

christina.salmhofer@stockholm.se

tfn

076-1226449

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

1,065,373

Beviljat belopp (kommunalt)

1,000,000

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

1,065,373

Prognos resterande år

Slutredovisas 2019

Eventuella avvikelser

De sista fakturorna mottogs under våren 2019.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Syftet var att demonstrera och testa olika innovativa cykelåtgärder som ska bidra till ökat cykelåkandet genom säkrare och tryggare parkeringsplatser för cyklar och tillhandahålla service för underhåll av cyklar. Åtgärd 1: cykelpump och reparationsstolpe som underlätta service och som är öppet för allmänheten i Norra Djurgårdsstaden på allmän plats. På plats sedan hösten 2018. Åtgärd 2: innovativ två-våningscykelställ som är väderskyddat och har belysning för ökad trygghet. För besökare och anställda i projektvillan Norra Djurgårdsstaden. På plats sedan hösten 2018. Åtgärd 3: Innovativ automatiserad cykelparkeringshus (snurra) i Ropsten som ska invigas den 17e maj. Ska vara tillgänglig för alla.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

VB 2019

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Solcellsanläggning

Åtgärdens start- och slutdatum

2018-2020

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret

Kontaktuppgifter

Namn

Fredrik Bergman

e-postadress

fredrik.bergman@stockholm.se

tfn

46,850,826,273

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

4,445 mnkr

Beviljat belopp (kommunalt)

5,54 mnkr

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

2, 753 mnkr

Prognos resterande år

0,65 mnkr

2020

Eventuella avvikelser

Byggnation under 2020 ca 300 kvm för fast anläggning i Frihamnen. Kostnad återstående ca 650 000 kr.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Solcellsanläggning driftsattes i februari 2019. Total installerad effekt MLC 250 kW. Totalt energiförsörjning per år ca 200 000-270 000 kWh. Komplettering på BLC fast anläggning om ca 300 kvm. Effekt på ca 52 kW. Energiförsörjning ca 50 000 kWh.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

VB 2019

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Masshantering med sjötransport, transportband och sjölastarsystem

Åtgärdens start- och slutdatum

2019-2020

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

EXPLOATERINGSKONTORET

Kontaktuppgifter

Namn

Fredrik Bergman

e-postadress

fredrik.bergman@stockholm.se

tfn

08-50826273

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

50 mnkr

inklusive ny ansökan Våtsiktning, se nedan

Beviljat belopp (kommunalt)

23 mnkr

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

4,87 mnkr

Prognos resterande år

3,5 mnkr

2020

Eventuella avvikelser

Avvikelse pga. att stora transportbandet med sjölastarsystem utgår och ett litet transportband köps in för hallbyggnaden och lastning av lastbilar. Nytt transportband för sjölastning (mobilt) ingår i ny klimatansökan som avser "Våtsiktning".

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Transportband har upphandlats i två steg. Ett litet transportband har köpts in och ska byggas och monteras 2020. Ventilationsanläggning byggs 2019 för 4,5 mnkr. Stora sjölastarsystem (transportband) som upphandlas som NDS E-360 byggs under 2020-2021

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

VB 2019

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Hallbyggnad och bullerdämpande åtgärder för krossning av bergmaterial

Åtgärdens start- och slutdatum

2019-2020

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

EXPLOATERINGSKONTORET

Kontaktuppgifter

Namn

Fredrik Bergman

e-postadress

fredrik.bergman@stockholm.se

tfn

08-50826273

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

3,6 mnkr

Beviljat belopp (kommunalt)

2,8 mnkr

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

1,8 mnkr

Prognos resterande år

0,9 mnkr

2020

Eventuella avvikelser

Investeringar genomförs 2020 i containerhamnen.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Krossning kan ske citynära enligt riktvärden för industribuller. Detta minimerar transport av grus och berg med upp till 5 ggr. Inköp består av containers för mobil uppbyggnad av bullerskydd inkl bullerplank

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter