

Stora investeringar och projekt > 50 mnkr budget 2021

Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lägenheter	Antal lokaler/p-platser/skolplatser	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)	Beslutsinstans	Typ av Investering			Upparbetat t.o.m. 2020-08-31	Budget 2021	Prognos färdigt		Kommentar
									Inriktning- (I), eller Genomförandebe- slut (G)	Nybyggnation (N), Strategisk Inv/omb ersättningsinvestering (EI)	Belopp (mnkr)			Tidpunkt (kvartal)	Belopp	
SPAB	P-Hus Hagastaden	Hagastaden	Norrmalm	0	1022	Jun-14	dec/13	BS/KF	G	N	570	454.1	80.0	kv 4- 2023	668	Indexuppräknig av investeringskostnad
SPAB	Hjorthagsgaraget /Naftalagret	Djurgården	Östermalm	0	1674	Apr-21	okt/18	KF	G	N	680	56.9	20.0	kv 4- 2025	700	Projekt förskjutet, indexuppräknig
SPAB	Klockelund	Larsboda	Farsta	0	290	Dec-20	jun/18	BS	G	N	67	2.3	41.0	kv 4- 2022	70	indexuppräknig
SPAB	P-Hus Farsta Strand	Farsta	Farsta	0	161	Apr-22	okt/20	BS	I	N	54	0.0	0.0	kv 3- 2024	54	P-köpsavtal ej tecknat av Byggaktörer
SPAB	Renovering överförda skyddsrum Fastighetskontoret	City	Norrmalm	0	939	Oct-20	jun/19	BS	I	SI	-	0.0	50.0	kv 2 2028	500	Fastighetsbildning avtal kommer tecknas i mellan period
SPAB	Älvsjöstaden	Älvsjö	Älvsjö	0	115	Aug-21	jun/20	BS	I	N	60.0	0.0	15.0	kv 1- 2024	69	Projektet troligen förskjutet pga explo
SPAB	Bolidenvägen	Johanneshov	Enskede-Årsta-Vantör	0	490	Nov-22	jun/16	BS	I	N	180	0.0	0.0	kv 2- 2025	266	Försejning av DP, 90 fler bpl planeras jmf inriktning
SPAB	Årstafältet Etapp 2	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	0	400	Jan-24	okt/14	BS	I	N	120	0.0	0.0	kv 2- 2026	129	Behöver projekteras om pga nya förutsättningar
	Idé /utredningsprojekt															Framtida projekt
SPAB	Kristineberg P-hus (essingeleden)	Kungsholmen	Kungsholmen		347	2022	-	BS	-	N	121					
SPAB	Lintas Gårds vägen	Bromma	Bromma		491	2022	-	BS	-	N	157					
SPAB	Stadshagens IP	Kungsholmen	Kungsholmens		200	2023	-	BS	-	N	138					
SPAB	Slakthuskolan	Johanneshov	Enskede-Årsta-Vantör		249	2023	-	BS	-	N	115					
SPAB	Kärntorp IP	Johanneshov	Enskede-Årsta-Vantör		200	2022	-	BS	-	N	70					
SPAB	Nytorpsgårde	Johanneshov	Enskede-Årsta-Vantör		200	2023	-	BS	-	N	100					
SPAB	Karlsvik Strand	Larsboda	Farsta		345	2024	-	BS	-	N	104					
SPAB	NDS Södra Värtan	Djurgården	Östermalm		400	2023	-	BS	-	N	240					
SPAB	Hässelby Strand	Hässelby	Hässelby		300	2026	-	BS	-	N	105					
SPAB	NDS Loudden	Djurgården	Östermalm		1500	2026	-	KF	-	N	600					
SPAB	Hammarbyhöjden IP	Hammarby	Skarpnäck		200	-	-	BS	-	N	160					Pausat projekt
SPAB	Blås -in	Enskededalen	Skarpnäck		81	-	-	BS	-	N	24					Pausat projekt
SPAB	Skanstull Södra	Södermalm	Södermalm		200	-	-	BS	-	N	100					Pausat projekt
SPAB	Armemuseum	Östermalm	Östermalm		340	-	nov/00	BS	I	N	200					Pausat projekt
SPAB	Västra valhall	Östermalm	Östermalm		425	-	okt/14	BS	I	N	215					Pausat projekt