

**Stora investeringar och projekt > 50 mnkr budget 2021, inkl inv moms**

Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lägenheter	Antal lokaler/p-platser/skolplatser	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)	Beslutsinstans	Typ av Investering			Upparbetat t.o.m. 2020-12-31	Budget 2021	Prognos färdigt	
									Inriktnings- (I), eller Genomförandebe slut (G)	Nybyggnation (N), Strategisk Inv/omb (SI) ersättningsinvestering (EI)	Belopp (mnkr)			Tidpunkt (kvartal)	Belopp
Micasa	10239 Rinkeby Allé nyb VoB	Rinkeby	Rinkeby-Kista	90		sep/20	jun/20	BS	G	N	287	68	148	Q3-22	287
Micasa	10246 Änn 7 nyb VoB	Ärsta	Enskede-Ärsta-Vantör	156		sep/23	nov/20	KF	I	N	517	5	0	Q1-26	517
Micasa	10247 Hemsystern 1 nyb VoB	Högdalen	Enskede-Ärsta-Vantör	130		sep/25	dec/17	BS	U	N	0	1	2	Q1-27	380
Micasa	10354 Bergholmsbackarna nyb VoB	Bagarmossen	Skarpnäck	72		mar/25	dec/19	BS	I	N	0	1	1	Q1-27	213
Micasa	10373 Hagastaden nyb VoB	Hagastaden	Norrmalm	90		mar/23	okt/20	KF	I	N	387	6	1	Q1-25	387
Micasa	10406 Köpenhamn omb hus 3 och 5	Kista	Rinkeby-Kista	206		nov/20	sep/20	KF	G	SI	433	14	88	Q3-23	433
Micasa	10445 Drevkarlen omb till senior	Hjorthagen	Östermalm	62		jan/21	apr/20	BS	G	SI	116	16	67	Q2-22	116
Micasa	10453 Stranninge del 1 - Omb senior o	Tensta	Spånga-Tensta	60		aug/20	dec/19	BS	G	SI	200	13	61	Q3-22	200
Micasa	10602 Stranninge del 2 - Hg anpassnin	Tensta	Spånga-Tensta	0		nov/20	apr/20	BS	G	SI	170	6	90	Q2-22	170
Micasa	10555 Fruängsgården hus A omb till se	Fruängen	Hägersten-Liljeholmen	84		sep/21	dec/19	BS	I	SI	190	7	44	Q4-22	190
Micasa	10590 Dalen 20 omb till senior	Gamla enskede	Enskede-Ärsta-Vantör	215		sep/21	nov/20	KF	G	SI	438	6	36	Q4-24	424
Micasa	10594 Tönsberg nyb LSS	Husby	Rinkeby-Kista	6		jul/21	apr/20	BS	G	N	21	5	10	Q3-22	21
												<b>148</b>	<b>547</b>		



