




Genomförandebeslut

Upprättad av	Johan Näsmark
Godkänd av	Mattias Wäppling
Datum	26SEPT22
Projektnamn	Reinv Tenstavägen, vägbank
Projektnummer	H8000654/8005638
Projektgrupp	Reinvesteringsprog. & övr. reinv.
Anläggningens livslängd	Ökad med 10 år efter utfört arbete
Stadsdelsnämnd	Spånga-Tensta

Adress	Tenstavägen
Kartbild	

Syfte och avgränsning	<p>Vi entreprenad i närheten upptäcktes det av vägbanken gett vika, träd och en lyktstolpe lutar i 45 grader och banken har börjat släppa.</p> <p>Det är ett utrymme under asfalten som går 1.5m in under vägen och gissningen är att då det är mycket tjock asfalt bryggas den över.</p> <p>Gatuunderhåll har genomfört akutåtgärder på plats med sin jour 23 September 2022.</p> <p>Konsult och entreprenör tittar på plats och konsult tar fram åtgärdsförslag.</p>
------------------------------	--

Projektets åtgärder	Riv bort asfalt, bygg upp vägbanan, terrassering och skydd mot bortspolning i slänterna, riktta upp belysningsstolpe och kanske fälla trädet/träden.
----------------------------	--

	<i>Geotekniker får titta på hela Tenstavägen om det är ett större problem eller lokalt.</i>
--	---

Konsekvenser	<i>Risk för slukhål och plötsligt brott förelåg innan Gatunderhåll genomförde akutåtgärder med juren. Bedömning är att dett bör åtgärdas inom rimlig tid.</i>
---------------------	---

Tidplan	2022											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad										X	X	

Tidplan	20											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad												

Budget (tkr)	2022	20
Inkomster (ev.)		
Utgifter	1mnkr	
Total Budget	1mnkr	

Roll	Namn
Projektledare	Johan Näsmark



Risk	Åtgärd
Plötsligt brott av vägbanan	Gatuunderhålls jour har utfört akutåtgärder
Förlängd trafikavstängning	TA plan justeras
Försening för entreprenör i planeringen	Planering av åtgärd med entreprenör

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			