

Projektnamn	<i>Söder Mälarstrand, ny kajbalkong</i>
Geografisk plats för investering	<i>Söder mälärstrand</i>  <i>Wy över Söder Mälarstrand med Torkel Knutssonsgatan i bakkant. Platsen för kajbalkongen markerad i streckat.</i>
Projektets mål och syfte	Stockholm är unikt med sin närhet till vatten och de möjligheter som finns att vistas på och i anslutning till vatten. Att befinna sig nära vatten i stadsmiljön ökar välmående och trivseln för människor och skapar en viktig anknytning till de ekosystemtjänster och den biologiska mångfald som finns under ytan. Kajbalkongens syfte är att knuta Stockholms invånare närmare vattnet.

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Slutresultat blev väldigt lyckat och fick stor medial uppmärksamhet. Projektet var från början tänkt framförallt som ett sommarprojekt, men har även gett stora nyttor under vinteranvändning med närheten till isen. Projektet har gett mycket nytta för investerande medel, bl.a. med bl.a. unik design och kulör för själva räcket. All relation för invånare förändras med den typ av konstruktion som tillgängliggör att närmare sig vatten.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Extra fokus och uppmärksamhet har lagts mot ökad säkerhet med bl.a. konstruktionen av växtbäddar som ska tåla stor vikt om folk skulle trampa eller gå på dem. Utöver det har endast detaljer justerats, bl.a. storlek på sittplatsen.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Projektet genomfördes inom ramen för budgeterade medel. Nettoutgiften blev 1,0 mnkr. I nettoutgiften ingår en inkomst från Stockholms Hamn om 0,6 mnkr.

Bilder
före





Bilder
efter





Gestaltungsprogram Kajbalkonger 2023-11-20

Kajbalkonger - pilot

Ett innovativt pilotprojekt som stärker kajens roll som vistelseplats med fokus på biologisk mångfald.

